



442 rue Georges Bessier CS43030
30904 NIMES CEDEX 9
T. 04 66 38 23 40 - F. 04 66 38 09 67
contact@territoire30.com

Monsieur le Président
Communauté d'Agglomération
Du Gard Rhodanien
1717 route d'Avignon
30200 BAGNOLS SUR CEZE

Nîmes, le 21 MARS 2025

Objet : Opération n° 1276
ZAC de TESAN à SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Compte rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2024

Monsieur Le Président,

La Communauté de Communes Côte du Rhône Gardoise a confié à la SEGARD, par convention publique d'aménagement, les études et la réalisation de la ZAC « Parc d'Activités de Tésan » sur la commune de Saint-Laurent-des-Arbres.

A ce titre, nous vous présentons en annexe, le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de l'opération, arrêté à la date du 31 décembre 2024. Ce document, vise à vous donner toutes Informations pour suivre et gérer l'évolution de ce projet et doit être soumis à votre assemblée délibérante.

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour vous apporter tous commentaires ou toutes précisions sur ce document,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos salutations distinguées.

Bien à toi

Vincent DELORME
Directeur Général Délégué

P.J. : pièces précitées



SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
ET D'EQUIPEMENT DU GARD



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION
DU GARD RHODANIE

COMPTE-RENDU À LA COLLECTIVITÉ AU 31 DECEMBRE 2024

Concession d'aménagement pour le Parc d'activités de TÉSAN
à SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

N° 1276

CRAC CPA	R. MJ	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 - 01/02/05		Page 1 sur 67

PRÉAMBULE

Le présent compte rendu d'activité a été établi conformément à la Concession d'aménagement.

Ce rapport vise à présenter à la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien une description de l'avancement de l'opération, sur le plan physique comme sur le plan financier, pour lui donner les moyens de suivre, en toute transparence, le déroulement de l'opération, et pour lui permettre de décider, le cas échéant, des mesures à prendre pour maîtriser l'évolution de l'opération.

Page 2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION	4
AVANCEMENT DE L'OPÉRATION	7
ÉTAT FINANCIER	65
BILAN PRÉVISIONNEL	66
CONVENTION / DÉLIBÉRATIONS.....	67

CRAC OPA		31/12/2024
MF/FE VS	31/03/25	Page 3 sur 17

PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION

Afin de poursuivre son développement économique et créer des emplois, la Commune de Saint-Laurent-dès-Arbres a souhaité créer une zone d'activités dans la continuité de la zone artisanale existante qui est située, sur des terrains situés au lieu-dit « Le Tésan » comprenant « Le Plan Nord » et « Le Plan Sud » représentant une superficie initiale d'environ 25 hectares environ au total. Elle a pour vocation l'accueil d'entreprises artisanales, commerciales et tertiaires.

Cette zone bénéficie d'un emplacement privilégié, en bordure immédiate de la route nationale 580 (sur l'axe Bagnols-sur-Cèze – Les Angles – Avignon), facile d'accès et visible de la route, et à proximité de la sortie n° 22 sur l'autoroute A9. Elle est située de part et d'autre du Nord et au Sud de la route départementale 101 reliant Saint-Laurent-dès-Arbres à Saint-Geniès-de-Comolles.

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 4 juillet 2005, reçue le 5 juillet 2005 en Préfecture du Gard, la Commune de Saint-Laurent-dès-Arbres a confié à la Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et la réalisation du Parc d'activités de Tésan.

Compte tenu des statuts de la Communauté de Communes, donnant un intérêt communautaire à la zone d'activités de Tésan et la délibération du Conseil Municipal de Saint-Laurent-dès-Arbres en date du 26 juin 2006 relative aux modalités de transfert de la zone d'activités de Tésan, un avenant n° 1 a soustaité la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise à la Commune de Saint-Laurent-dès-Arbres dans la concession d'aménagement. Cet avenant a été approuvé le 29 juin 2006 et transmis au contrôle de légalité le 17 juillet 2006.

Le 29 janvier 2007, un avenant n° 2 a été signé, afin d'apporter un complément à l'article 21 et à l'annexe 1 de la concession d'aménagement.

Il procède également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Un avenant n° 2 bis a été signé le 16 février 2007 et déposé au contrôle de légalité le 26 février 2007. Ce présent avenant a pour objet d'annuler et remplacer l'avenant n° 2 signé le 29 janvier 2007 en raison d'une erreur de frappe.

La mission de la SEGARD a commencé par la recherche de la maîtrise foncière de l'opération, recherche qui s'est déroulée de septembre à décembre 2005, et s'est poursuivie en 2006. Les promesses de vente ont été suivies sur le Plan Nord, tandis que sur le Plan Sud ces propriétaires qui refusent de vendre ont bloqué la possibilité de réaliser l'opération d'aménagement à court terme.

ORDRE CPA	R. N.	LMEN 31/12/2024
AF 73 V2 - 01/02/22		Page 4 sur 67

En conséquence la Commune a décidé d'engager une première ZAC portant sur l'aménagement du Plan Nord (d'une superficie environ 10 hectares) en adaptant la révision du PLU à ce périmètre. La Communauté de Communes a confirmé ce choix, qui s'est concrétisé en 2007 par l'aboutissement de la procédure de ZAC et le démarrage des travaux d'aménagement de cette première phase sur le « Plan Nord ». Les travaux d'aménagement de cette première ZAC ne sont donc achevés en octobre 2008.

La commercialisation des lots viabilisés de cette première phase étant très satisfaisante, la Communauté de Communes a autorisé la SEGARD dès la fin 2007 à engager la deuxième phase d'aménagement sur le lieu-dit « Plan Sud ».

Pour ce faire, au cours de l'année 2008, la SEGARD a donc repris les négociations à l'amiable avec les propriétaires concernés par le périmètre de cette seconde ZAC afin de s'assurer la maîtrise foncière du site, et de lancer les études préalables à la création de cette ZAC qui se sont poursuivies tout au long de l'année 2009, y compris la phase de concertation publique.

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise ayant bénéficié au titre de la Dotation de Développement Durable 2006 d'une aide financière de l'Etat de 200 000 € accordée par arrêté préfectoral n° 2006-10-24 du 10 novembre 2006 pour les acquisitions foncières nécessaires à la création du parc d'activités de Tésan de Saint-Laurent-des-Adrets, il convient d'intégrer cette somme aux recettes de l'opération d'aménagement.

Un Avenant n° 3 a donc été signé le 10 décembre 2010 et déposé en Préfecture le 20 décembre 2010. Le présent avenant a donc pour objet de prévoir le versement de cette somme de 200 000 € par le biais d'une participation financière dans les conditions financières prévues à l'article L.300-5 du Code de l'urbanisme.

L'augmentation des études, l'obtention des diverses autorisations, et les solutions techniques retenues (notamment sur le volet hydraulique) ont permis d'aboutir courant 2012 à la finalisation du dossier de réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté Plan Sud.

La fin d'année 2012 marque en effet la confirmation de la faisabilité technique, financière et réglementaire de la ZAC Plan Sud. Il est donc proposé de passer en phase opérationnelle et d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC dès le mois de janvier 2013, afin de confirmer l'engagement de la Communauté de Communes pour le lancement de cette opération d'intérêt général.

Par délibération n° 2013-10, en date du 14 février 2013, la Communauté de Communes Côte du Rhône Gardoise a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC de Tésan « Plan Sud » et précise que la zone d'aménagement s'effectuera en deux phases :

- 1^{ère} phase : aménagement et commercialisation des lots n°1 à 21 ;
- 2^{ème} phase : aménagement et commercialisation des lots restants n° 22 à 38, après commercialisation effective des lots de la 1^{ère} phase.

LRAC CFA	R. MC	LRAC 2012/2024
AF73 V1 - 03/12/25		Page 3 sur 67

Par délibération n° 2013-11, en date du 14 février 2013, la Communauté de Communes Côte du Rhône gardoise a approuvé le programme des équipements publics, conformément aux dispositions de l'article 3.31-8 du code de l'urbanisme. Celui-ci est constitué des équipements d'infrastructure suivants :

- les voies à créer,
- les espaces publics (parkings, espaces verts...),
- l'ensemble des réseaux techniques permettant de viabiliser la zone, y compris les bassins de rétention.

Par délibération n° 2013-28, en date du 23 mai 2013, la Communauté de Communes Côte du Rhône gardoise a approuvé l'acquisition d'un chemin rural se situant sur le périmètre de la ZAC, à l'issue de l'enquête publique afférente à la désaffectation.

Par délibération n° 2013-30, en date du 23 mai 2013, la Communauté de Communes Côte du Rhône gardoise s'est engagée à garantir l'emprunt contracté par la SCARL pour le portage financier des travaux d'aménagement de la tranche 1 de Plan Sud. La garantie de 744 000€ couvre 80 % de l'emprunt de 530 000 €

Par délibération n° 2013-31, en date du 23 mai 2013, la Communauté de Communes Côte du Rhône gardoise a approuvé le cahier des charges de cession de terrains ainsi que ses annexes.

Un avenant n° 4 a été signé le 10 juin 2013 et approuvé par une délibération n° 2013-29 en date du 23 mai 2013. Cet avenant ayant pour objet, d'une part, de prolonger la durée prévisionnelle de la concession jusqu'au 04 juillet 2018, afin de la mettre en adéquation avec le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération d'aménagement, et d'autre part, d'acter le phasage des travaux d'aménagement de la ZAC Plan Sud en deux secteurs distincts, qui feront l'objet de deux phases de consultations d'entreprises de travaux séparées et indépendantes. Ce phasage des travaux étant indispensable pour que la collectivité puisse assurer le portage financier de l'opération (notamment au regard des capacités de garantie d'emprunt de la Communauté de Communes)

Un avenant n° 5 a été signé le 29 juin 2013. Cet avenant ayant pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2019 la concession d'aménagement suite au réaménagement de l'emprunt, et afin d'adapter cette durée aux réalités commerciales.

Un avenant n° 6 a été signé le 26 décembre 2019. Cet avenant ayant pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2025 la concession d'aménagement pour permettre d'engager la seconde tranche d'aménagement (décalée pour raison de commercialisation) et la mise en place d'un emprunt pour financer ces travaux, ainsi que d'intégrer dans le périmètre de concession d'aménagement la parcelle C22G6.

AVANCEMENT DE L'OPÉRATION

1. ÉTUDES

1-1. ZAC « PARC D'ACTIVITÉS DE TÉSAN » (lieu-dit « Plan Nord »)

Récapitulatif des marchés d'études « Plan Nord »

N° marché	Désignation marché	Prestataire	Marché de base	Avenant	Montant HT
2005-110	GÉOMÉTRIE	GEO-MISSIONS			3 000,00
2006-050	ÉTUDE DE SOLS	FUGRO GÉOTECHNIQUE			5 295,00
2006-088	GÉOMÉTRIE	GEO-MISSIONS			400,00
276-01	BET - HYDRAULIQUE	MEDIAE			16 310,00
276-02	URBANISME	SCP CHAMBRON ET NEGRE			37 000,00
276-03	MAÎTRE D'ŒUVRE Plan Nord et Pan Sud	STÉTUDES	108 500,00	44 800,00	152 300,00
276-06	ARCHITECTE - SUITE PERMIS	NIVIERE			5 560,00
276-09	GÉOMÉTRIE	GEO-MISSIONS			12 352,00
276-04	CSPS	BUREAU VERITAS			4 580,00
2008-1036	ÉTUDE DE SOLS	ABE SOL			3 790,00
2009-1007	MAÎTRE D'ŒUVRE	STÉTUDES			1 500,00
2012-1006	MISSION COMPLÈTE SUR PLOT 10	NIVIERE			410,00
2013-1304	RELÈVE TOPOLOGIQUE et E	GÉOMISSION			300,00

MARCHÉS D'ÉTUDES

Procédure d'expropriation

Marché n° 276.31 a été notifié à la Société SETIS Mandataire du groupement AGATE/SETIS en date du 9 avril 2010 pour un montant de 10 302,00 € HT pour assurer la mission de la phase administrative de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation. La mission consistait à assister la SEGAD dans le cadre des acquisitions foncières pour :

La constitution des dossiers administratifs de DUP et d'enquête parcellaire, y compris l'assistance au suivi des enquêtes publiques correspondantes (enquête préalable à la DUP et enquête parcellaire).

L'accompagnement de la société durant les phases administratives de la procédure d'expropriation (dossier de cessibilité), pour l'acquisition de 4 parcelles représentant environ 1,2 ha détenus par 3 propriétaires différents.

Marché n° 276.32 a été notifié Cabinet d'Avocats MARGALI, en date du 7 juin 2010 pour un montant de 10 060,00 € HT pour effectuer la mission d'assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la vérification et la validation juridique des documents remis par la Société SF S. La mission consiste à :

- Vérifier et valider au niveau juridique les dossiers administratifs de DUP, d'enquête parcellaire et des enquêtes publiques correspondantes (enquête préalable à la DUP et enquête parcellaire) ;
- Accompagner la société dans la vérification et la pertinence des documents relatifs au dossier de cessibilité, ainsi que la procédure judiciaire de transfert de propriété et de fixation des indemnités.

Année 2014 :

En date du 24 juillet 2014, une mission complémentaire a été notifiée au Cabinet d'Avocats MARGALI afin d'effectuer la suite de sa mission de procédure d'expropriation de Monsieur ARCHEK : assistance expert se bien immobilier, ainsi que la défense de la SFGARD devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille. Le montant global de la mission s'élève à 4 114,00 € HT.

Mise à jour dossier loi sur l'eau

En date du 11 mai 2010, une mission supplémentaire (n°2010.1022) a été notifiée à la Société MFDAE pour un montant de 1 000,00 € HT afin d'effectuer la mise à jour du dossier Loi sur l'Eau, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du lieu-dit « Plan Sud ».

Marchés d'études attribués en 2013

Société COORD TECH

En date du 4 mars 2013, une consultation a été lancée pour la passation d'un marché de Coordonnateur SPS pour le suivi des travaux d'aménagement de la tranche 1 de la ZAC Plan Sud. Après analyse, le marché a été attribué et notifié en date du 4 avril 2013 à la Société COORD TECH pour un montant de 2 952,00 € HT.

GÉO-MISSIONS

En date du 3 avril 2013, une consultation a été lancée pour la passation du marché de Géomètre pour la réalisation de la tranche 1 de la ZAC Plan Sud. Après analyse, le marché a été attribué et notifié en date du 22 avril 2013 à la Société GÉO MISSIONS pour un montant de 13 880,00 € HT.

UBAX

En date du 30 avril 2013, une consultation a été lancée pour la passation d'un marché d'urbaniste conseil. La mission du prestataire consiste à vérifier la conformité de chaque permis de construire avec le cahier des charges de la ZAC Plan Sud. Après analyse d'offres, le marché a été attribué et notifié en date du 11 juin 2013 à la Société UBAX pour un montant de 6 000,00 € HT.

ARGITEC

En date du 20 juillet 2013, un marché d'étude géotechnique a été notifié à ARGITEC, pour un montant de 3 400€.

Marchés d'études attribués en 2014

MEDIAE SARL

En date du 10 septembre 2014 par lettre de commande n°2014.1020, un marché d'étude a été notifié à MEDIAE, pour un montant de 2 320,00 € HT, afin d'élaborer un porter à connaissance Loi sur Eau, suite aux recommandations faites le 3 juillet 2014, par la DDTM du Gard.

Marchés d'études attribués en 2015

MEDIAE SARL

En date du 7 avril 2015, un marché d'étude a été notifié à MEDIAE pour un montant de 7 425,00 € HT pour la mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un fossé pluvial sur la ZAC Plan Sud.

CRAC CPA	R. M	LN/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 9 sur 67

OLIVIER FAURE

En date du 21/04/2015, une consultation a été lancée pour la passation d'un marché de Coordonnateur SPS concernant la réalisation d'un fossé pluvial sur la ZAC Plan Sud. Après analyse, le marché a été attribué et notifié le 27 mai 2015 à Olivier FAURE pour un montant de 770,00 € HT.

En 2018 :

Au regard de l'avancement de la commercialisation de la tranche 1 de la ZAC PLAN SUD, une consultation pour un marché de maîtrise d'œuvre a été engagée en décembre 2018, pour une remise des offres en février 2019. L'objet du marché sera la mise à plan du dossier PROJET de la tranche 2 de la ZAC, afin d'engager la consultation travaux pour la fin d'année 2019.

Marchés d'études attribués en 2019

SERI

En date du 29 mars 2019, un marché d'étude a été notifié à SERI pour un montant de 27 600,00 € HT pour la mission de maîtrise d'œuvre relatif aux études et réalisation de la phase 2 de la ZAC « Plan Sud ». Par suite, un ordre de service de suspension de mission a été notifié par la SEGARD en juin 2019, suite à la volonté de l'Agglomération du Gard Rhodanien de ne pas avancer sur les études de la tranche 2, la décision de lancement de cette phase n'étant pas prise officiellement.

ABESOL

En date du 11 juillet 2019, un marché d'étude a été notifié à ABE SOL pour un montant de 8 980,00 € HT pour une mission G2 AVP.

Marchés d'études attribués en 2020

MEDIAE SARL

En date du 16 juillet 2020, un marché d'études a été notifié à MEDIAE pour la réalisation d'une analyse hydraulique pour un montant de 798,00€ HT.

GEO-MISSIONS

En date du 1^{er} septembre 2020, un marché d'études a été notifié à GEO-MISSIONS pour la réalisation d'un relevé topographique sur la tranche 2 de la ZAC PLAN SUD, pour un montant de 2 520,00€ HT.

MATRE LASCABES

CRAC CPA	R. MJ	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 10 sur 67

En date du 6 novembre 2020, un marché de prestations de services a été notifié à Maître Patrick LASCABES pour la réalisation d'un constat d'huissier du lot 21 de la tranche 2 de la ZAC PLAN SUD, pour un montant de 487.60€ HT.

BET BOUSQUET

En date du 16 décembre 2020, un marché d'études a été notifié au BET BOUSQUET pour la réalisation de l'étude et des démarches ENEDIS, pour un montant de 1 657.79€ HT.

Récapitulatif des marchés d'études « Plan Sud »

N° marché	Désignation marché	Prestataire	Marché de base	Avenant	Montant HT en €
276.01B	Étude Hydraulique	MEDIAE			4 822,50
276.02B	Urbaniste	UBAK			34 450,00
276.03B	Mission CSPA	COORD TECH			2 952,00
276.05	Suivi PC	UBAK			6 000,00
276.07	Maîtrise d'œuvre	MEDIAE			7 425,00
276.09B	Mission Géomètre	GEO-MISSIONS			13 880,00
276.10	CSPA	OLIVIER FAURE			770,00
276.31	Assistance Acquisitions foncières	SETIS EURL			10 302,00
276.32	Avocat (expropriation)	MARGALL	10 060,00	2 400,00	10 060,00
2009.1014	Étude de sols	ABE.SOL			11 650,00
2009.1022	Étude de sols	ABE.SOL			3 440,00
2009.1039	Géomètre	GEO-MISSIONS			650,00
2010.1022	Mise à jour dossier Loi sur l'Eau	MEDIAE			1 000,00
2011.1026	Complément d'info Dossier Loi sur l'Eau	MEDIAE			940,00
2011.1034	Étude hydraulique	MEDIAE			3 137,50
2012.1025	Relevé et piquetage parcelles 242-243	B3R			1 340,00
2013.1003	Expertise réglementaire pour avis sanitaire	EAU et GÉOENVIRONNEMENT			1 122,40
2014.1015	Avocat Expropriation Cour d'Appel	MARGALL			4 114,00
2014.1020	Dossier Loi sur l'eau	MEDIAE SARL			2 320,00
276.08	Maîtrise d'œuvre phase 2	SERI			27 600,00
CRAC CPA					LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		R. MJ			Page 11 sur 67

2019.1011	G2 ANP	ARE SOL				
2019.1018	Suivi 10 permis de construire	PLUFC – PATARCIA				8 580,00
2020.1013	Analyse hydraulique	MEDJAF SARL				3 000,00
2020.1014	Relève topographique	GEO-MISSIONS				780,00
2020.1017	Constat d'huissier	MAITRE LASCABES				2 520,00
2020.1020	Etudes et démarches Enedis	REI BOUSQUET				487,60
	Mise à jour du cahier de recommandations urbaines architecturales et paysagères et production du plan général de vente ainsi que production des avis sur PC	ARCHITECTURE&URBANISME – Patricia P JECH				1657,79
2021.003						5650,00
2021.004	Mise en ligne n° 5 annonces	OCTA				500,00
2021.005	Etablissement du dossier de consultation et suivi des ITV sur les réseaux EU et EP	SLR				3 600,00
2021.007	Réalisation d'un constat d'huissier graves sur chantier	Maitre Patrick LASCABES				250,00
2021.010	Contrôle de réseau d'assainissement	MPJD				3595,00
2021.020	Constatation de la présence des gens du voyage	Maitre Patrick LASCABES				250,00

CRAC CPA	R M	LM:6N 1:172,8024
AF773 VJ – 01:02:105		Page 22 sur 67

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE



SITUATION D'AVANCEMENT DES ETUDES (sur les secteurs « Plan Nord » et « Plan Sud »)

En 2005 :

Dès la fin d'année 2005, à partir du mois de septembre la SEGARD a engagé les négociations foncières amiables avec les propriétaires concernés par ce projet d'aménagement. Ces négociations se sont également poursuivies au cours de l'année 2006. Un relevé topographique complet de la zone d'étude a également été réalisé par le cabinet de Géomètre Géo-Missions, missionné après consultation, dès le mois d'octobre 2005. Ce relevé topographique a été complété en novembre 2005, afin de tenir compte de l'évolution du périmètre de l'opération.

Les études d'urbanisme ainsi que les études techniques ont été engagées à partir de janvier 2006, et ont permis de réaliser les premières esquisses de plan de composition de la future zone d'activités. Les études techniques préalables ont permis de préciser le projet d'aménagement et de valider un premier bilan prévisionnel d'opération éabré sur la base de ratios.

L'accès à la zone a ainsi été confirmé par l'intermédiaire d'un carrefour giratoire à créer sur la RD 101 ; les services de la DDE ont été associés à la réflexion, et le Département s'est engagé à financer le recalibrage de la RD 101 entre le nouveau giratoire créé sur la RN 580 (carrefour de la Craisette) et mis en service fin 2006.

La SEGARD a par ailleurs été associée à différentes réunions portant sur la mise au point du FLU sur le secteur de la première ZAC réalisée sur le « Plan Nord ».

En 2006 :

Au cours du premier semestre de l'année 2006, le plan de composition du projet a pris en compte l'hypothèse de l'implantation d'un centre commercial sur environ 5 hectares ; des contacts ont par ailleurs été pris avec plusieurs candidats intéressés pour s'installer sur la zone. C'est donc sur cette base qu'a été engagée l'étude du dossier de création de ZAC sur un périmètre opérationnel d'environ 10 ha sis lieu-dit « Plan Nord » : une 2^{ème} phase d'aménagement devant être réalisée ultérieurement sur le « Plan Sud » sur un périmètre d'opération d'une dizaine d'hectares environ également, une fois que la SEGARD se sera assurée de la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de cette extension.

La Communauté de Communes a validé le 1^{er} juin 2006 le choix du projet présenté par le groupe Casino pour poursuivre la mise au point du dossier de création de ZAC. Par délibération en date du 1^{er} juin 2006, le Conseil de Communauté a approuvé les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement du parc d'activités de Tésan et engagé la concertation préalable à la création de la ZAC. Ce dossier qui comprend notamment l'étude d'impact du projet a été finalisé courant octobre et approuvé par délibération en date du 28 novembre 2006, séance au cours de laquelle le Conseil Communautaire a aussi approuvé le bilan de la concertation, crée la ZAC (dénommée ZAC du « Parc d'activités de Tésan » et fixé le programme global prévisionnel des constructions. Parallèlement, par délibération en date du 13 novembre 2006, le Conseil Municipal de Saint-Laurent-des-Arènes a approuvé la révision du POS valant élaboration d'un P.L.U.

CRAC CPA	2006	LMEN 31/03/2026	Page 13 sur 17
AS 73 V1 – 31/02/05			

À partir de l'approbation du P.L.U. de la Commune, les études hydrauliques (dossier loi sur l'eau) et la maîtrise d'œuvre (dossier Avant-Projet), confiées respectivement aux bureaux d'études M&DIAE et SIFET-ODES et déjà engagées au début du 2^e semestre 2006 ont pu être achevées, afin de préparer et de compléter le dossier de réalisation de ZAC, qui a été transmis pour avis à la Communauté de Communes fin décembre 2006.

En 2007 :

L'année 2007 a vu la phase des études préalables s'achever et permis le démarrage des travaux d'aménagement de la 1^{re} phase sur environ 10 ha de terrains maîtrisés sur le « Plan Nord ».

Suite aux observations formulées par le Préfet du Gard dans un courrier daté du 19 janvier 2007 demandant de rapporter l'approbation du P.L.U. de Saint-Laurent-des-Arbres et notamment d'identifier plus finement les risques potentiels sur le secteur relatif au Nizon et au ruisseau, des modifications effectuées en concertation avec les services de l'Etat ont été apportées au P.L.U. Les conclusions et prescriptions issues du dossier Loi sur l'eau de la ZAC « Parc d'activités de Tésan » sont ainsi venues compléter les dispositions figurant au P.L.U. de la commune, après une première présentation aux services instructeurs courant février.

Ainsi, par délibération en date du 8 mars 2007, le Conseil Municipal de Saint-Laurent-des-Arbres a rapporté la précédente délibération du 13 novembre 2006 portant approbation du P.L.U., et approuvé la révision du POS avec transformation en PLU sur la base du document d'urbanisme ainsi modifié.

Suite à cette délibération, le dossier de réalisation et le Programme des Liquidations Publiques de la ZAC « Parc d'activités de Tésan » établis à partir du dossier d'Avant-Projet de maîtrise d'œuvre, ainsi que l'apurement de cession du lot n°1 d'environ 47 000 m² de la ZAC au profit de la SAS Immobilière Groupe Casino ont été soumis à l'approbation du Conseil communal de la Côte du Rhône Gardoise le 13 mars 2007.

À l'issue de cette approbation, le dossier de déclaration Loi sur l'eau relatif à cette ZAC a été déposé auprès de la Délégation Inter-Services de l'Eau le 29 mars 2007. Il a reçu la notification préfectorale valant accord des services de la Police de l'eau dès le 24 avril 2007.

Les études de maîtrise d'œuvre du projet d'aménagement de cette ZAC ont également été approuvées afin d'aboutir à la validation du dossier Projet au cours du mois de juin, en concertation avec les concessionnaires réseaux concernés par le projet d'aménagement et la Direction des mines du Conseil Général du Gard concernant l'intervention nécessaire sur la RD 101 : création du giratoire d'accès à la ZAC et recalibrage du barreau situé entre ce giratoire à créer et le carrefour de la Croisette.

L'aboutissement de l'ensemble de ces études préalables et pré-opérationnelles ont permis d'engager la finalisation du Dossier de Consultation des Entreprises début juillet 2007, afin de confier après consultation les marchés de travaux pour l'aménagement de la ZAC « Parc d'activités de Tésan » sur le lieu-dit « Plan Nord » à des entreprises qualifiées. La phase de consultation des entreprises s'est achevée un septembre 2007 après analyse des offres et

CRAC CPA	R. M.	INT-2024	Page 14 sur 67
AMTS VC - 01/2025			

notification des marchés de travaux en octobre 2007. Les travaux d'aménagement de cette zone ZAC se sont ainsi déroulés de novembre 2007 à octobre 2008, soit près d'un an au total (cf. détail des marchés ci-dessus).

En 2008 :

Parallèlement, au suivi des travaux de cette 2^{ème} phase, au cours de l'année 2008, la SEGARD a donc repris les négociations à l'ariabie avec les propriétaires concernés par le périmètre de cette seconde ZAC sur le « Plan Sud » afin de s'assurer de la maîtrise foncière où elle. Elle a également lancé les études préalables à la création de cette ZAC à savoir, l'étude d'urbanisme permettant d'appréhender l'aménagement de cette nouvelle zone ainsi que l'étude hydraulique relative à ce site, qui permettra ensuite d'élaborer le dossier Loi sur l'eau qui devrait être déposé pour instruction au cours du 1^{er} semestre 2009. A après des services de la Police de l'eau du Gard, afin de lancer la procédure règlementaire de ZAC, une délibération a donc été prise le 29 juillet 2008 par la Communauté de Communes pour en définir les modalités de concentration.

Dans l'objectif d'adapter les règles d'urbanisme du PLU de Saint-Faurendes-Andres en vueur sur le secteur du « Plan Sud » (actuellement classé en zone

Durant le second semestre 2008, la SFODAC avec l'aide des bureaux d'études d'urbanisme et d'hydraulique (SITEA et MEDIAE), a conduit la réalisation du diagnostic-état des lieux du site de la future ZAC « Plan Sud », a proposé à la Communauté de Communes différents scénarios d'aménagement envisageables, et permis ainsi à la Collectivité de retenir en décembre 2008 une esquisse d'aménagement, qui servira de support au plan de composition pour l'aménagement de cette 2^{ème} ZAC.

En 2009 :

L'année 2009 a été principalement consacrée au montage des différentes procédures administratives permettant de lancer véritablement la ZAC « Plan Sud » en réalisant le travail suivant :

Concertation publique du 9 mars au 31 août 2009 sous la forme d'un dossier de présentation du projet d'aménagement a mis à la disposition du public en Mairie de Saint-Laurent-des-Arbres et au siège de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, accompagnée d'un registre pour les observations éventuelles de la population, d'une exposition, d'un panneau décrivant l'opération en Mairie de Saint-Laurent-des-Arbres et au siège de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, et d'une réunion publique d'information organisée le 12 mars 2009 au centre social culturel de Saint-Laurent-des-Arbres.

élaboration du dossier d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau de février à juin 2009 par le Bureau d'études MEDAÉ, avec un dépôt du dossier pour saint-lambert-des-sauvages.

F'association du dossier de création de ZIC par le cabinet UBAK (ex-SIT-A) de mai à août 2009

Transmission de l'étude d'impact fin septembre 2009 dans un 1^{er} temps ouis de l'ensemble du dossier de création de ZAC début novembre 2009 à la DIREN Languedoc-Roussillon ainsi qu'à la DDE du Gard dans le cadre des nouvelles dispositions en ses en place par le décret du 30 avril 2009, applicables depuis le 1^{er} juillet 2009, concernant la procédure de demande d'avis sur les études d'impact auprès de l'autorité administrative de l'état compétente en matière d'environnement, préalablement à l'approbation de la création de ce le-ci.

Parallèlement à l'ensemble de ce travail, la SEGARD et le cabinet UHAK entre avril et novembre 2009 ont assisté le cabinet JF3ANIS concernant la préparation des documents relatifs à la 1^{re} révision simplifiée du PLU de Saint-Laurent-des-Arbres et à la préparation de la demande de dérogation auprès du SCOT du Bassin de Vie d'Avignon, en vue de permettre la création de la ZAC « Plan Sud ».

Enfin, l'avis du Préfet de Région concernant l'étude d'impact de la ZAC « Plan Sud » n'ayant pas été obtenu par la Communauté de Communes au 31 décembre 2009, la création de celle-ci n'a pu être approuvée qu'au cours du 1^{er} trimestre 2010, une fois cet avis reçu.

En 2010 :

En date du 25 février 2010, le conseil communautaire a approuvé la création de la ZAC Plan sud suite au retour du préfet de région relatif à l'étude d'impact.

Suite à cette création, en date du 30 Avril 2010, le **contrôle de légalité** effectué par la **préfecture du Gard** informe de l'absence de remarques relatives à la création de la ZAC.

Le montage du dossier de réalisation a pu débuter en collaboration avec le cabinet UHAK et le maître d'œuvre SUTÉLDES. Le travail a principalement porté sur le plan de composition, les problématiques de circulation, le volet hydraulique, les réseaux.

En parallèle, il a été réalisé une campagne de relevé piézoométrique dont le rapport a été rendu au mois de juillet 2010. Cette étude fait apparaître un **niveau de nappe phréatique au niveau du terrain naturel pendant plusieurs mois dans l'année**. Ces éléments entraînent des modifications conséquentes pour le traitement des sols et des bassins qui sont source de soucis importants.

La version PROJET de la ZAC a été réalisée par le cabinet de SUTÉLDES en fin d'année 2010. Après analyse de ce document, il apparaît que le coût prévisionnel de travaux est argement supérieur au provisionnel financier qui avait été envisagé. Par conséquent, il conviendra pour début 2011 de travailler à une importante optimisation de ce projet du regard des nouvelles données récupérées et de la problématique générée par la consistance des sols et le niveau de marnage des eaux.

Le dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau était en cours d'instruction fin 2011. Afin de satisfaire à la procédure d'enquête publique, un commissaire enquêteur a été nommé début janvier 2012.

ZAC CPA	8/10	01/12/2024
447301 - 01/02/05		Page 16 sur 67

En 2011 :

Le dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a fait l'objet de la délivrance d'un arrêté préfectoral d'autorisation en date du 5 juillet 2011, suite au passage en commission CODERSI du 7 juin 2011.

Suivie à cette autorisation, nous avons travaillé à la reprise générale du bilan d'opération, et particulièrement sur le coût des travaux et sur le chiffre d'affaire afin de présenter un bilan d'opération équilibré tout en étant conforme à l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la loi sur l'eau (prescriptions contraignantes apportant des surcoûts importants).

Ce nouveau bilan d'opération fera l'objet d'une présentation en Conseil Communautaire en date du 15 janvier 2012.

Pour ce qui est de la rétrocession des voies et espaces publics « plan nord », en l'absence de convention avec le Conseil Général, il a été décidé de réaliser un relevé des ouvrages existants en partenariat avec le Conseil Général afin de définir les priorités. Une fois ce relevé réalisé, la SAGAD a pu engager la procédure de rétrocession des voiries auprès de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise et du Conseil Général les emprunts fonciers leur revenant.

En 2012 :

« Plan nord »

Les actes authentiques relatifs à la cession des diverses parcelles formant les voiries et espaces communs « plan nord » ont été signés le 26 juillet 2012 au profit de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, et le 30 juillet 2012 au profit du Conseil Général du Gard.

« Plan sud »

L'avancement des études a permis d'aboutir en juin 2012 à un dossier de réalisation finalisé, comprenant :

- Le programme des équipements publics à réaliser ;
- Le programme global des constructions ;
- Les modalités provisionnelles de financement de l'opération d'aménagement ;
- Des annexes (bilans).

À l'issue du montage dossier de réalisation de la ZAC, et avant engagement opérationnel (montage du dossier de consultation des entreprises), la SAGAD et les EPCIES se sont attachés à retravailler le bilan financier provisionnel de l'opération Plan Sud. Cela dans l'objectif de garantir la faisabilité financière de la ZAC, en raison notamment des contraintes que connaît la Communauté de Communes auores ces banques pour pouvoir garantir des emprunts élevés dans le contexte actuel de crise.

CRAC 094	2012	LIEN 31/12/2024
AF73 VL	01/02/05	Page 17 sur 67

L'optimisation du bilan financier prévisionnel de l'opération a été conduite à travers plusieurs axes :

- La recherche d'économies sur les travaux d'aménagement : nous nous sommes donc attachés à trouver des postes d'économies sans modifier la configuration et l'économie générale du projet. Nous avons réduit certaines prestations : suppression des doubles trottoirs systématiques dans la ZAC, modification du type de revêtement des encombrements piétons, réduction du poste des espaces verts (travaillé par l'ADAK), etc. Tout le travail a consisté à réduire les coûts d'aménagement tout en restant cohérent avec la qualité des espaces publics de Plan Nord. Ce travail a été fait en concertation avec la Communauté de Communes ;
- Le phasage de l'opération en deux tranches : ce qui n'avait pas été envisagé jusqu'à présent, le phasage permettra un portage différé des coûts de viabilisation de la ZAC. Il a donc été proposé de scinder la ZAC en deux tranches distinctes de travaux, indépendantes en termes de viabilisation et chacune équilibrées financièrement. Cela permettant essentiellement de réduire les frais financiers de portages et de limiter l'importance des emprunts à contracter. Ce phasage nous a conduit néanmoins apporter des adaptations mineures au projet (vérification du fonctionnement hydraulique indépendant des bassins, aménagement de raquette de retournement, etc.) ;
- L'estimation plus fine des frais financiers liés au portage de l'opération Plan Sud, via une simulation financière échelonnée dans la temps ;
- L'augmentation des prix de cession afin d'attendre un équilibre global du bilan financier prévisionnel ou la concession intégrant les deux ZAC. Ce travail a abouti à un prix de cession des lots Plan Sud dans une fourchette de 43 à 65 €/T / m² en fonction de leur situation dans la ZAC, le prix moyen étant de 55 €/HT.

En 2013 :

Ce travail d'optimisation a permis à la SEGARD début 2013 d'engager la phase opérationnelle du projet : production du DCE, consultation des banques, lancement des appels d'offres travaux, pour un démarrage des travaux d'aménagement de la tranche 1 de Plan Sud un août 2013.

En parallèle de la consultation des entreprises de travaux, la SEGARD a engagé une étude géotechnique préalable à la réalisation des travaux. Ce le client pour objectif le dimensionnement précis du réseau de drains à mettre en œuvre sous la membrane étanche du bassin de rétention. En effet, afin de parler aux remontées de nappes, les bassins de rétention de la ZAC Plan Sud ont été prévus imperméabilisés et drainés. L'étude doit également préciser les ouvrages annexes éventuels (bâche de reprise, conduite d'évacuation...) et comprend des sujétions d'exécution.

Le premier trimestre 2013 a été occupé par la constitution du Dossier de Consultation des Entreprises. Celui-ci a fait l'objet d'aller-retour entre la SEGARD et son maître d'œuvre S TETUPLUS afin de correspondre au mieux aux attentes de la collectivité tout en optimisant le coût des travaux.

SEGARD	Page 15 sur 60
AF/73 V1 - 22/02/05	Page 15 sur 60
Page 15 sur 60	Page 15 sur 60

En 2014 :

L'année 2014 n'a pas donné lieu à la réalisation de nouvelles études, si ce n'est la mise à jour du dossier d'Autorisation au titre de la loi sur l'eau, à la demande des services de l'État, afin de prendre en compte le phasage de l'opération. Le porté à connaissance a été déposé en novembre 2014.

En 2015 :

Les seules études menées en 2015 sont les études de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du fossé pluvial périphérique de la ZAC, suite aux prescriptions imposées lors des travaux de la première tranche et au porté à connaissance déposé en 2014.

En 2020 :

Suite à la décision d'engagement de la seconde tranche de Plan Sud par l'Agglomération du Gard Rhodanien, un ordre de service a été signé au cabinet SERI le 11 mars 2020 pour la reprise des études de maîtrise d'œuvre.

La SEGARD a piloté en 2020 la reprise de ces études de maîtrise d'œuvre. La mission de SERI était la reprise du PRO du cabinet SITETUDES. Des optimisations leur ont été demandées et ont été travaillées avec eux. Plusieurs comités techniques avec la maîtrise d'ouvrage ont permis d'aboutir à l'autonomie à un plan masse validé, dont voici les principales modifications : suppression de la voie en impasse et du parking contre le bassin de rétention, élargissement de la voirie principale d'1 mètre pour permettre une meilleure circulation des poids-lourds, ajout de stationnement PL dans la zone, amélioration des liaisons piétonnes (cf. plan ci-contre).



CRAC CPA	R. NU	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 19 sur 67

TRAVAUX

2-1. ZAC « PARC D'ACTIVITÉS DE TÉSAN » (lieu-dit « Plan Nord »)

Il s'agit ci des marchés de travaux confiés aux entreprises retenues après consultation pour l'aménagement des terrains de la 1^{ère} ZAC « Parc d'activités de Tésan » sur près de 10 ha situés sur le lieu-dit « Plan Nord »

RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS DE TRAVAUX :

N° Marché	Lot	Entreprise	Montant du marché de base en € HT	Montant avenants en € HT	% avenants /marché de base	Montant total du marché en € HT	Fin de l'année de garantie de parfait achèvement
276.11	1 – Terrassement, voirie et signalisation	SAS TPCR	568 820,10	61 974,75	10,9%	630 803,85	08/10/09
276.12	2 – Réseaux humides	CARMINATI/ BERNARDONI	346 913,00	102 347,00	29,53%	451 260,00	15/10/09
276.13	3 – Réseaux secs	SPIE	251 400,00	74 668,90	29,56%	346 068,90	17/09/09
276.14	4 – Bétons	SOLS MÉDITERRANÉE	85 880,00	5 270,00	6,14%	91 150,00	12/09/09
276.15	5 – Arrosage et plantations	SA MANIEBAT	42 290,30	897,00 €	1,98%	43 133,30	24/10/09
276.16	6 – Inspection des réseaux humides	SAUR	3 422,20	/	/	3 422,20	11/07/09
276.17	7 – Réfection et entretien des espaces verts	JARDINIER DE GALA EURL	6 005,00	/	/	6 005,00	

CRAC CPA	R 30	LM-EN: 2-12-024
AF/73 V1 - 01/02/05		signé 30 sur 67

RECAPITULATIF DES MARCHES DE PRESTATIONS NOTIFIÉS AFIN D'ASSURER LE BON DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION.

N° Marché	Intitulé	Entreprise	Montant du marché € HT
2008/1035	Travaux renforcement refoulement	SPIE SUD OUEST	660,00
2005/001	Fourniture et pose d'oliviers	SA MANIEBAT	13 275,00
2009/1036	Travaux d'enrochements	T.P.C.R.	3 647,00
2009/1032	Travaux de réfection	CARMINATI (mandataire) / BERNARDONI	11 080,00
2009/1033	Travaux complémentaires éclairage public	SPIE SUD OUEST	6 952,50
2013/1047	Panneaux signalétique « Plan Nord »	SICOM GRAND SUD	3 050,00

SITUATION D'AVANCEMENT DES TRAVAUX sur la ZAC « Parc d'activités de Tésan » (lieu-dit « Plan Nord »)

Après une phase de préparation d'environ 1 mois, les premiers travaux de terrassement ont été engagés le 3 novembre 2007. L'objectif annoncé d'avancer la réalisation du giratoire d'accès à la ZAC au maximum avant la fin d'année 2007, en raison du démarrage début janvier 2008 des travaux relatifs à la surface commerciale du groupe CASINO s'installant sur la ZAC, ont été respectés.

Le calendrier des travaux a été respecté, l'ensemble des lots de travaux ayant été réceptionnés avant le 15 octobre 2008, hormis pour le lot des aménagements paysagers réceptionné le 24 octobre 2008, afin de permettre la bonne réalisation des travaux de finition.

L'ouverture au public du centre commercial « Le Relais de Tésan » du groupe CASINO installé sur la ZAC, dont les travaux de construction ont démarré début janvier pour s'achever début octobre 2008, a pu se faire avant la fin d'année 2008 comme cela était prévu.

Parallèlement à l'achèvement des travaux de la ZAC par la SUGARD, le Conseil Général du Gard a procédé de fin août à début octobre 2008 aux travaux de recalibrage du barreau de la RD 101 situés entre le carrefour de la Croisette sur la RN 589 et le giratoire d'accès à la ZAC réalisé par la SFGARD sur la RD 101. Ces travaux de voirie ont également été achevés avant l'ouverture du centre commercial CASINO.

En 2010, il a été réalisé des travaux d'entretien des espaces verts (entretien marché Le Jardinier de Galet). Ces travaux ont pour but d'engranger les espaces verts et les installations y afférant afin que l'entretien des fossés et bassins. Ce type d'intervention ne sera plus nécessaire quand la rétrocession des olivages aura eu lieu.

En 2011, la rétrocession des olivages au profit du concédant a été effectuée sur le terrain le 15 septembre 2011. À ce titre un procès-verbal de remises d'ouvrages a été signé par les deux parties.

2-2. ZAC « PLAN SUD » (lieu-dit « Plan Sud »)

Marchés de travaux passés en 2013 (tranche 1 de la ZAC)

La consultation des entreprises de travaux pour l'aménagement de la tranche 1 de la ZAC Plan Sud a été publiée le 3 avril 2013, pour une remise des offres au plus tard le 6 mai 2013.

Après analyse des offres, négociations et validation des entreprises retenues par la Communauté de Communes, les entreprises suivantes ont été retenues pour l'aménagement de cette première tranche de travaux :

CAC CPA	RD	UNEN 3-07/2004
06/23 V2 - 01/09/05		Page 22 sur 67

LOT 1 : Voirie et signalisation

L'entreprise COLAS MIDI MÉDITERRANÉE a été retenue à l'issue d'un Avis d'Appel Public à Concurrence lancé en date du 5 avril 2013. Son marché lui a été notifié le 2 août 2013 pour un montant de 855 586,63 € HT.

LOT 2 : Réseaux humides

L'entreprise CARMINATI FRÈRES a été retenue à l'issue d'un Avis d'Appel Public à Concurrence lancé en date du 5 avril 2013. Son marché lui a été notifié le 2 août 2013 pour un montant de 438 448,20 € HT.

LOT 3 : Réseaux secs

L'entreprise INEO RÉSEAUX SUD OUEST a été retenue à l'issue d'un Avis d'Appel Public à Concurrence lancé en date du 5 avril 2013. Son marché lui a été notifié le 2 août 2013 pour un montant de 168 897,12 € HT.

LOT 4 : Espaces verts

L'entreprise JARDINIER DE GAÏA a été retenue à l'issue d'un Avis d'Appel Public à Concurrence lancé en date du 5 avril 2013. Son marché lui a été notifié le 2 août 2013 pour un montant de 33 904,65 € HT.

Avenants de travaux passés en 2013

Avenant au marché Voirie et signalisation – COLAS MIDI MÉDITERRANÉE – Marché n°276-21

Suite aux conclusions du rapport géotechnique produit par ARGITEC, il apparaît que le système de drainage qui avait été prévu par le maître d'œuvre au marché de COLAS s'avérerait très insuffisant pour un bon fonctionnement. En effet, le maître d'œuvre s'était seulement appuyé sur un schéma de principe inclus dans le dossier d'Authorisation loi sur l'eau. A cela s'ajoute un oubli de ce dernier sur les surfaces à débroussailler (l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'un régalaie ce terre doivent être débroussaillées).

Par conséquent, un avenant n°1 ayant pour objet de prendre en compte ces prestations supplémentaires a été notifié en date du 16 décembre 2013 pour un montant de 150 877,00 € HT. Ces prestations supplémentaires concernaient :

CRMC CPA		R. MC		DATE: 30/12/2024
AF73 V1 - 03/12/25				Page 23 sur 67

- Travaux de drainage bassins de rétention selon étude de la Société ARGITEC ;
- Débroussaillage complémentaire de l'ensemble de l'emprise de la tranchée : de la ZAC Flan Sud.

Pour les prochaines saisons, un avenir* du marché Réseau Humides – CALMINATI FRÈRES – Calminati n°76-22 sera passé en début d'année 2014.

Marchés de travaux passés en 2014

Marché de travaux n°276-25 pour prestations similaires - COLAS MIDI MÉDITERRANÉE

En date du 28 juillet 2014, un marché pour prestations similaires d'un montant de 95 173,06 €, a été notifié à l'entreprise CDAS MÉD TERRANÉE. En effet, il s'avère que ces prestations étaient indispensables à la réalisation et fonctionnement ultérieur du bassin de rétention de la zone

Les présentations concernaient

- Entretien du bassin de rétention ;
- Réalisation d'une tranchée drainante au droit du bassin, avec pose de drains supplémentaires ;
- Réalisation de visites de sites sur le collecteur principal ou réseau de drains du bassin de rétention,
- Essais caméra et hydro-curage du réseau de drains.

Marché de travaux n°275-26 pour prestations similaires – CARMINATI FRÈRES

Il en est de même pour le lot 2 réseaux humides, en date du 30 octobre 2014, l'entreprise CARVINATIERES a été notifiée par mail pour prestations complémentaires d'un montant de 3 450,00 € HT.

Ces prestations étaient par ailleurs indispensables et faisaient l'objet d'une décision prise en commun avec le maître d'ouvrage et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard, suite à la visite de contrôle des services de l'État et cours de chantier.

Les prestations concernaient :

- Terrassement, fourniture et pose d'enrochements bétonnés à l'extérieur du bassin de compensation de la zone

[illegible]

Marché de travaux n°276-27 – T.E.EAUX

Le SEGARD a procédé à une consultation pour la passation d'un marché de maintenance et de surveillance d'un système de pompage des eaux drainées concernant la station de relevage située ZAC « Plan Sud ».

En date du 14 décembre 2014, une consultation a été lancée et 3 prestataires ont été consultés :

- GARD POMPES à Saint-Hilaire-de-Brethmas, SUD MAINTENANCE à Châteauneuf de Gazagne, SAS T.E.EAUX à St-Césaire-de-Gauzignan

La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 19 décembre 2014 à 12 h 00.

Seulement un prestataire a répondu dans les délais à la SECURD : SAS T.E.EAUX à St-Césaire-de-Gauzignan

La SAS T.E.EAUX a été retenue pour un montant annuel forfaitaire de 500,00 € HT pour la mission de surveillance et de maintenance de la pompe de la station de relevage.

Le marché a été signé le 17 décembre 2014 pour une durée de 4 ans. Il faudra donc prévoir une nouvelle consultation ou reconduite de contrat en décembre 2018.

Avenants de travaux passés en 2014

Avenant au marché Réseaux Humides – CARMINATI FRÈRES ET CIE – Marché n°276-22

En cours de réalisation du marché, une étude géotechnique s'est avérée nécessaire afin de préciser le système de drainage à réaliser. Les conclusions de l'étude ont abouti à une modification du système de pompage. Ni le maître d'ouvrage, ni l'entreprise ne pouvaient prévoir cette modification, assimilée à une situation technique imprévue. L'entreprise ayant déjà député les travaux, et ces prestations ne pouvant être confiées à une autre entreprise pour des raisons techniques et de responsabilité, un avenant n°1 a été rédigé à cet effet le 16 janvier 2014 afin de prendre en compte la réalisation de ces prestations complémentaires pour un montant de 92 660,00 €.

Ces prestations supplémentaires concernaient :

- Fourniture et pose d'un pèse de refoulement
- Fourniture et pose de regard béton AEP

CRAC SPA	R. SE	LMEN 31.12.2014
AF/3 V - 01/02/25		Page 25 sur 67

- Prestation 2 - Moins-Value Article 306 (cf. CDPGF) : Suppression de 10 regards plastiques
Pour un montant de : -400,00 € HT

- Prestation 3 - Moins-Value Article 206A (cf. CDPGF) : 13 Microcouverts en moins
Pour un montant de : -1 794,00 € HT

- Prestation 4 - Moins-Value Article 205B : suppression des 45 Mèl'as
Pour un montant de : -4 590,00 € HT

- Prestation 5 - Moins-Value Article 206C (cf. CDPGF) : suppression des 7 Zelkovas
Pour un montant de : -980,00 € HT

Sous total prestations en moins-value : -10 216,00 € HT

- Prestation 6 - Plus-Value : Remplacement des Mèl'as par 23 Arbres de Judée RN/12/14
Pour un montant de : 2 930,00 € HT

- Prestation 7 - Plus-Value : Remplacement des Zelkovas par 23 Petits d'ornement RN/12/14
Pour un montant de : 2 950,00 € HT

- Prestation 8 - Plus-Value Article 304 : Rajout de 2 de 2 programmateur 1 voie (fourniture + pose)
Pour un montant de : 110,00 € HT

- Prestation 9 - Plus-Value : Débroussaillage des fossés, du petit bassin et du délaissé
Pour un montant de : 2 270,00 € HT

Sous total prestations en plus-value : 9 360,00 € HT

Différence entre les prestations Plus-Value et les prestations Moins-Value d'un montant de -856,00 €

ORAC SPA	R. VD	DATE: 31/12/2024
AN/13/14 - 01/02/05		Page 27 sur 67

Marchés de travaux passés en 2015

Marché de travaux n°276-28 - TPCR

La consultation des entreprises de travaux portant sur la réalisation d'un fossé pluvial de ceinture de la ZAC « Plan Sud » à Saint-Laurent des Arbres a été publiée le 2 juin 2015. Le marché prévoyait également une reprise et un approfondissement du réseau d'eau potable en sortie de la ZAC. Ce bouclage du réseau AEP de la ZAC Plan Sud vers l'ancien chemin d'Avignon a en effet été réalisé à la demande de la SAUR. Or il s'avère que la canalisation posée en traversée du fossé pluvial a vite été mise à jour avec l'érosion du fossé. Il a donc été décidé de reprendre ce réseau en l'enterrant pour éviter à terme tout incident (casse de la conduite PVC) au niveau du fossé en cas d'événement pluvieux intense.

C'est l'entreprise TPCR qui a été retenue à l'issue d'un Avis d'Appel Public à Concurrence lancé en date du 02/06/2015. Son marché lui a été notifié le 17/07/2015 pour un montant de 132 439,50 € HT.

Les travaux se sont déroulés de juillet à novembre 2015. Une réception avec réserve a été prononcée le 25 novembre 2015, en raison de la mortée des eaux de nappe pour la saison hivernale, empêchant de finaliser les travaux. Il a donc été convenu de réaliser les finitions en mai ou juin 2016 selon la météo, à savoir : réalisation des scellements béton des entonnoirs, réalisation en béton des rampes d'accès aux chemins d'entretien des fossés pluviaux.

Marchés de travaux passés en 2017

Marché de travaux n°276 27BIS - SAUR

La SEGARD a procédé à une consultation pour la passation d'un marché de maintenance et de surveillance d'un système de pompage des eaux crainées concernant la station de relevage située ZAC « Plan Sud ».

En date du 16 juin 2017, une consultation a été lancée et 4 prestataires ont été consultés : GARD POMPES, SAUR, SOWES et SUD MAIN TENANCE.

La date limite de remise des offres était fixée au mercredi 15 juillet 2017 à 12 h 00.

Sélectionnant un prestataire à réponder dans les délais à la SEGARD : SAUR.

La SAUR a été retenue pour un montant annuel forfaitaire de 1 300,00 € HT pour la mission de surveillance et de maintenance de la pompe de la station de relevage.

Le marché a été signé le 27 juillet 2017 pour une durée de 4 ans. Il faudra donc prévoir une nouvelle consultation ou reconduite de contrat en juillet 2021.

CRUC CEA	R. 10	17/07/2015	Page 26 sur 31
SAUR			

Marchés de travaux passés en 2020

GERVAIS TP

En date du 08 juillet 2020, un marché de travaux a été notifié à GERSAIS TP pour l'évacuation de terre pour un montant de 28 750.00€ HT.

GERVAIS TP

En date du 4 septembre 2020, un marché de travaux a été notifié à l'entreprise GERSAIS TP pour le débroussaillage des parcelles 2398, 2399, 2401, 2408, 2409 et 2414, pour un montant de 25 000 00€ HT.

ANDRE TP

En date du 30 octobre 2020, un marché de travaux a été notifié à l'entreprise ANDRE TP pour la création d'une buse pour fossé, pour un montant de 1 055.00€ HT.

LE JARDINIER DE GAIA

En date du 2 décembre 2020, un marché de travaux a été notifié à l'entreprise LE JARDINIER DE GAIA pour la coupe et l'évacuation des déchets ainsi que le désherbage chimique des repousses, pour un montant de 470.00€ HT.

RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS DE TRAVAUX :

N° Marché	Intitulé	Entreprise	Montant du marché de base en HT	Montant avenants en HT	Pourcentage avenants/montant de base	Montant Total du marché en HT	Date de réception des travaux
276.21	1 – Voirie et signalisation	COLAS MIDI MÉDITERRANÉE	855 586,65	150 877,00	17,64 %	1 006 463,65	18/06/2014
276.22	2 – Réseaux humides	CARMINATI FRÈRES	438 348,00	92 660,00	21,14 %	531 008,00	18/06/2014
276.23	3 – Réseaux secs	INÉO RÉSEAUX SUD OUEST	168 897,22	- 7 334,70	-4,34 %	161 562,42	06/01/2015
276.24	4 – Espaces verts	JARDINIER DE GAIA	53 904,65	5 632,75	10,45 %	59 537,40	08/01/2015

CRAC CPA	R. M.	L.P.T. / 13/12/2024
AT/23 V1 - 02/02/25		Page 29 sur 57

RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS DE TRAVAUX :

N° Marché	Intitulé	Entreprise	Montant du marché de base € HT	Montant avenants en € HT	Pourcentage avenants/marché base	Montant Total du marché en € HT	Date de réception des travaux
		Groupement ROUMÉAS/CARMINATI/ROB ERT TP/BUESA					
270.31	1 – Terrassement Voirie Réseaux Humides		898 762.70	38 15,00	0.43 %	902 637.20	27/2/22
275.32	2 – Réseaux secs	ENGIE/INEO PCA	105 300.14	3535.84	3.35 %	108 836.58	27/2/22
275.33	3 – Espaces verts	GRC PAYSAGES	45 525.80			45 525.80	27/2/22

CRAC CPA	R.P.	CV/Env 31/12/2024
05/23 V2 - 01/02/25		Page 21 sur 67

RECAPITULATIF DES MARCHES DE PRESTATIONS NOTIFIES AFIN D'ASSURER LE BON DEROULEMENT DE L'OPERATION :

N° Marché	Intitulé	Entreprise	Montant du marché € HT
2013.1014	Réalisation et pose panneau commercialisation	RÉPLIQUE VISUELLE	1 944,00
2014.1024	Ouverture d'un branchement neuf et pose de compteur	SAUR	254,74
2014.1021	Travaux de raccordement du poste de refoulement des eaux usées	ERDF	927,00
2015.1006	Panneau commercial	ALIZÉ CONCEPT	2 155,00
2015.1012	Désherbage	JARDINIER DE GAIA	1 397,00
2015.1027		TE EAUX	500,00
2015.1032	Fourniture et pose carte inverseur	TE EAUX	600,00
2015.1034	Remplacement regard AEP	TPCR	3 250,00
2016.1016	Fourniture et mise en place d'un relais 24V	TE EAUX	150,00
2016.1014	Remise en état des espaces verts	JARDINIER DE GAIA	7 851,00
2017.1003	Panneau signalétique	SICOM SA	3 3349,00
2017.1005	Balayage de voirie	AUBALAYAGE	460,00
2017.1014	Entretien annuel espaces verts	JARDINIER DE GAIA	6 874,00
2017.1028	Suivi 17 PC	YRIECA	3 600,00
CRAC CPA	R. 40		
46/73 VC	EL/22/05		
			Page 22 sur 57

2018.1024	Entretien annuel espaces verts	JARDINIER DE GAIA	5 593,00
2018.1030	Débroussaillage périphérie parcelles	JARDINIER DE GAIA	3 848,00
2018.1035	Broyage terrain	SANCHEZ TRAVAUX AGRICOLES	300,00
2019.1012	Raie de l'ensemble des végétaux	JARDINIER DE GAIA	5 724,00
2020.1010	Evacuation de terre	GERVAIS TP	28 750,30
2020.1015	Débroussaillage	GERVAIS TP	25 000,00
2020.1016	Création d'une buse pour fossé	ANDRE TP	9 025,00
2020.1019	Désherbage chimique des repousses	JARDINIER DE GAIA	470,00
2021.1001	Remise en état espaces verts	CMEVF	1 350,00
2021.1003	Mise à jour CPA	PATRICIA PUECH	5 650,30
2021.1004	Publication annonce cessation pme	OCTEA	500,00
2021.1005	DCE Réseaux LU/LP	SERI	3 600,00
2021.1010	Passage caméra réseaux pluvial	MP3D	3 505,00
2021.1007	Constat chantier avant travaux	HUISSIER LASCABES	250,00
2021.1014	Travaux raccordement dernière tranche	ENEDIS	86 534,03
2021.1015	Entretien espaces verts et débroussaillage	GRC PAYSAGES	8 296,12
2021.1016	Prélèvement et analyse amiante	AJASSE ERIC	120,00

2021.1018	Conditionnement amiante	ROUMEAS	2315,00
2021.1020	Constat gens du voyage	HUISSIER LASCABES	250,00
2021.1024	Hydrocurage et vidange	MP3D	1918,00
2022.1006	Remplacement d'un mat accidenté	INEO	2421,00
2022.1007	Inspection réseaux EU	SUEZ	2 726,20
2022.1008	Pesée poteaux murdie de la tranchée 1	VEOLIA	180,00
2022.1011	Prélèvement et analyse d'un matériau suspect	AJASSE REPERAGE AMIANTE	150,00
2022.1016	Réalisation de tests sur des poteaux incendiés	VEOLIA	3990,90
2023.1011	Remise en état espaces verts	SERPE	6 390,00
2023.1007	Pose de 4 parillats pour le bassin de rétention	CLES MINUTE	433,33
2023.1012	Détruire et enlever un essaim de frelons	AB CLEAN	130,00
2023.1013	Travaux de la fibre pour l'ESAT LMIK	INEO INFRACOM	1 978,00
2024.1001	Entretien espaces verts	ESAT VERONIQUE	2 650,00
2024.1002	Constataion occupation parcelle 21	LASCABES Patrick	333,33
2024.1007	Entretien espaces verts 3ème trimestre 2024	GRC	2 760,00

CRAC1P0	R. MI	LIPIK, 31/07/2024
APRIS VC - 03/2025		Page 16 sur 17

3. ACQUISITIONS FONCIERES « PLANS NORD ET SUD »

3.1. Suivi des acquisitions

Propriétaires	Parcelles	Superficie totale (en m²)	Superficie totale achetée (en m²)	PRIX TIC TOTAL (en €)	Date signature PV	Date signature acte authentique
ACQUISITIONS REALISEES PAR LA SEGARD						
M. ZAMORO Eric	C 235	1 595	5 455	24 547,20 €	12-oct-05	04/12/2006
	C 236	3 860				
ZAMORO Léo M. et Mme	C 183	4 190				
	C 1903	180				
	C 1904	2 704	8 602	38 259,00 €	12-oct-05	04/12/2006
	C 1907	131				
	C 1908	1 297				
BOGOYRAN M. et Mme	C 201	1 720	1 720	7 740,00 €	19-oct-05	18/12/2006
M. BOISSIN Luc	B 491	1 120	1 120	5 040,00 €	17-oct-05	04/12/2006
Mme PERRAIN née MURGUET Françoise	C 284	4 680	4 680	21 060,00 €	24-oct-05	06/12/2006
M. PEYRE Marc	C 2064 (ex C 244g)	2 490	4 870	21 915,00 €	18-oct-05	15/12/2006
	C 283	2 380				
Mme PEYRE Andrée	C 234	6 510	6 510	29 295,00 €	18-oct-05	15/12/2006
M. ASTIER Maxime	C 282 (BND de 2 080 m²)		23 894	107 928,00 €	27-oct-05	22/12/2006
	C 285					
M LAFONT Olivier	B 520- B521	4 970	4 970	22 385,00 €	28-oct-05	18/12/2006
M FABRE André	B 485, 505,506,591,679,6 82	10 984	10 984	50 000,00 €	07-nov-05	13/12/2006
Mme FABRE Jeanine épouse FRANCOISE	C 238 (BND de 6 495 m²)	17 457	17 457	78 556,50 €	07-nov-05	03/01/2007
Mme GENT Bernadette épouse CHNIEU	C 245	1 610	1 610	7 500,00 €	04-nov-05	18/12/2006
Mme Rochette née GUILLARD Régine	C 247	1 070	1 070	4 815,00 €	08-nov-05	12/12/2006
M LOMBARDO Gérant GAEC LOMBARDO	B495-B497- B500- B528-B 527-B673- B674-B678	19 399	19 399	89 000,00 €	09-nov-05	20/12/2006
Mme BRUN Francette épouse PACE Bruno	C 240					
	C 241 (BND de 975 m²)	3 290	3 290	14 805,00 €	09-nov-05	22/12/2006
Mr LAURENT Lucien	C 171	2 125				
	C 172	3 970	7 835	35 257,00 €	16-nov-05	01/12/2006
	C 173	1 740				
Mme MALLET Simone épouse REYNAUD	C 203	2 140	2 140	9 630,00 €	15-nov-05	20/12/2006
Mr JOUFFRET Maurice et Mme Epse GRANET	C 202	745	745	3 352,50 €	17-nov-05	30/01/2007
Indivision POPEK	B501-502-522-523- 524-525	28245	28245	127 102,50 €	07-févr.-06	20/12/2006
Monsieur TOURANCHE	B494	1440	1440	6 480,00 €	27-déc.-05	20/12/2006
Indivision LAFONT	C174-175-176-177- 178-179-198-199- 200	27 195	27 195	122 377,50 €	15-juin-06	12/11/2007
France DOMAINE	C 238 (BND de 6 495 m²)					
	C 241 (BND de 975 m²)	1658	1 658	7 461,00 €		09/07/2007
	C 282 (BND de 2 080 m²)					
Indivision ROUX/PERROT	B519	2820	2 820	12 690,00 €	20-mars-06	11/01/2007
BERNARD Stéphane		5 085	5 085		09-juin-09	04/02/2010
	C 204	Convention bipartite : indemnité de prise de possession anticipée		25 425,00 €	09-juin-09	

Indivision MARCHAND	C 2265 (ex C 205 (p1))	10 740	7 950	39 750,00 €	30-mars-09	17/12/2009
Indivision LAFONT	C 233	5 570	5 570	27 850,00 €	17-oct.-08	17/12/2009
BARONNE Rugis / ARNAUD Edith	C 240	1 205	1 205	6 025,00 €	13-oct.-08	26/03/2009
PLYREL Vincent	C 246	1 160	1 160	5 800,00 €	09-nov.-08	26/03/2009
DOMERGUE Jacqueline / MEYNIER Lucienne	C 272	2 370	2 370	11 850,00 €	16-oct.-08	26/03/2009
MONIER Martine / PEYRE Marc	C 272	7 520	7 520	37 600,00 €	07-nov.-08	26/03/2009
SCI GRAND DUC	C 1902 - 1906	317	317	3 004,00 €		01/03/2013
RAOUX Alice	C 237	5 850	5 850	58 140,00 €		22/05/2013
TOURANCHE Andrée	C 239	3 160	3 160	28 818,00 €	INDEMNITES D'EXPROPRIATION	20/03/2013
TOURANCHE Hervé				2 249,00 €		01/03/2013
Indivision ARCHEN	C 242 (P) de 2890m2 C 243 (P) de 3520m2	1 650 990	2 640	50 047,00 €		01/03/2013
Rachat terrain société ILLONA	B1088	2 013	2 013	60 520,00 €	22-janv.-13	07/04/2013
Commune de Saint Laurent des arbres	C 2266	2 790	2 790	67 500,00 €		03/10/2022
SURFACE TOTALE MAITRISEE EN M2		235 239				
MONTANT TOTAL DES ACQUISITIONS REALISEES EN €				1 292 847,20		

ACQUISITIONS REALISEES PAR LA C.C. DE LA COTE DU RHONE GARDOISE


Indivision MARCHAND	C 2265 (ex C 205 (p2))	10 740	7 950	39 750,00 €	30-mars-09	17/12/2009
---------------------	------------------------	--------	-------	-------------	------------	------------

En 2021, la procédure d'acquisition de transfert de la parcelle C2255 à la SEGARD a été engagée. Cette parcelle formait ensemble une partie du lot n°26 qui doit être commercialisé dans le cadre des cessions de la zone 2 de la ZAC PLAN SUJON.

En effet, cette parcelle, initialement acquise directement par la CCECG et non par la SEGARD en étant hors du périmètre de la concession d'aménagement, avait dû faire l'objet d'un transfert de propriété entre la CAGR et la CCECG au moment de sa dissolution. Au lieu de cela, celle-ci a été prise en compte dans le calcul de la répartition des biens de la CCECG vers les différentes collectivités en faveur de la commune de Saint-Amand des Eglises. Pour autant, le transfert de propriété n'a jamais eu lieu effectivement. Aussi, cette parcelle apparaît toujours comme appartenant à la CCECG aux services du cadastre. Collectivité pourtant dissoute depuis. Suite à de nombreux échanges et réunions avec la CAGR et la SEGARD, le maire de SLDJA a donc mis en place une procédure d'acte en la forme administrative afin d'officialiser le transfert de propriété dans un délai et temps vers la commune de SLDJA. Ce transfert de propriété pourra ensuite permettre de procéder à la cession de la parcelle à la SEGARD. Dans le courant de l'année 2022.

En octobre 2022 la parcelle C 2255 a été acquise par la SEGARD et acte est en cours pour un montant de 67 500€.

CRAC CPA	R 30	Page 27 sur 37
4573 VA - 01/02/25		



CRAC CPA	R, NU	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 38 sur 67

Mise en place d'une servitude de réseaux

En 2013, la SEGARD a signé avec le propriétaire ZAMORO Éric une convention de servitude de passage de réseau (canalisation d'eau potable) afin de permettre le bouclage du réseau AEP dans le secteur. Ce bouclage avait été demandé par la SAUR, afin de garantir une pression suffisante, notamment pour assurer la défense incendie. Cette convention a été signée avec M.ZAMORO le 4 juillet 2013 auprès de Me AVIGNON, et a fait l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire de 5 000€ auprès du propriétaire du fond dominant.



CSAC CPA	R. M	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 39 sur 67

3-2. Procédure de Déclaration d'Utilité Publique de la ZAC PLAN SUD, puis d'expropriation

Rappel :

La procédure de Déclaration d'utilité publique de projet valant mise en compatibilité du PLU a été lancée au début de l'année 2010. Suite aux consultations évoquées supra, il a été élaboré le dossier de DUP valant mise en compatibilité qui a fait l'objet d'une acceptation par la Communauté de Communes au mois de Juillet. Dans le même mois a été effectué la saisine du préfet et l'envoi du dossier en préfecture.

Ce dossier a fait l'objet d'un refus par la préfecture accompagné d'une proposition de réunion de travail pour obtenir un dossier satisfaisant pour toutes les parties. Cette réunion s'est déroulée le 18 Octobre 2010. La DUP valant mise en compatibilité a été retravaillée au mois de Novembre et le dépôt du dossier définitif a été fait le 18 décembre 2010.

En 2011 :

En janvier 2011, la réunion d'examen conjoint concernant la mise en compatibilité du document d'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres avec les P.P.A. (personne publique associée).

Le 22 février 2011, l'arrêté n° 2011-053-0001 portant ouverture d'enquête conjointe est pris par Monsieur le Préfet du Gard. Suite à cette enquête conjointe qui s'est déroulée du 11 avril au 13 mai 2011, la Préfecture a transmis à la SEGARD le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur le 05 juillet 2011.

Par délibération en date du 28 juillet 2011, la Communauté de Communes Côte du Rhône Gardoise approuvait le projet sur la réalisation de la ZAC «Plan Sud » sur la Commune de Saint-Laurent-des-Arbres.

Par arrêté n°2011-251-0001 du 08 septembre 2011, Monsieur le Préfet déclarait l'utilité publique du projet, la mise en compatibilité du PLU de St Laurent des Arbres et la cessibilité des terrains nécessaires.

Le 20 décembre 2011, M.ARCHEN a déposé un recours gracieux auprès de la Préfecture du Gard.

Le 29 décembre 2011, l'ordonnance d'expropriation n° 11/00041 est rendue par Monsieur le Juge de l'expropriation du Département du Gard.

En 2012 :

[Procédure d'expropriation :](#)

CRAC CPA	R. MJ	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 - 01/02/05		Page 40 sur 67

La SEGARD a notifié début janvier 2012 l'ordonnance d'expropriation à l'ensemble des expropriés. L'ordonnance d'expropriation a été publiée par le notaire Maître AVIGNON, au service de la publicité foncière.

Le 18 avril 2012, la SEGARD saisissait du juge de l'expropriation pour demande de fixation des indemnités d'expropriation aux expropriés, par la remise d'un mémoire de saisine. La notification de cette saisine a été faite au commissaire au gouvernement et aux expropriés.

Le 28 juin 2012 s'est déroulé le transport sur les lieux en présence de l'ensemble des expropriés et de leurs représentants (Maître LEGIER pour les ARCHEN, Maître TAOUMI pour les propriétaires RAOUX et TOURENCH, pas de représentant pour la SCI Grand Duc), ainsi que la SEGARD, représentée par M. QUERELLE, chargé de mission, et Mme D'ALBENAS, du cabinet MARGALL & Associés, le commissaire au gouvernement M. BEAURIN, le juge à l'expropriation M.CHEVALIER et Mme TEROND, greffière en chef.

La première audience, qui devait avoir lieu le 24 octobre 2012, a été reportée le jour même au 19 décembre 2012, par M. le Juge, pour demande de renseignements complémentaires au commissaire au gouvernement.

Le 19 décembre 2012 a donc eu lieu partiellement la première audience. En effet, celle-ci a été exécutée pour la SCI Grand Duc, en revanche l'audience a de nouveau été reportée en 2013 pour les propriétaires RAOUX et TOURENCH, pour cause d'indisponibilité de leur avocat, Maître TAOUMI (certificat médical à l'appui).

Validation de l'audience publique du 19 décembre 2012.

[Procédure d'appel contre le jugement n°1200903, rendu par le tribunal administratif de Nîmes, le 7 février 2014 :](#)

Le 26 mars 2012, Monsieur ARCHEN a introduit auprès du Tribunal administratif de NIMES, un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté n° 2011-251-0001 en date du 8 septembre 2011, et à l'encontre de la décision du 24 janvier 2012 portant refus de son recours gracieux.

Par la suite, le 17 juillet 2012, Le Préfet du Gard a déposé un mémoire en défense concluant au rejet des demandes de Monsieur ARCHEN.

Le 6 septembre 2012, la SEGARD a formé un recours en intervention en défense, concluant également au rejet des demandes de Monsieur ARCHEN.

En 2013 :

[Procédure d'expropriation :](#)

Les jugements ARCHEN, RAOUX, TOURANCHE ont eu lieu en janvier et février 2013.

Par jugement du 23 janvier 2013, il a été fixé les indemnités suivantes pour le propriétaire ARCHEN (parcelles C242p et C243p) :

- Indemnité principale : 28 270 € ;
- Indemnité de emploi : 3 827 € ;
- Indemnité accessoire au titre de la perte de la haie : 2 500 € ;
- Indemnité pour la dépréciation du surplus : 14 250 € ;
- 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CRAC CPA	R. M3	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 - 01/02/05		Page 41 sur 67

Il en résulte qu'en première instance, l'indemnité principale de 28 270€ qui a été fixée correspond à 10€/m² de terrain, contre 5€/m² proposés par le SEGARD et 55€/m² demandés par l'exproprié.

Par jugement du 23 janvier 2013, il a été fixé les indemnités suivantes pour le propriétaire SCI GRAND DUC (parcelles C1902 et C1906) :

- Indemnité principale : 3 170 € ;
- Indemnité de remploi : 434 €

Il en résulte qu'en l'indemnité principale de 3 170€ qui a été fixée correspond à la valeur demandée par l'exproprié, soit 10 €/m² de terrain, contre 5 €/m² proposés initialement par le SEGARD.

Par jugement du 20 février 2013, il a été fixé les indemnités suivantes pour le propriétaire RAOUX (parcelle C237) :

- Indemnité principale : 35 100 € ;
- Indemnité de remploi : 4 510 €.

Il en résulte qu'en première instance, l'indemnité principale de 35 100 € qui a été fixée correspond à 66€/m² de terrain, contre 5 €/m² proposés par le SEGARD et environ 17 €/m² demandés par l'exproprié.

Par jugement du 20 février 2013, il a été fixé les indemnités suivantes pour le propriétaire TOURANCHE Ancré (parcelle C239) :

- Indemnité principale : 25 280 € ;
- Indemnité de remploi : 3 328 €.

Il en résulte qu'en première instance, l'indemnité principale de 25 280 € qui a été fixée correspond à 8 €/m² de terrain, contre 5 €/m² proposés par le SEGARD et environ 17 €/m² demandés par l'exproprié.

Par jugement du 20 février 2013, il a été fixé l'indemnité survenue pour le fermier TOURANCHE Hervé (parcelle C239) : 2 249 € plus 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'indemnité a pu être versée au fermier TOURANCHE Hervé, ainsi qu'à la SCI GRAND DUC.

En revanche, les propriétaires ARCHEN, RAOUX et TOURANCHE ayant fait obstacle au paiement des indemnités fixées en première instance, et ayant fait le choix de faire appel de cette décision, les sommes fixées ont été consignées par le SEGARD sur des comptes bloqués à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ainsi, malgré une procédure d'appel en cours sur les montants des indemnités pour les trois propriétaires nommés ci-dessus, en 2013 la SEGARD a pu prendre possession définitive de l'ensemble des parcelles expropriées sur le secteur « Plan Sud », ce qui lui a permis d'engager comme prévu les travaux d'aménagement de la première tranche de la ZAC.

[Procédure d'appel contre le jugement n°1200903, rendu par le tribunal administratif de Nîmes, le 7 février 2014 :](#)

Par mémoire en intervention du 25 septembre 2013, Monsieur TOURANCHE, Madame et Monsieur RAOUX se sont associés aux conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de Monsieur ARCHEN.

En 2014 :

[Procédure d'expropriation :](#)

Par décision du 20 février 2014 de la cour d'appel de la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de NîMES, les montants d'indemnités de dépossession des emprises foncières ont été confirmés pour M.TOURANCHE, RAOUX et ARCHEN. En revanche, l'indemnité de dépréciation du bâti (conjoint ARCHEN) a été soumise à expertise judiciaire par la cour d'appel et la décision a été reportée à une audience à la fin du premier semestre 2014.

Le pré-rapport d'expertise a été remis le 27 juin 2014, pour un montant 3 fois supérieur au jugement de première instance, auquel la défense de la SEGARD a répondu.

L'audience a eu lieu le 17 novembre 2014, pour un délibéré rendu le 19 janvier 2015.

[Procédure d'appel contre le jugement n°1200903, rendu par le tribunal administratif de Nîmes, le 7 février 2014 :](#)

Par jugement du 7 février 2014, les juges du Tribunal administratif de NIMES ont rejeté les demandes en annulation de Monsieur ARCHEN ainsi que celles de Monsieur TOURANCHE, Madame et Monsieur RAOUX, au motif que les moyens invoqués, tenant à l'irrégularité de la procédure d'enquête portant sur l'utilité publique de l'opération, et tenant à l'insuffisance des mesures compensatoires relatives à l'imperméabilisation des surfaces, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclarant l'utilité publique de l'acquisition des terrains par la SEGARD et sur la légalité de ce même arrêté déclarant cessibles les terrains situés à l'intérieur du périmètre de l'opération.

Par requête du 3 juillet 2014, Monsieur ARCHEN a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire sera jugée en 2015, et la SEGARD à jusqu'au 27 avril 2015 pour remettre un mémoire supplémentaire si elle le souhaite.

En 2015 :

[Procédure d'expropriation :](#)

L'arrêté de la séance du 19 janvier 2015 a fixé l'indemnité de dépréciation du surplus du conjoint ARCHEN à 23 901€ et dit que la SEGARD supportera les frais d'expertises.

Finalement, suite à une erreur matérielle sur ce montant, un arrêté de rectification, rendu par la cour d'appel de Nîmes, a été ordonné le 16 mars 2015 afin de fixer ce montant d'indemnité de dépréciation à **29 301 €**.

CRAC CPA	R. M3	LM/EU/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 43 sur 67

[Procédure d'appel contre le Jugement n°1200903, rendu par le tribunal administratif de Nîmes, le 7 février 2014 :](#)

La SEGARD a formulé ses observations en défense à l'encontre de la requête en appel de Monsieur ARCHEN. Le mémoire a été transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, enregistré le 24 avril 2015.

Après une première audience publique prévue le 05 juin 2015, celle-ci a finalement été reportée au 1^{er} février 2016.

En 2016 :

[Procédure d'appel contre le Jugement n°1200903, rendu par le tribunal administratif de Nîmes, le 7 février 2014 :](#)

Suite à l'audience du 1^{er} février 2016, l'arrêté rendu et lu en audience le 22 février suivant a rejeté la demande de M. ARCHEN d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011, rejeté les demandes de surplus et décidé le versement de la somme de 2000 € par M. ARCHEN à la SEGARD, au titre de l'article L.761-1 du code de la justice.

3-3. Rétrocession :

A l'issue de la réception des travaux d'aménagement de la première tranche de la ZAC Plan Sud, la SEGARD a sollicité la CCCRГ pour la rétrocession des espaces publics de la ZAC (voiries, espaces verts, bassins de rétention). Celle-ci n'a pas souhaité prendre possession et gestion des espaces publics. Aussi, il a été demandé à la Segard, en tant que concessionnaire, de conserver la propriété foncière des espaces publics, le temps de la commercialisation de la tranche 1, les frais d'entretien des voiries et espaces verts seront imputés à la SEM à travers la concession d'aménagement, ces frais nécessiteront éventuellement des apports de trésorerie de la collectivité.

Depuis, il a été acté avec la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien que les espaces publics de la tranche 1 soient rétrocédés dans le courant de l'année 2020. Dans l'attente des prescriptions du service Régie des eaux de l'Agglomération, cette rétrocession a été décalée en 2021.

Contrairement aux espaces publics de la première tranche, il est acté également en réunion que les espaces publics de la seconde tranche de la ZAC Plan Sud seront rétrocédés dès leur livraison à la fin du chantier (courant 2022).

Suite à l'intervention de la société CARMINATI pour la réalisation de travaux relatifs au raccordement d'une future cave agricole (à la demande du propriétaire Monsieur LAFONT, et en accord avec les services de la CAGR) cette société a arraché un câble HT enterré, nous rendant dans l'impossibilité de réceptionner les travaux d'ENEDIS et également dans l'impossibilité de redémarrer les travaux restants. Un courrier en recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 30 novembre 2022, pour mise en demeure de transmettre un calendrier précis des travaux ainsi que de remettre en place les ouvrages au plus tard pour le 15 janvier 2023. Pour rétrocessions dès la fin du chantier (courant 2023).

CRAC CPA	R. M3	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 44 sur 67

COMMERCIALISATION

4-1. ZAC « PARC D'ACTIVITÉS DE TÉSAN » (lieu-dit « Plan Nord »)

État des cessions Plan Nord au 31/12/2020

VENTE DE TERRAINS ET DROITS

	Annulation vente
	Réservé
	Acte de vente signé
	Compromis de vente signé

ACQUEREUR	SOCIETE	TERRAIN			MONTANT		COMPROMIS DE VENTE		ACTE DE VENTE	
		LOT	SUPERFICIE (m²)	SHON (m²)	PRIX € HT/m²	MONTANT HT	DATE	MONTANT ACOMPTE HT	Date	MONTANT SOLDE HT
Immobilière Groupe CASINO		LOT 01	46 904	9 220	50,00	2 345 200,00	22/12/2006	235 000,00 €	18/12/2007	2 110 200,00
M. PAYAN (village médical)		LOT 2	3 680	2 576	40,00	147 200,00	21/12/2007	7 360,00 €	27/08/2008	139 840,00
PILLET - BONGENDRE	SCA JCP-NOT et SCI JURICITY	LOT 3	2 052	1 436	40,00	82 080,00	24/07/2008	4 104,00 €	28/10/2008	77 976,00
Mrs VALENSI		LOT 4	2 013	1 000	47,00	94 611,00	29/01/2014	5 000,00 €	27/07/2015	- 5 000,00
M. GENNARINO		LOT 4	2013	1000	40,00	80 520,00	20/01/2011			
M. DAURELLE	DA TEC IMMO	LOT 4	2 013	1 401	50,00	100 650,00	06/03/2017		25/06/2019	100 650,00
M. et Mme KINOWSKI	SCI EPAJ	LOT 5	2 000	1 400	40,00	80 000,00	31/01/2008	4 000,00 €	29/06/2009	76 000,00
M. BRAHMI	SUD ASCENSEURS AUTOMATISME	LOT 6	2 626	1 000	40,00	105 040,00	08/09/2011	2 000,00 €	10/09/2012	-2 000,00
MR COULOMB	SCI ROMANDRE /ENIGMA	LOT 6	2 626	1 000	40,00	105 040,00	07/11/2013	5 000,00 €	04/02/2014	-5 000,00

CRAC CPA	R. M.	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 - 01/02/05		Page 45 sur 67

MR MANAHILOFF		LOT 6	2 626	1 000	40,00	105 069,40	11/02/2014	5 000,00 €	23/10/2014	100 069,40
M. DAURELLE	DV TEC	LOT 7	4 530	3 171	40,00	181 200,00	16/04/2010	9 060,00 €	27/10/2011	172 140,00
M. DAUMAS	SCI DAUMAS	LOT 8	2 526	1 769	40,00	101 040,00	28/07/2010	5 052,00 €	28/07/2011	95 988,00
M RACHID BEKHTI	SCI LE YA TIS	LOT 9	9 000	6 300	38,28	344 520,00	31/12/2007	17 226,00 €	15/10/2009	327 294,00
M. PLATON	CERALABO	LOT 10	2 000	1 400	40,00	80 000,00	17/12/2009	4 000,00 €	07/01/2011	76 000,00
TOTAL						3 952 110,40		302 802,00		3 344 677,40

2012 :

En date du 13 avril 2012, l'acte authentique de vente du lot n° 4 a été signé avec Monsieur GENNARINO représentant la société ILLONA. La société ILLONA s'était engagée afin de construire un bâtiment destiné à recevoir une activité de bureau commercial, vente de cuisines et stockage. Le projet de ladite société n'ayant pu se réaliser, en accord avec les élus communautaires, la SEGARD a engagé courant 2013 les démarches de rachat du terrain.

D'autre part, un compromis de vente relatif au terrain formant la parcelle lot n°6, avait été signé le 8 septembre 2011, avec Monsieur BRAHMI représentant la société SUD ASCENSEUR AUTOMATISME. A ce titre et conformément au contrat, Monsieur BRAHMI était dans l'obligation de fournir l'accord de principe de son organisme bancaire sur le financement de son projet immobilier et d'acquisition. Après plusieurs entretiens avec la SEGARD, celle-ci avait accordé à Monsieur BRAHMI des délais supplémentaires, afin qu'il fournisse le justificatif demandé. Au mois de juin 2012, en accord avec les élus communautaires, la SEGARD a pris la décision de mettre fin à la vente, en application du contrat.

2013 :

Comme prévu en 2012, le lot 4, acquis par Monsieur GENNARINO représentant la société ILLONA, a été racheté aux mêmes conditions, soit à 40 € HT/m². Le rachat de ce terrain permettra à la Collectivité de maîtriser pleinement sa revente afin d'éviter par exemple l'implantation d'une entreprise correspondant peu à la localisation du terrain au centre de la ZAC.

En date du 7 novembre 2013, un compromis de vente a été signé sur ce même lot avec la SCI ROMANDRE représentée par Monsieur COULOMB.

CRAC CPA	R. NU	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 46 sur 67

2014 :

En date du 4 février 2014, Monsieur COULONH SC. ROY/ANDRE/ENIGMA a annulé son compromis de vente.
Par suite, un compromis de vente a été signé avec la Monsieur JANKHLOFF, afin de construire un bâtiment destiné à vendre et répare des véhicules d'occasion. L'acte authentique de vente a été signé le 23 octobre 2014.
En date du 29 janvier 2014, un compromis de vente a été signé avec Monsieur VALENS. sur le lot 4 de la ZAC de lésan, afin d'y construire un cabinet de soins thérapeutiques et espace aqua fitness

2015 :

Le compromis de vente de M. VALENSI pour le lot n°4 a été dénoncé et devenu caduc, pour faute d'accord de financement, le client n'a pu donner suite.

2016 :

Fin 2016, M. DAURILLE représentant la société DYTECH, propriétaire du lot 7 a également souhaité acquérir le lot n°4 pour une extension de son activité en y implantant un bâtiment destiné à recevoir une activité d'ingénierie, véhicule, étude, fabrication et mise en œuvre de matériel de vinification. Le compromis est prévu d'être signé en mars 2017.

2017 :

En date du 06 mars 2017, une promesse de vente unilatérale a été signée avec M. DAURILLE pour la vente du lot n°4.

2019 :

L'acte authentique de la vente du lot n°4 avec la société DYTECH IMMO (M. DAURILLE), a été signé le 25 juin 2019.

CUM CPA	R. MO	20/07/2024
10/07/2019 - 07/02/2025		10/07/2019

4-2. ZAC « PLAN SUD » (lieu-dit « Plan Sud »)

PRECOMMERCIALISATION :

2011 :

Le dossier de réalisation ayant pris du retard, le démarrage de la commercialisation des lots sur la ZAC « Plan Sud » en vue d'y accueillir des activités commerciales, artisanales ou tertiaires ne pourra intervenir que dans les prochains mois, à savoir début 2012.

2012 :

Durant l'année 2012, la SEGARD a finalisé la rédaction du Cahiers des Charges des Cessions de Terrains et de ses annexes, notamment le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et urbaines. Ce document a fait l'objet de deux réunions avec la Communauté de Communes afin de valider son contenu (alignements, couleur, clôtures...). Il conviendra début 2013 de délibérer sur ces documents de commercialisation dès que ceux-ci seront finalisés (en attente du plan masse version Dossier de Consultation des Entreprises).

La pré-commercialisation de la ZAC Plan Sud a démarré courant 2012. Les documents définitifs de commercialisation ne sont pas encore approuvés, mais la SEGARD a déjà rencontré et contacté plusieurs prospects.

L'entreprise CAFÉS RICHARD est en cours de montage de son dossier, et un compromis de vente devrait être signé avec la SEGARD début 2013. La société souhaite réaliser son siège régional sur la ZAC, en s'implantant sur les lots 1 et 2 en façade de l'opération. La SEGARD veillera particulièrement à la qualité du projet architectural de l'entreprise.

Alors que la commercialisation « officielle » de la ZAC n'a pas démarré (pas encore de panneau de commercialisation implanté sur site en 2012, pas de publicité, ni « d'activation » des réseaux de commercialisation), la SEGARD est d'ores et déjà en contact avec plusieurs entreprises souhaitant réserver des lots sur la ZAC.

MOYENS MARKETINGS ET COMMERCIAUX MIS EN PLACE

- Un panneau de commercialisation a été conçu (cf. ci-contre), validé par la Communauté de Communes et posé sur site au niveau du giratoire d'accès à la ZAC.
- La plaquette pour la commercialisation de la ZAC (cf. ci-après) a été mise à jour au mois d'avril 2013. Elle reprend les principales caractéristiques de la ZAC tant au niveau de son environnement (plan de situation



ZAC "Plan Sud"
St Laurent-des-Arbres
www.lasegard.com

À VENDRE
TERRAINS D'ACTIVITÉS
21 LOTS
à partir de
1 107 m²



Tél. 04 66 38 23 40

CRAC CPA	R. M3	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 48 sur 67

et axes de communications, zones d'activités se trouvant à proximité), qu'au niveau de la réalisation de la ZAC elle-même (type d'activité, nombre de phases, nombre de lots, superficies, tarifs, équipements).

Communauté
de Communes
C R
Côte du Rhône
Gardaise

Votre projet d'entreprise au sein du Parc d'activités
« ZAC de Tésan Plan Sud »

La ZAC « Parc d'Activités de Tésan » située sur la Commune de Saint-Laurent des Arbres est un site stratégique pour le développement économique du Gard Rhodanien. Il dispose d'une bonne visibilité et d'une excellente accessibilité : sur la RN580, à 5 min de l'échangeur de Roquemaure sur l'A9 et à 15 min d'Avignon. Il constitue un pôle d'activités intermédiaire entre la zone industrielle de l'ardoise et la zone commerciale des Angles.



Ce pôle d'activités est constitué en secteurs de part et d'autre de la RD 101 :

- La zone Plan Nord : (10 ha)
Commercialisée en totalité, cette zone bénéficie aujourd'hui d'une véritable attractivité. Elle accueille en effet de nombreuses activités commerciales et de services : supermarché Casino, hôtel, centre médical, office notarial, Garage Peugeot, Centre technique automobile, banque, opticien, pharmacie, coiffeur, etc.
- La zone Plan Sud : (13 ha)
En extension de la zone actuelle, la future ZAC « Plan Sud » est destinée au développement des activités économiques de type Artisanat, Commerce, et Tertiaire.

Communauté de Communes de la Côte
du Rhône Gardaise
6, cours Bridaine 38
30 150 Roquemaure

Info commercialisation : Société d'équipement et d'aménagement du Gard
442 rue Georges Bizet, 30 035 Nîmes
Tel : 04 66 38 60 10 | Fax : 04 66 38 09 67
Contact : nelly.alloaume@laogard.com



Piaquette - Recto

CRAC CPA	R. M1	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 - 01/02/05		Page 49 sur 67



Les chiffres :

- 38 parcelles cessibles :
A partir de 1 107m²,
fusionnables, soit au total
environ 79 000 m² cessibles,
- Possibilités constructibles :
de 554m² à 1 916m² de
Surface de Plancher par
parcelle (COS de 0,5), soit au
total 30 510 m² constructibles,
- 2 phases de travaux :
1^{ère} tranche : Lots n°1 à 21
2^{ème} tranche : Lots n°22 à 38
- Tarif moyen : 55 € HT / m²
de terrain

Les équipements :

- Terrains entièrement
viabilisés, eaux pluviales
gérées à l'échelle de la zone
- Accès à l'entrée de la zone
via un giratoire sur la RN 580.
- Point info en entrée du parc
d'activités
- Espaces publics de qualité,
éclairage et stationnements
publics.

Communauté de Communes
du Rhône Gardoise
6, cours Ardèche 58
30 150 Roquemaure

Info commercialisation : Société d'Équipement et d'Aménagement du Gard
442 rue Georges Besse, 30 035 Nîmes
Tel : 04 66 38 60 19 | Fax : 04 66 38 09 67
Contact : nelly.alleaume@segard.com



Commune de la Côte

Plaquette - Verso

CRAC CPA	R. MU	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 50 sur 67

Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Reçu en préfecture le 12/07/2025
Publié le 15/07/2025
ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE



Réseaux de commercialisation :

Afin d'assurer une commercialisation efficace, la SEGARD passe par des relais au plus près du marché. Ainsi, nous avons déjà pris contact avec différents intervenants et poursuivons le travail dans cette démarche, en restant régulièrement en relation avec :

- La commune de Saint-Laurent-des-Arbres
- La communauté de communes Côte du Rhône Gardoise
- La CCA de NîMES (relais à Bagnols-sur-Cèze)
- L'agence de développement économique du Gard Rhodanien a également été approchée
- Des agences immobilières locales notamment sur Bagnols-sur-Cèze, Avignon et Orange. Vous avons déjà pris contact avec l'agence immobilière « La Bastide Immobilier » à Saint-Laurent-Les-Arbres.

Réseaux internet :

Oltre le site de la SEGARD, des annonces ont été mises en ligne sur les sites de commercialisation classiques (lestartrains.com, terminis-construction.com, paru-vendu, leboncoin...).

Ces annonces seront mises à jour régulièrement

En 2015, la SEGARD a signé un contrat avec la société euss.onome.com.

Fin 2020 : démarrage pré-commercialisation de la phase 2 de la ZAC PLAN SUD

Fin d'année 2020, la SEGARD a commencé la pré-commercialisation de la seconde tranche de travaux. aucun compromis ne peut être signé, les travaux de viabilisation n'étant pas réalisés, mais des options peuvent être posées.

Pré-commercialisation de la phase 2 - Année 2021 :

L'ensemble des lots de la seconde phase de la ZAC Plans Sud ont été optionnés. L'agglomération a été tenue informée de ces réservations et des entreprises concernées durant les réunions périodiques, et celles-ci ont également été présentés en Commission Développement économique.

ZAC CPA	3. M1	12/12/2024
AF73 VI - 01/01/2025		Page 52 sur 67

ACQUEREUR	SOCIETE	TERRAIN			MONTANT		COMPROMIS DE VENTE		ACTE DE VENTE	
		LOT	SUPERFICIE (m²)	SHON (m²)	PRIX € HT/m²	MONTANT HT	DATE	MONTANT ACOMPTE HT	Date	MONTANT SOLDE HT
Monsieur Pierre RICHARD	SOCIETE RICARDO	LOT 1	2 750	1 375	65,00	178 750,00	21/03/2013		14/03/2014	381 680,00
		LOT 2	3 122	1 561	65,00	202 930,00				
Xavier RUBIS	Société "3 R" (magasin Weldom)	LOT 3	3 094	1 547	63,00	197 694,00	06/08/2015		24/03/2016	412 899,00
		LOT 4	1 107	554	63,00	69 741,00				
		LOT 5	2 609	1 305	58,00	145 464,00				
Manuel GARCIA	GARCIA ENTREPRISE	LOT 6	1 967	97	55,00	108 185,00	17/12/2013	5 000,00 €	06/11/2015	
M. KTORZA	SCI PHASE 3	LOT 6	5 568	2 784	55,00	306 240,00	10/12/2019			
		LOT 7								
		LOT 8								
SEGARD	SEGARD	LOT 6	5 568	2 784	55,00	306 240,00			12/2022	306 240,00
		LOT 7								
		LOT 8								
Bernard FLUTTE	ADAPEI	LOT 9	1 807	903	50,00	90 350,00	29/03/2016		20/12/2018	90 350,00
		LOT 10	1 715	868	50,00	85 750,00				
		LOT 11	3 897	910	50,00	194 850,00				
		LOT 12	3 835	1 918	55,00	210 925,00				
Pascal RAGOIS	JOHN DEERE	LOT 12	1 624	812	55,00	89 320,00	22/07/2015	- €	03/08/2016	89 320,00
Olivier BOULLAY	SCI CHARLISE (magasin Plain Ciel)	LOT 13	1 726	863	55,00	94 930,00	27/02/2014	4 000,00 €	29/09/2014	
Denis BONNEAUD	SCI LE PLAN NEUF	LOT 13	1 750		55,00	96 250,00	28/11/2018		02/09/2019	96 250,00
M. GERBOIN	KTI	LOT 13	1 750		55,00	96 250,00	28/11/2018		02/09/2019	96 250,00

Cédric DAVANIER	SCI DAVANIER (dépannage)	LOT 14	1 590	795	55,00	87 450,00	28/01/2014	4 000,00 €	05/05/2015	87 450,00
M. GUERINEL	BARBAC	LOT 15	1 805	903	55,00	99 275,00	29/10/2018		18/11/2019	99 275,00
M. FERNANDES	SCI DELTA INVEST SUD	LOT 16	1 708	854	55,00	93 940,00	04/10/2019		19/02/2021	93 940,00
M. VALLEE	MORPHOZ CAR	LOT 17	1 738	851	55,00	95 590,00	15/06/2018			
M. VEGAS	CONSORT'S HENNEBELLE	LOT 17	1 738	851	55,00	95 590,00	16/07/2019		25/06/2020	95 590,00
M. MIZANDJIAN	SCI SALVIA	LOT 18	1 521	761	55,00	83 655,00	03/11/2017		04/09/2018	83 655,00
Guillaume PEREZ	SCI PILGRIM (vente peinture à effet spéciaux)	LOT 19	1 961	981	55,00	107 855,00	19/11/2013	5 000,00 €	07/11/2014	107 880,00
M. HOT	CMCJC LEASE	LOT 20	3 458	1 717	55,00	190 190,00	11/04/2018		31/10/2019	190 190,00
M. HOT	SCI PJC	LOT 21	3 525	1 762	55,00	193 875,00	06/12/2019			
TOTAL						2 609 169,00		18 000,00 €		2 415 319,00

Réserve (option)
Sous compromis Vente

Disponible

Compromis annulé

Acte authentique

VENTES EFFECTUÉES ET COMPROMIS SIGNES :

SOCIÉTÉ RICARDO

2013 :

Le 21 mars 2013 un compromis de vente a été signé avec Monsieur RICHARD représentant de la société RICARDO, pour la cession des lots n° 1 et n°2, pour un montant de 381 680,00 € HT.

2014 :

L'acte authentique de vente a été signé le 14 mars 2014.

CRAC CPA	R. M3	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 53 sur 67

SCI PILGRIM

2013 :

Le 19 novembre 2013 un compromis de vente a été signé avec Monsieur PEREZ représentant de la SCI PILGRIM, pour la cession du lot n° 19, pour un montant de 107 855,00 € HT.

2014 :

L'acte authentique de vente a été signé le 07 novembre 2014.

GARCIA ENTREPRISE

2013 :

Le 17 décembre 2013 un compromis de vente a été signé avec Monsieur GARCIA représentant de la Société GARCIA, pour la cession du lot n° 6, pour un montant de 108 185,00 € HT.

2015 :

Face aux difficultés de montage de leur projet et au retard pris pour déposer la PC, un avenant de prolongation du compromis est signé au printemps 2015. Cet avenant prolonge le délai de réitération par acte authentique au plus tard au 14 septembre 2015.

Finalement, les clients n'obtiennent pas le financement de leur projet. La vente est annulée.

M. BONNEAUD – SCI LE PLAN NEUF

En date du 27 février 2014, un compromis a été signé avec la SCI PLAN NEUF sur le lot 13. Le 25 septembre 2014 le compromis a été annulé pour refus de prêt.

SCI DAVANIER

Le 28 janvier 2014 un compromis de vente a été signé avec Monsieur DAVANIER, pour la cession du lot n° 14, pour un montant de 87 450,00 € HT, afin d'y implanter un garage automobiles.

L'acte authentique de vente a été signé le 6 mai 2015.

CRAC CPA	REND	UR 25/11/2014
AC73 V1 01 02/25		Page 54 sur 67

RUBIS MATERIAUX

Suite aux désistements des sociétés JOHN DEERE, puis MR.BRICOLAGE, un compromis de vente a été signé le 06/08/2015 avec M.RUBIS afin d’implanter un magasin de bricolage de l’enseigne WELDOM. Le projet porte sur les lots 3, 4 et 5 en façade de la ZAC, sur une surface totale de 6810 m².

L’acte authentique de vente a été signé le 24/03/2016.

M. BOULLAY – SCI CHARLISE

Un compromis de vente a été signé le 22/07/2015 avec Olivier BOULLAY, pour la réalisation d’un magasin de l’enseigne Plein Ciel sur le lot 12 (partiel). Ce projet est concomitant au projet de M.RUBIS, les parkings seront d’ailleurs mis en commun. Pour ce faire le lot 12 a été scindé afin de passer d’une surface de 3 835m² à 1 624m² (cf. extrait plan de vente ci-contre).

L’acte authentique a été signé le 03/08/2016.

M. Bernard FLUTTE – ADAPEI (ESAT)

Un compromis de vente a été signé comme prévu le 29/03/2016 avec M. Bernard FLUTTE représentant de l’ADAPEI pour la réalisation d’un établissement médico-social (établissement et Service d’Aide par le Travail) sur les lots n° 9, 10 et 11.

L’acte authentique devrait être signé au plus tard le 15/07/2017.

Un avenant de prolongation au compromis de vente au 30/09/2018 a été signé car l’ESAT avait besoin de délais supplémentaires pour ses autorisations administratives.

L’acte authentique a été signé le 20/12/2018.

STROTILAT – GERBOIN – COMBE :

Un groupement d’acquéreurs souhaitant construire en co-promotion un bâtiment accueillant un cabinet d’expertise comptable, une pizzeria, un salon de coiffure et un local en location. Un compromis de vente a été signé le 03 avril 2017 pour le lot n°13. Ce compromis a été annulé pour refus de prêt de Mme STROTILAT. Monsieur et Madame GERBOIN poursuit le projet seuls, un compromis a été signé le 28 novembre 2018 à cet effet.

M. MIZANDJIAN Jean-Luc – Société SALVIA

SONEFI est une entreprise de transformation et vente de textiles industriels. Un compromis de vente a été signé le 03 novembre 2017 avec M.MIZANDJIAN, gérant, pour le lot n°18.

CRAC CPA	R. M3	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 – 01/02/05		Page 55 sur 67



L'acte authentique a été signé le 04/09/2018.

M. VALLEE - Société MORPHOZ ÇAR

En date du 15 juin 2008, un compromis a été signé avec la Société MOÏSEPHY S.A.P. sur le 17. Le compromis a été annulé pour refus de prêt.

TRANS SERVICE LOCATIONS - M. HOT

Le 11 avril 2018 un comaromis de vente a été signé avec Monsieur HOT, pour la cession du lot n° 20, pour un montant de 190 000,00 € HT, afin d'y implanter un bâtiment de 800 m² pour sa société de transport.

L'acte authentique a été signé le 31/10/2019.

BARBAC - M. GUERINEL

Le 25 octobre 2018 un compromis de vente a été signé avec Monsieur GUCRINEL, pour la cession du lot n° 25, pour un montant de 99 275,00 € HT, afin d'y implanter un point de vente de son entreprise d'agencement intérieur.

L'acte authentique a été signé le 18/11/2019.

M. GERBOIN

Le 28 novembre 2018 un compromis de vente a été signé avec Monsieur GERBON, pour la cession du lot n° 13, pour un montant de 96 251,00 € HT, afin d'y implanter un salon de coiffure et deux locaux à usage de location.

L'acte authentique a été signé le 02/09/2019.

CONSORTS HENNEBELLE

Le 10 juillet 2019 un compromis de vente a été signé avec M. VEGAS, pour un montant de 95 590,00 €, afin d'y implanter une société d'installations électriques domotique et audiovisuel.

Cette authentique a été signée le 25/06/2020.

SCD DELTA INVEST SUD

Le 04 octobre 2019 un compromis de vente a été signé avec M. FERNANDES, pour la cession du lot n° 16 pour un montant de 53 940,00 € HT, afin d'y implanter une société d'agencement de magasin et pharmacie

CRMC CPA 2,911 VIEW 31/02/2024 Page 56 of 67

L'acte authentique a été signé le 19/02/2021.

SCI PIC

Le 06 décembre 2019 un compromis de vente a été signé avec M. HOT, pour la cession du lot n° 21 pour un montant de 143 875,00 € HT, afin d'y implanter une société de transport logistique. Les divers projets ne s'étant pas concrétisés, et M. HOT n'ayant plus la capacité financière, le compromis n'a pas été renouvelé.

M. HOT a été mis en demeure de libérer le lot 21 de toutes occupations fin 2023.

SCI PHASE 3

Le 10 décembre 2019 un compromis de vente a été signé avec M. KTORZA, pour la cession des lots n° 6, 7 et 8 pour un montant de 306 240,00 € HT, afin d'y implanter une société de location de locaux artisanaux. Finalement, en janvier 2021, les preneurs n'ont pas souhaités donner suite à l'acquisition de ces 3 parcelles, leur programme immobilier ne s'étant pas commercialisé.

SAEM SEGARD

Au premier trimestre de l'année 2021, la SEGARD (à titre privé et non au travers de la concession d'aménagement) a réservé les lots 6, 7 et 8 de la ZAC FLAN SUD pour un montant de 306 240,00 € HT, afin d'y proposer un projet immobilier d'usage office de locaux à la vente en VEFA à vocation d'activité majoritairement artisanales). Ce projet permettra l'accueil de 8 à 10 sociétés sur la ZAC sur seulement 3 m².

L'acte authentique a été signé en décembre 2022.

ZAC CPA	SAEM	LMEN 31/12/2024
19/02/2021		Page 57 sur 67

ÉTAT DES CESSIONS PLAN SUD PHASE 2 AU 31/12/2024

ACQUEREUR	SOCIETE	TERRAIN			MONTANT		COMPROMIS DE VENTE		ACTE DE VENTE	
		LOT	SUPERFICIE (m ²)	SHON (m ²)	PRIX € HT/m ²	MONTANT HT	DATE	MONTANT ACOMPTE HT	Date	MONTANT SOLDE HT
Mr KUEHN	SCI DES CEVENNES	LOT 22	957		55 €	52 635 €	16/11/2022		27/02/2024	52 635,00 €
Mr KUEHN	SCI DES CEVENNES	LOT 23	945		55 €	51 975 €	16/11/2022		27/02/2024	51 975,00 €
Mr KUEHN Mickael	SOCIETE RENOVATION DU BATIMENT	LOT 24	993		55 €	54 615 €	16/11/2022		12/01/2024	54 615,00 €
Mme RAVENEL	SCI MICANA	LOT 25	1 053		55 €	57 915 €	24/01/2023		27/02/2024	57 915,00 €
		LOT 26	3 325		55 €	182 875 €	26/07/2023			
Mr ZENNOUH	FRUITS ET LEGUMES DU SOLEIL	LOT 27	1 825		55 €	100 375 €	16/11/2022		31/01/2023	100 375,00 €
Mr GAUTTIER	CARROSSERIE	LOT 28	1 628		55 €	89 540 €	09/01/2023		01/09/2023	89 540,00 €
Mme ZAIT	EXPERTISE COMPTABLE	LOT 29	1 451		55 €	79 805 €	02/05/2023		29/07/2024	79 805,00 €
SCI PILGRIM	STARDOUST PEINTURE MODELISME	LOT 30	2 961		55 €	162 855 €	16/12/2024			-
Mr MERIENNE	LOCATION BENNES AMPLIROLL	LOT 31	3 640		25 €	91 000 €	21/02/2022		19/01/2023	91 000,00 €
Mr BOURDANOVE	PADEL	LOT 32	3 241		55 €	178 255 €	29/04/2024			
SEGARD	ATELIERS D'ENTREPRISES	LOT 33	10 012		55 €	550 660 €	-----			
TOTAL						1 652 505 €				577 860,00 €

Réservé (option)
Sous compromis Vente

Disponible

Acte authentique

CRAC CPA	R. MD	LM/EN/ 31/12/2024
AF/73 V1 - 01/02/05		Page 58 sur 67

Mr. GAULTNER lot 28

Le 09 Janvier 2023 un compromis de vente a été signé avec M. GAUJON H., pour la cession du lot n°28 pour un montant de 540.000 €, afin d'y implanter sa société de carrosserie.

L'acte authentique de vente a été signé le 31/10/2023 pour un prix de 89 540,00 € HT.

Wine Z&T lot 29

Le 22 Mai 2023 un compromis de vente a été signé avec Mme ZAIT, pour la cession du lot n°25 pour un montant de 19 805,00 € HT, afin d'y implanter sa société d'expertise comptable.

L'acte authentique de vente a été signé le 29/07/2024 pour un prix de 79 805,00 € HT.

SCI PILGRIM lot 30

Le 16 décembre 2024 un compromis de vente a été signé avec la SCI PILGRIM, pour la cession du lot n°30 pour un montant de 162 855,00 € HT, afin d'y implanter son entrepôt de stockage.

Vir Merienne lot 31

Le 21 février 2023 un compromis de vente a été signé avec M^r MERIENNE, pour la cession du lot n°31 pour un montant de 91 000,00 € HT, afin d'y implanter son entrepôt de transport.

L'acte authentique de vente a été signé le 19/01/2023 pour un prix de 91 000,00 € HT.

Mr. BOURDANOVE lot 32

Le 29 avril 2024 un compromis de vente a été signé avec Mr BOURISANOVI, pour la cession du lot n°32 pour un montant de 1/2 255.00 €, afin d'y implanter son entreprise d'installations sportives

SEGARD lot 33,

la société a obtenu une fiche d'agrément sur le lot 33 pour la réalisation d'activités pouvant accueillir une cauzaine d'entreprises, la vente aura lieu en 2023.

[illegible]

4. ÉTAT FINANCIER (cf. détail annexé ci-après)

Convention d'avance :

La Communauté de Communes, conformément à l'article 17-III du traité de Maastricht, a signé une convention d'avance portant sur un montant de 330 000 € le 11 septembre 2006. Cette avance a été mobilisée par la SEGARD le 28 septembre 2006, préalablement aux acquisitions foncières, et a été remboursée le 22 Décembre 2010.

Subventions :

La Communauté de Communes de Côte du Rhône Garçoise ayant bénéficié au titre de la Dotation de Développement Rural 2005 (DDR) d'une aide financière de l'État d'un montant de 200 000 € accordé par arrêté préfectoral n° 2005-10-24 du 10 novembre 2006 pour les acquisitions foncières nécessaires à la création du Parc d'Activités de Tésan lieu-dit « Por Sud », cette somme a été intégrée aux recettes de l'opération d'aménagement et a été versée en début d'année 2011.

Cette subvention a fait l'objet d'un avenant n° 3, afin de prévoir le versement par le biais d'une participation financière dans les conditions financières prévues à l'article L.300-5 du code de l'Urbanisme.

En 2012, la SEGARD a engagé, avec la communauté de communes, le montage d'un dossier de demande de subvention DCTR pour les travaux de la ZAC Plan Sud.

Emprunts :

2006 :

En fin d'année 2005, un emprunt d'un montant de 600 000 € a été contracté auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Gard, pour financer les acquisitions foncières, au taux de 3,88% pour une durée de 48 mois, après consultation auprès de 5 organismes bancaires (Caisse régionale du Crédit Agricole du Gard, CEXIA, Crédit Local, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Foncier et Caisse d'Épargne).

Ce prêt a fait l'objet d'une garantie d'emprunt à hauteur de 480 000 € approuvée par le Conseil Communautaire par délibération en date du 5 octobre 2005, transmise au contrôle de légalité le 10 octobre 2006.

Le remboursement de ce prêt a été finalisé en 2010.

Au vu de la commercialisation de la ZAC Plan Nord, et du décalage du démarrage des travaux de Plan Sud, aucun emprunt bancaire n'a dû être contracté ni 2013, ni en 2012 le compte d'opération étant bénéficiaire à l'issue de la commercialisation de Plan Nord.

En revanche, afin de financer les travaux d'aménagement de la ZAC Plan Sud, un emprunt d'un montant prévisionnel (fin 2012) d'environ 1 000 000 € devra être mis en place au cours du premier semestre 2013.

CAC 2011	R. 10	LIEN: 12-12-2024
AN 13 V1 - 01/02/05		Page 51 sur 62

2013 :

Fr date du 16 juil et 2023 : l'emprunt n°2 a été mobilisé pour un montant de 930 000 € auprès de la Caisse d'Epargne, afin de financer les travaux nécessaires à la réalisation de l'aménagement de la première tranche de la ZAC Plan Sud.

Les caractéristiques de l'emprunt sont les suivantes :

- Montant du prêt : 930 000 € ;
- Taux d'intérêts fixe annuel : 2,67 % ;
- Durée : 4 ans (dont 1 an de différé d'amortissement) ;
- Amortissement constant (dont 1 an de différé d'amortissement).

Par délibération n°2013/30 du 23 mai 2013, la collectivité a accordé la garantie d'emprunt à hauteur de 80 %.

RAPPEL CRAC 2017 : Emprunt pour les travaux de la deuxième tranche de Plan Sud :

Un emprunt ne devait être contracté pour la seconde tranche de la ZAC Plan Sud. En effet, sans mise en place d'emprunt, la trésorerie se porterait à près de - 1 200 000€ HT, ce qui n'est pas envisageable. Les frais financiers liés à cet emprunt expliquent en grande partie l'écart entre le bilan du CRAC 2016 et ce bilan prévisionnel.

RAPPEL CRAC 2018 : Emprunt pour les travaux de la deuxième tranche de Plan Sud :

Un report de trésorerie de 1 500 000€ (avance ou emprunt) s'avère indispensable pour permettre d'engager les travaux de la seconde tranche.

Ce besoin s'explique par la trésorerie actuellement négative (- 511 666€ HT au 31/12/2018) portée jusqu'à présent par la SEGAD, par l'obligation de rembourser encore environ 918 000€ en 2019 pour solder l'emprunt de portage des travaux de la tranche 1, et la nécessité d'engager à court terme d'importantes dépenses pour mobiliser la seconde tranche de la ZAC Plan Sud (environ 1 650 000€ HT de dépenses liées à ces travaux).

Au total, entre les dépenses d'investissement à engager sur 3 ans et le déficit actuel de trésorerie, ce sont environ 2 306 000€ HT à porter sur les trois années à venir (2019, 2020 et 2021), que les recettes de cessons ne pourront en aucun cas compenser.

Le bilan prévisionnel ci-dessus intègre la simulation d'un emprunt mis en place par la SEGAD à hauteur de ce besoin de trésorerie, et permet d'anticiper la prise en compte des frais financiers liés à cet emprunt.

CRAC CPA	3, 23	Libellé : 12/12/2024
AF273 v1 - 01/10/18		Page 62 sur 67

Les besoins en financement de cet emprunt nécessaires au préalable :

La signature d'une garantie de l'engagement par la Communauté d'Agglomération du Grand Rivecourt

Cet emprunt de partage de trésorerie, et du financement des études et travaux nécessaires à l'engorgement de la seconde tranchée de travaux n'a pas été mis en place dans le courant de l'année 2013, car l'agglomération du Grand Rhodanien a souhaité que la commercialisation de la première tranchée soit mise en œuvre immédiatement.

Cette procédure a finalement été engagée fin d'année 2019, par la délibération et la signature de l'avisant de durée de concession permettant de la prorroger jusqu'au 31 décembre 2025, puis par la délibération de garantie d'emprunt qui doit intervenir dans le premier trimestre 2020. Il a été décidé de contacter un premier emprunt de portage financier permettant de couvrir le déficit actuel et les dépenses à engager en 2020 pour les études de conception de la seconde tranche (études géotechniques par une consultation préalable). Cet emprunt est de 500 000€ HT garanti à 50% par la collectivité.

Par suite, les autres travaux de voirie mis en œuvre 00,00 le porteur des travaux de voirie de cette seconde tranche d'investissement

Début 2021, la déchéance de jouissance de l'emprunt de portage des travaux de voirie sur la tranche 2 doit être prise. L'emprunt porte sur 2 300 000€, et sera octroyé à 80% par la Collectivité.

L'emprunt de 1 300 000€ a été garanti et contrôlé auprès du Caisse d'Espagne en juillet 2021, à un TAEG fixe de 3,38% pour une durée de 48 mois avec un différentiel de 24 mois.

Un premier virement de 648 864 € au remboursement de l'emprunt de 1 300 000 € a été réalisé en 2024.

CRAC 2-A _____ R. N. _____ LMEN 31.02.2025 Page 67 sur 67

6. PRÉVISIONS DÉPENSES/RECETTES 2025

Sur l'exercice 2025, le montant prévisionnel des dépenses est de : 129 683 € IIT

Ce montant prévisionnel des dépenses correspond pour 26 % au frais divers d'entretien, facture électrique, impôt, frais financiers, les 74% restant correspondant aux honoraires restants et à la rémunération du concubusculaire (cf. bilan prévisionnel ci-joint).

Sur l'exercice 2025, le montant prévisionnel des recettes est de : 1 268 520 € HT.

Le montant prévisionnel des recettes correspond aux actes des lots 21, 26, 30, 32 et 33.

7. BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel à jour est annexé au présent rapport.

La trésorerie au 31 décembre 2024 était de – 469 639,94 €.

Le bilan prévisionnel ci-joint fait apparaître une trésorerie au 31 décembre 2025 positive de 19 113 €

La Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien prend acte de l'état d'avancement de la mission confiée à la STGARD.

Sargno.s, le

Pour la Société

Vincent DELORME

D. recteur Général: M. l'abbé

Pour la Communauté d'Agglomération

Jean-Christian REY

Le Président

42-2492

45,734 - 31,0295

DATE: 24.03.2019

120275-14

ÉTAT FINANCIER

CRAC CPA		R. VI			Page 31 sur 34
AF 23 VI - 01/02/05					Page 65 sur 67



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Réglié HT	Règlements	
				Réglié TVA	Réglié TTC
5000 Ventes de terrains et droits	7 358 570,40		6 640 709,40	1 203 597,80	7 844 307,20
5001 Participation frais dépôt pièce	225,00		175,00	35,00	210,00
5500 Participations concédant	200 000,00		200 000,00		200 000,00
5600 Produits Financiers	45 476,75		47 668,77		47 668,77
5700 Remboursements divers	128,90		128,90		128,90
5800 Produits divers	152 286,62		93 197,76	18 639,55	111 837,31
3 AMORTISSEMENT	3 430 000,00		2 778 864,49	651 946,24	3 430 810,73
6000 Emprunts amortissements	3 430 000,00		2 778 864,49		2 778 864,49
6000 TVA sur Dépenses				651 946,24	651 946,24
4 MOBILISATION	3 760 000,00		3 430 000,00	551 306,45	3 981 306,45
7000 Emprunts encaissements	3 430 000,00		3 430 000,00		3 430 000,00
7200 Avances collectivité encaissements	330 000,00				
8500 TVA sur Recettes				551 306,45	551 306,45
SOLDE			-668 588,14		-469 639,94



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Entité		Réglements		
Intitulé	Engagé HT	Date	Réglé HT	Réglé TVA Réglié TTC
1 DEPENSES	7 531 150.37		8 101 503.48	9 234 287.84
10 ETUDES	157 125.94		139 748.94	158 115.75
1001 Etudes Société	45 000.00		45 000.00	45 000.00
1002 Etudes de géométries	18 295.00		15 870.00	19 021.60
1003 Etudes de sols	25 925.00		23 465.00	4 634.58
1005 Maître d'oeuvre conception	3 935.50		-8 464.50	-1 705.45
1006 Architecte urbaniste	37 000.00		37 508.00	44 859.57
1007 BET hydraulique dossier Eau	22 072.50		21 472.50	25 681.11
1009 Etudes autres	2 780.19		2 780.19	3 331.74
1011 Divers	2 117.75		2 117.75	2 292.14
12 ACQUISITIONS	1 340 604.82		1 337 906.52	1 360 747.30
1201 Terrains principal	1 296 311.00		1 296 311.00	1 312 729.04
1202 Frais de notaires et sur acquis.	44 293.82		41 595.52	48 018.26
13 TRAVAUX VRD	5 090 089.81		5 077 905.89	6 070 917.80
1300 Travaux T1	2 092 131.03		2 080 478.52	2 494 663.63
1301 Travaux concessionnaire	1 276 991.81		1 774 142.69	2 118 074.09
1302 Travaux T2	1 200 966.97		1 223 284.68	1 467 180.08
15 HONORAIRES	329 732.12		331 384.51	396 645.29
1501 Maître d'œuvre	203 950.83		213 814.17	256 010.80
1503 Urbaniste	64 941.00		61 899.00	74 077.26
1504 C.S.P.S.	11 542.00		11 542.00	13 827.58
1505 GEOMETRE	28 135.45		25 622.45	30 557.64
1506 Divers	21 162.89		18 506.89	22 172.01
17 REMUNERATIONS	624 600.70		792 914.74	792 914.74
1701 Remunération sur dépenses	148 501.53		339 041.85	339 041.85
1702 Remunération sur recettes	272 809.78		258 726.56	258 726.56
1703 REM SUR ACQUISITIONS	63 840.00		63 840.00	63 840.00
1704 REM X /100	139 449.39		131 306.33	131 306.33
18 FRAIS DIVERS	147 366.57		146 260.75	159 435.99
1801 Pilotage, fragile	19 424.12		19 424.12	23 043.62
1802 Impôts	66 911.00		66 724.00	66 805.67
1803 divers	61 031.45		60 112.63	69 586.70
21 FRAIS FINANCIERS	236 433.36		270 277.13	270 277.13
2101 Frais financiers sur court terme	1 392.25		41 321.79	41 321.79
2102 Frais financiers sur emprunts	235 041.11		228 955.34	228 955.34
27 FRAIS DE COMMERCIALISATION	5 205.00		5 205.00	6 233.80
2701 Frais de commercialisation	5 205.00		5 205.00	6 233.80
2 RECETTES	7 286 617.68		6 981 879.83	8 204 152.18



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
1 DEPENSES		7 931 158.37		8 101 603.48	1 122 684.36	9 224 287.84
10 ETUDES		157 125.94		139 748.94	18 366.85	158 115.79
1001 Etudes Société		45 000.00		45 000.00		45 000.00
0506464/0 REM sur Etudes préprofessionnelles		45 000.00		45 000.00		45 000.00
0506464/0 REM sur Etudes préprofessionnelles - SEGARD		45 000.00		45 000.00		45 000.00
0001 1276 SEGARD AC 0001 0506464			28/11/2005	15 000.00		15 000.00
0002 1276 SEGARD AC 0002 0506464			31/01/2007	15 000.00		15 000.00
0003 1276 SEGARD AC 0003 0506464			31/12/2007	8 000.00		8 000.00
10-04276 F276.2009.157			26/01/2010	7 000.00		7 000.00
1002 Etudes de géomètres		18 295.00		15 870.00	3 151.60	19 021.60
1276.30 MARCHÉ GEOMETRE		10 175.00		7 750.00	1 550.00	9 300.00
1276.30 MARCHÉ GEOMETRE - GEO EXPERTS SARL		10 175.00		7 750.00	1 550.00	9 300.00
013024 MARCHÉ GEOMETRE			23/07/2021	1 500.00	300.00	1 800.00
013317 MARCHÉ GEOMETRE 8C2 OS3			24/12/2021	750.00	150.00	900.00
013962 BC3 MERCHE GEOMETRE			25/08/2022	500.00	100.00	600.00
014868 MARCHÉ GEOMETRE			25/10/2023	5 000.00	1 000.00	6 000.00
2005.110/0 Travaux topographiques		3 000.00		3 000.00	588.00	3 588.00
2005.110/0 Travaux topographiques - GEO MISSIONS		3 000.00		3 000.00	588.00	3 588.00
0001 1276 GEO MISSIONS AC 0001 0506341			28/11/2005	3 000.00	588.00	3 588.00
2013/1004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LOTS 4 ET 6		300.00		300.00	58.80	358.80
2013/1004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LOTS 4 ET 6 - GEO MISSIONS		300.00		300.00	58.80	358.80
13-25492 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LOTS 4 ET 6			27/06/2013	300.00	58.80	358.80
27609/0 GEOMETRE / GEO MISSIONS		2 300.00		2 300.00	450.80	2 750.80
27609/0 GEOMETRE / GEO MISSIONS - GEO MISSIONS		2 300.00		2 300.00	450.80	2 750.80
0001 1276 GEO MISSIONS AC 0001 27609			30/04/2007	1 500.00	294.00	1 794.00
0004 1276 GEO MISSIONS AC 0004 27609			31/03/2008	800.00	156.80	956.80
LC 2020/1014 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE		2 520.00		2 520.00	504.00	3 024.00
LC 2020/1014 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - GEO MISSIONS		2 520.00		2 520.00	504.00	3 024.00
20-55549 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE			23/10/2020	2 520.00	504.00	3 024.00
1003 Etudes de sols		25 925.00		23 465.00	4 639.58	28 099.58
2006050/0 LC 2006/050 FUGRO GEOTECHNIQUE		5 295.00		2 955.00	579.18	3 534.18
2006050/0 LC 2006/050 FUGRO GEOTECHNIQUE - FUGRO GEOTECHNIQUE		5 295.00		2 955.00	579.18	3 534.18
0001 1276 FUGRO GEOTECHNIQUE AC 0001 2006050			31/07/2006	2 955.00	579.18	3 534.18
2009/1014/0 ETUDE DE SOL		11 650.00		11 650.00	2 283.40	13 933.40
2009/1014/0 ETUDE DE SOL - ABE SOL		11 650.00		11 650.00	2 283.40	13 933.40
09-00725 ETUDE DE SOL			31/07/2009	11 150.00	2 185.40	13 335.40
10-09920 LC 2009.1014 - ETUDE DE SOL - ABESOL			24/09/2010	500.00	98.00	598.00
LC 2019/1011 MISSION G2 AVP		8 980.00		8 860.00	1 772.00	10 632.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglé HT	Règlements	
					Réglé TVA	Réglé TTC
LC 2019/1011 MISSION G2 AVP - ABE SOL		8 980.00	24/07/2020	8 060.00	1 772.00	10 632.00
20-55162 MISSION G2 AVP				8 860.00	1 772.00	10 632.00
1005 Maîtrise d'œuvre conception		3 935.50		-8 464.50	-1 705.45	-10 169.95
2011/1034 Etude hydraulique Plan Sud		3 137.50		3 137.50	614.95	3 752.45
2011/1034 Etude hydraulique Plan Sud - MEDIAE SARL		3 137.50		3 137.50	614.95	3 752.45
12-18945 Etude hydraulique Plan Sud				3 137.50	614.95	3 752.45
276/03/0 SITETUDES MOE			24/02/2012	-12 400.00	-2 480.00	-14 880.00
276/03/0 SITETUDES MOE - SITETUDES SAS				-12 400.00	-2 480.00	-14 880.00
007744 SITETUDES MOE		798.00	25/04/2016	-12 400.00	-2 480.00	-14 880.00
LC 2020/1013 ANALYSE HYDRAULIQUE		798.00		798.00	159.60	957.60
LC 2020/1013 ANALYSE HYDRAULIQUE - MEDIAE SARL		798.00		798.00	159.60	957.60
20-55406 ANALYSE HYDRAULIQUE			25/09/2020	798.00	159.60	957.60
1006 Architecture urbaniste		37 000.00		37 508.00	7 351.57	44 859.57
27602/0 URBANISTE		37 000.00		37 508.00	7 351.57	44 859.57
27602/0 URBANISTE - CHAMBON LEBERT ET NEGRE SCP		37 000.00		37 508.00	7 351.57	44 859.57
0001 1276 CHAMBON LEBERT ET NEGRE SCP AC 0001 27602			31/10/2007	37 508.00	7 351.57	44 859.57
1007 BET hydraulique dossier eau		22 072.50		21 472.50	4 208.61	25 681.11
2011/1026 Complément d'informations dossier Loi sur l'Eau		940.00		940.00	184.24	1 124.24
2011/1026 Complément d'informations dossier Loi sur l'Eau - MEDIAE SARL		940.00		940.00	184.24	1 124.24
11-17616 Complément d'informations dossier Loi sur l'Eau			25/11/2011	940.00	184.24	1 124.24
27601/0 BET		16 310.00		15 710.00	3 079.16	18 789.16
27601/0 BET - COULEURS NATURE		4 975.00		4 975.00	975.10	5 950.10
0001 1276 COULEURS NATURE AC 0001 27601			31/01/2007	4 975.00	975.10	5 950.10
27601/0 BET - MEDIAE SARL		11 335.00		10 735.00	2 104.06	12 839.06
0001 1276 MEDIAE SARL AC 0001 27601			28/04/2006	1 752.00	343.39	2 095.39
0002 1276 MEDIAE SARL AC 0002 27601			31/01/2007	6 553.00	1 284.39	7 837.39
0003 1276 MEDIAE SARL AC 0003 27601			30/04/2007	2 430.00	476.28	2 906.28
27601B/0 ETUDE HYDRAULIQUE		4 822.50		4 822.50	945.21	5 767.71
27601B/0 ETUDE HYDRAULIQUE - MEDIAE SARL		4 822.50		4 822.50	945.21	5 767.71
0001 1276 MEDIAE SARL AC 0001 27601B			27/02/2009	2 299.50	450.70	2 750.20
0002 1276 MEDIAE SARL AC 0002 27601B			30/06/2009	1 533.00	300.47	1 833.47
10-08326 276-01B - ETUDE HYDRAULIQUE solde marché			28/07/2010	990.00	194.04	1 184.04
3009 Etudes autres		2 780.19		2 780.19	551.55	3 331.74
2013/1003 EXPERTISE REGLEMENTAIRE POUR AVIS SANITAIRE		1 122.40		1 122.40	219.99	1 342.39
2013/1003 EXPERTISE REGLEMENTAIRE POUR AVIS SANITAIRE - EAU &		1 122.40		1 122.40	219.99	1 342.39
13-26714 EXPERTISE REGLEMENTAIRE POUR AVIS SANITAIRE			25/10/2013	1 122.40	219.99	1 342.39
LC 2020/1020 Réalisation étude et démarches ENEDIS		1 657.79		1 657.79	331.56	1 989.35
LC 2020/1020 Réalisation étude et démarches ENEDIS - BOUSQUET BET SARL		1 657.79		1 657.79	331.56	1 989.35

17



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Date	Engagé HT	Règlements	
				Réglé HT	Réglé TVA
0608801/0	TERRAIN FABRE ANDRE - BONGENDRE - AVIGNON SCP	30/11/2006	50 000.00	50 000.00	50 000.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				50 000.00	50 000.00
0608803/0	TERRAIN FRANCOISE FABRE	30/11/2006	78 556.50	78 556.50	78 556.50
0608803/0	TERRAIN FRANCOISE FABRE - BONGENDRE - AVIGNON SCP		78 556.50	78 556.50	78 556.50
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				78 556.50	78 556.50
0608805/0	TERRAIN CHINEU NEE GENT	30/11/2006	7 500.00	7 500.00	7 500.00
0608805/0	TERRAIN CHINEU NEE GENT - BONGENDRE - AVIGNON SCP		7 500.00	7 500.00	7 500.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				7 500.00	7 500.00
0608807/0	TERRAIN ROCHETTE NEE GUILLARD	30/11/2006	4 815.00	4 815.00	4 815.00
0608807/0	TERRAIN ROCHETTE NEE GUILLARD - BONGENDRE - AVIGNON SCP		4 815.00	4 815.00	4 815.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				4 815.00	4 815.00
0608809/0	TERRAIN PACE NEE BRUN	30/11/2006	14 805.00	14 805.00	14 805.00
0608809/0	TERRAIN PACE NEE BRUN - BONGENDRE - AVIGNON SCP		14 805.00	14 805.00	14 805.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				14 805.00	14 805.00
0608811/0	TERRAIN LAURENT LUCIEN	30/11/2006	35 257.00	35 257.00	35 257.00
0608811/0	TERRAIN LAURENT LUCIEN - BONGENDRE - AVIGNON SCP		35 257.00	35 257.00	35 257.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				35 257.00	35 257.00
0608813/0	TERRAIN REYNAUD NEE MALLET	30/11/2006	9 630.00	9 630.00	9 630.00
0608813/0	TERRAIN REYNAUD NEE MALLET - BONGENDRE - AVIGNON SCP		9 630.00	9 630.00	9 630.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				9 630.00	9 630.00
0608815/0	TERRAIN JOUFFRET	30/11/2006	3 352.50	3 352.50	3 352.50
0608815/0	TERRAIN JOUFFRET - BONGENDRE - AVIGNON SCP		3 352.50	3 352.50	3 352.50
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				3 352.50	3 352.50
0608817/0	TERRAIN POPECK	30/11/2006	127 102.50	127 102.50	127 102.50
0608817/0	TERRAIN POPECK - BONGENDRE - AVIGNON SCP		127 102.50	127 102.50	127 102.50
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				127 102.50	127 102.50
0608819/0	TERRAIN TOURANCHE	30/11/2006	6 480.00	6 480.00	6 480.00
0608819/0	TERRAIN TOURANCHE - BONGENDRE - AVIGNON SCP		6 480.00	6 480.00	6 480.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				6 480.00	6 480.00
0608821/0	TERRAIN ROUX	30/11/2006	12 690.00	12 690.00	12 690.00
0608821/0	TERRAIN ROUX - BONGENDRE - AVIGNON SCP		12 690.00	12 690.00	12 690.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				12 690.00	12 690.00
0608825/0	TERRAIN PEYRE MARC	30/11/2006	21 915.00	21 915.00	21 915.00
0608825/0	TERRAIN PEYRE MARC - BONGENDRE - AVIGNON SCP		21 915.00	21 915.00	21 915.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				21 915.00	21 915.00
0608829/0	TERRAIN LOMBARDO	30/11/2006	89 000.00	89 000.00	89 000.00
0608829/0	TERRAIN LOMBARDO - BONGENDRE - AVIGNON SCP		89 000.00	89 000.00	89 000.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				89 000.00	89 000.00





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Règlements			
Intitulé	Engagé HT	Réglé HT	Réglé TVA
0710199/0 TERRAIN ETAT / SCP BONGENDRE AVIGNON	7 461.00	7 461.00	7 461.00
0710199/0 TERRAIN ETAT / SCP BONGENDRE AVIGNON - BONGENDRE -	7 461.00	7 461.00	7 461.00
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON TERRAIN ETAT / SCP BONGENDRE AV			
0711101/0 TERRAIN LAFONT Guy & Christophe	122 377.50	122 377.50	122 377.50
0711101/0 TERRAIN LAFONT Guy & Christophe - BONGENDRE - AVIGNON SCP	122 377.50	122 377.50	122 377.50
0001 1276 LAFONT GUY & CHRISTOPHE AC 0001 0711101			
09-00528 PRISE POSSESSION ANTICIPE INDEMNITES	11 187.00	11 187.00	11 187.00
09-00528 PRISE POSSESSION ANTICIPE INDEMNITES - BERNARD Stéphanie	11 187.00	11 187.00	11 187.00
09-03227 PRISE POSSESSION ANTICIPE INDEMNITES			
09-03227 PRISE POSSESSION ANTICIPE INDEMNITES	27 850.00	27 850.00	27 850.00
09-00650 ACQUISITION LAFONT - SCP BONGENDRE & AVIGNON	27 850.00	27 850.00	27 850.00
09-03860 ACQUISITION LAFONT			
09-03860 ACQUISITION LAFONT	39 750.00	39 750.00	39 750.00
09-00652 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI	39 750.00	39 750.00	39 750.00
09-00652 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI - SCP BONGENDRE & AVIGNON			
09-03863 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI	6 025.00	6 025.00	6 025.00
0913485/0 TERRAIN BARONIE	6 025.00	6 025.00	6 025.00
0913485/0 TERRAIN BARONIE - SCP BONGENDRE & AVIGNON			
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON	5 800.00	5 800.00	5 800.00
0913488/0 TERRAIN PEYRE Vincent	5 800.00	5 800.00	5 800.00
0913488/0 TERRAIN PEYRE Vincent - SCP BONGENDRE & AVIGNON			
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON	5 800.00	5 800.00	5 800.00
0913490/0 TERRAIN PEYRE Marc	37 600.00	37 600.00	37 600.00
0913490/0 TERRAIN PEYRE Marc - SCP BONGENDRE & AVIGNON	37 600.00	37 600.00	37 600.00
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON			
0913492/0 TERRAIN DOMERGUE	11 850.00	11 850.00	11 850.00
0913492/0 TERRAIN DOMERGUE - SCP BONGENDRE & AVIGNON	11 850.00	11 850.00	11 850.00
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON			
10-00888 ACQUISITION BERNARD STEPHANE	14 238.00	14 238.00	14 238.00
10-00888 ACQUISITION BERNARD STEPHANE - SCP BONGENDRE & AVIGNON	14 238.00	14 238.00	14 238.00
10-04880 ACQUISITION BERNARD STEPHANE			
13-03290 Indemnités d'expropriation	50 347.00	50 347.00	50 347.00
13-03290 Indemnités d'expropriation - ARCHEN	50 347.00	50 347.00	50 347.00
13-23982 Indemnités d'expropriation			
13-23982 Indemnités d'expropriation	33 712.00	33 712.00	33 712.00
13-24698 Indemnités d'expropriation	-33 712.00	-33 712.00	-33 712.00
13-24700 Indemnités d'expropriation	50 347.00	50 347.00	50 347.00
16-40522 Indemnités d'expropriation déconsignation	-50 347.00	-50 347.00	-50 347.00
16-40523 Indemnités d'expropriation	50 347.00	50 347.00	50 347.00
13-03291 INDEMNITES D'EXPROPRIATION	2 249.00	2 249.00	2 249.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglié HT	Règlements/	
					Réglié TVA	Réglié TTC
13-03291	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - TOURACHE Hervé	2 249.00		2 249.00		2 249.00
13-25124	INDEMNITES D'EXPROPRIATION		15/05/2013	2 249.00		2 249.00
13-23983	INDEMNITES D'EXPROPRIATION		17/04/2013	12 302.80		12 302.80
13-24758	INDEMNITES D'EXPROPRIATION annulation erreur montant		17/04/2013	-12 302.80		-12 302.80
13-03292	INDEMNITES D'EXPROPRIATION	52 480.00		52 480.00		52 480.00
13-03292	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - RAOUX	52 480.00		52 480.00		52 480.00
14-32663	INDEMNITES D'EXPROPRIATION		25/11/2014	52 480.00		52 480.00
13-03293	INDEMNITES D'EXPROPRIATION	3 804.00		3 804.00		3 804.00
13-03293	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - GRAND DUJC SCI	3 804.00		3 804.00		3 804.00
13-23985	INDEMNITES D'EXPROPRIATION	29 808.00	01/03/2013	29 808.00		29 808.00
13-03321	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - TOURACHE Hervé			29 808.00		29 808.00
13-03321	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - (Cf. Arrêté de onsignation)		23/04/2013	29 808.00		29 808.00
13-24760	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - TOURRANCHE André	29 808.00				
13-03321	INDEMNITES D'EXPROPRIATION - TOURRANCHE André	80 520.07		80 520.07	15 781.93	96 302.00
13-03360	Rachat terrain soléré ILLOVA (Mr GENARINO)	80 520.07		80 520.07	15 781.93	96 302.00
13-03360	Rachat terrain soléré ILLOVA (Mr GENARINO) - SCP BONGENDRE		17/04/2013	80 520.07	15 781.93	96 302.00
13-24776	Rachat terrain SCI ILLOVA (Mr GENARINO)	5 663.00		5 663.00		5 663.00
13-03421	INDEMNITE D'EVICITION + FRAIS NON REPETIBLES	5 663.00		5 663.00		5 663.00
13-03421	INDEMNITE D'EVICITION + FRAIS NON REPETIBLES - RAOUX	5 663.00		5 663.00		5 663.00
13-25320	INDEMNITE D'EVICITION + FRAIS NON REPETIBLES		04/06/2013	5 663.00		5 663.00
13-25320	INDEMNITE D'EVICITION + FRAIS NON REPETIBLES	-1 000.00		-1 000.00		-1 000.00
15-05260	REGUL EXPRO ACQUISITION	-1 000.00		-1 000.00		-1 000.00
15-05260	REGUL EXPRO ACQUISITION - TOURRANCHE André	-1 000.00		-1 000.00		-1 000.00
15-37930	REGUL EXPRO ACQUISITION		06/12/2015	-1 000.00		-1 000.00
22-08534	ACQ TERRAIN COMMUNAL	67 500.00		67 500.00		67 500.00
22-08534	ACQ TERRAIN COMMUNAL - BONGENDRE - AVIGNON SCP	67 500.00		67 500.00		67 500.00
22-60049	ACQ TERRAIN COMMUNAL		03/10/2022	67 500.00		67 500.00
23-08831	POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441	2 872.10		2 872.10	551.44	3 423.54
23-08831	POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441 - EDF	2 872.10		2 872.10	551.44	3 423.54
24-63107	POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		10/09/2024	1 366.10	265.56	1 631.66
24-63127	POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		11/10/2024	555.98	103.54	659.52
24-63590	POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		11/12/2024	950.02	182.34	1 132.36
24-08943	FRAIS ACTE RETROCESSION T1	132.00		132.00		132.00
24-08943	FRAIS ACTE RETROCESSION T1 - SCP BONGENDRE & AVIGNON	132.00		132.00		132.00
24-62543	FRAIS ACTE RETROCESSION T1		29/02/2024	132.00		132.00
24-09081	FRAIS CESSON CA GARD RHOD VOIRIES, BASSIN, ESPACES	126.00		126.00	18.00	144.00
24-09081	FRAIS CESSON CA GARD RHOD VOIRIES, BASSIN, ESPACES	126.00		126.00	18.00	144.00
24-63331	FRAIS CESSON CA GARD RHOD VOIRIES, BASSIN, ESPACES		25/11/2024	126.00	18.00	144.00
LC2024.1002	Constatation occupation lot 21 - Mr HOT	333.33		333.33	66.67	400.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT		Date	Réglé HT	Règlements		Réglé TTC
							Réglé TVA		
LC2024.1002	Constatacion occupation lot 21 - Mr HOT - LASCABES PATRICK		333.33		23/02/2024	333.33	66.67		400.00
24-62313	Constatacion occupation lot 21 - Mr HOT					333.33	66.67		400.00
1202	Frais de notaires et sur acquis.		44 293.82			-41 595.52	5 422.74		58 018.26
0608786/0	Frais notaire ZAMORO LEO		1 002.43			1 002.43	180.60		1 183.03
0608786/0	Frais notaire ZAMORO LEO - BONGENDRE - AVIGNON SCP					1 002.43	180.60		1 183.03
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 569.40	180.60		1 750.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-566.97			-566.97
0608788/0	Frais notaire ZAMORO ERIC		815.62			815.62	149.47		965.09
0608788/0	Frais notaire ZAMORO ERIC - BONGENDRE - AVIGNON SCP					815.62	149.47		965.09
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 450.53	149.47		1 600.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				14/03/2007	-634.91			-634.91
0608790/0	Frais notaire BOCCYRAN ANDRE		625.33			625.33	114.14		739.47
0608790/0	Frais notaire BOCCYRAN ANDRE - BONGENDRE - AVIGNON SCP					625.33	114.14		739.47
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	985.86	114.14		1 100.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-360.53			-360.53
0608792/0	Frais notaire BOISSIN LUC		581.86			581.86	105.62		687.48
0608792/0	Frais notaire BOISSIN LUC - BONGENDRE - AVIGNON SCP					581.86	105.62		687.48
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	994.38	105.62		1 100.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-412.52			-412.52
0608794/0	Frais notaire MURGUET		840.12			840.12	155.06		995.18
0608794/0	Frais notaire MURGUET - BONGENDRE - AVIGNON SCP					840.12	155.06		995.18
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				26/06/2009	1 344.94	155.06		1 500.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-504.82			-504.82
0608796/0	Frais notaire PEYRE ANDREE		923.74			923.74	166.94		1 090.68
0608796/0	Frais notaire PEYRE ANDREE - BONGENDRE - AVIGNON SCP					923.74	166.94		1 090.68
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 533.06	166.94		1 700.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-609.32			-609.32
0608798/0	Frais notaire ASTIER MAXIME		1 770.58			1 770.58	316.65		2 087.23
0608798/0	Frais notaire ASTIER MAXIME - BONGENDRE - AVIGNON SCP					1 770.58	316.65		2 087.23
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	2 113.35	316.65		2 430.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-342.77			-342.77
0608800/0	Frais notaire LAFONT OLIVIER		857.59			857.59	158.29		1 015.88
0608800/0	Frais notaire LAFONT OLIVIER - BONGENDRE - AVIGNON SCP					857.59	158.29		1 015.88
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 341.71	158.29		1 500.00
0002 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-484.12			-484.12
0608802/0	Frais notaire FABRE ANDRE		1 103.16			1 103.16	200.93		1 304.09
0608802/0	Frais notaire FABRE ANDRE - BONGENDRE - AVIGNON SCP					1 103.16	200.93		1 304.09
0001 1276 SCP	BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 649.07	200.93		1 850.00





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT	Date	Réglié HT	Règlements	
						Réglié TVA	Réglié TTC
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-545.91		-545.91
0608804/0 Frais notaire FRANCOISE FABRE			1 384.32		1 384.32	250.35	1 634.67
0608804/0 Frais notaire FRANCOISE FABRE - BONGENDRE - AVIGNON SCP			1 384.32		1 384.32	250.35	1 634.67
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				26/06/2009	1 949.65	250.35	2 200.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				20/03/2007	-565.33		-565.33
0608806/0 Frais notaire CHINEU NEE GENT			646.25		646.25	118.24	764.49
0608806/0 Frais notaire CHINEU NEE GENT - BONGENDRE - AVIGNON SCP			646.25		646.25	118.24	764.49
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	981.76	118.24	1 100.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-335.51		-335.51
0608808/0 Frais notaire ROCHETTE NEE GUILLARD			544.20		544.20	98.24	642.44
0608808/0 Frais notaire ROCHETTE NEE GUILLARD - BONGENDRE - AVIGNON			544.20		544.20	98.24	642.44
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	901.76	98.24	1 000.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-357.56		-357.56
0608810/0 Frais notaire PACE NEE BRUN			770.49		770.49	139.65	910.14
0608810/0 Frais notaire PACE NEE BRUN - BONGENDRE - AVIGNON SCP			770.49		770.49	139.65	910.14
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 160.35	139.65	1 300.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-389.86		-389.86
0608812/0 Frais notaire LAURENT LUCIEN			979.79		979.79	179.69	1 159.48
0608812/0 Frais notaire LAURENT LUCIEN - BONGENDRE - AVIGNON SCP			979.79		979.79	179.69	1 159.48
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 520.31	179.69	1 700.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-540.52		-540.52
0608814/0 Frais notaire REYNAUD NEE MALLET			696.53		696.53	128.09	824.62
0608814/0 Frais notaire REYNAUD NEE MALLET - BONGENDRE - AVIGNON SCP			696.53		696.53	128.09	824.62
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	1 071.91	128.09	1 200.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				28/03/2007	-375.38		-375.38
0608816/0 Frais notaire JOUFFRET			471.67		471.67	84.02	555.69
0608816/0 Frais notaire JOUFFRET - BONGENDRE - AVIGNON SCP			471.67		471.67	84.02	555.69
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	915.98	84.02	1 000.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				28/03/2007	-444.31		-444.31
0608818/0 Frais notaire POPECK			1 789.53		1 789.53	317.43	2 106.96
0608818/0 Frais notaire POPECK - BONGENDRE - AVIGNON SCP			1 789.53		1 789.53	317.43	2 106.96
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				26/06/2009	2 382.57	317.43	2 700.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				03/04/2007	-593.04		-593.04
0608820/0 Frais notaire TOURANCHE			593.52		593.52	104.96	698.48
0608820/0 Frais notaire TOURANCHE - BONGENDRE - AVIGNON SCP			593.52		593.52	104.96	698.48
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				30/11/2006	895.04	104.96	1 000.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060				16/03/2007	-301.52		-301.52
0608824/0 Frais notaire ROUX			692.84		692.84	127.37	820.21





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglé HT	Règlements	
					Réglé TVA	Réglé TTC
0608824/0	Frais notaire ROUX - BONGENDRE - AVIGNON SCP	692.84	30/11/2006	692.84	127.37	820.21
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				1 472.63	127.37	1 600.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060			20/03/2007	-779.79		-779.79
0608826/0	Frais notaire PEYRE MARC - BONGENDRE - AVIGNON SCP	822.77		822.77	151.46	974.23
0608826/0	Frais notaire PEYRE MARC - BONGENDRE - AVIGNON SCP	822.77		822.77	151.46	974.23
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON			30/11/2006	1 448.54	151.46	1 600.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060			16/03/2007	-625.77		-625.77
0608830/0	Frais notaire LOMBARDO	1 551.21		1 551.21	276.65	1 827.86
0608830/0	Frais notaire LOMBARDO - BONGENDRE - AVIGNON SCP	1 551.21		1 551.21	276.65	1 827.86
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON			30/11/2006	2 023.35	276.65	2 300.00
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0002 060			20/03/2007	-472.14		-472.14
0710201/0	Frais notaire ETAT / SCP BONGENDRE AVIGN	755.32		755.32	139.61	894.93
0710201/0	Frais notaire ETAT / SCP BONGENDRE AVIGN	755.32		755.32	139.61	894.93
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON			27/06/2007	755.32	139.61	894.93
0002 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON				2 060.56	368.20	2 428.76
0711103/0	Frais de notaire LAFONT	2 060.56		2 060.56	368.20	2 428.76
0711103/0	Frais de notaire LAFONT - BONGENDRE - AVIGNON SCP			2 060.56	368.20	2 428.76
0001 1276 SCP BONGENDRE - AVIGNON AC 0001 071			14/11/2007	2 083.31	378.93	2 462.24
0002 1276 BONGENDRE - AVIGNON SCP AC 0002 07			15/05/2008	-22.75	-10.73	-33.48
09-00650 ACQUISITION LAFONT		967.63		967.63	169.66	1 137.29
09-00650 ACQUISITION LAFONT - SCP BONGENDRE & AVIGNON		967.63		967.63	169.66	1 137.29
09-03860 ACQUISITION LAFONT			21/12/2009	1 215.00		1 215.00
10-05463 ACQUISITION LAFONT REGUL FN			05/03/2010	-247.37	169.66	-77.71
09-00652 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI		1 054.47		1 054.47	191.58	1 246.05
09-00652 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI - SCP BONGENDRE & AVIGNON		1 054.47		1 054.47	191.58	1 246.05
09-03863 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI			21/12/2009	1 350.00		1 350.00
10-05462 ACQUISITION PELLEGRIN CESARI REGUL FN			22/02/2010	-295.53	191.58	-103.95
0913487/0	Frais de notaire BARONE	587.88		587.88	97.78	685.66
0913487/0	Frais de notaire BARONE - SCP BONGENDRE & AVIGNON	587.88		587.88	97.78	685.66
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON			30/03/2009	800.00	97.78	800.00
0002 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON AC 0002 0913487			18/06/2009	-212.12		-114.34
0913489/0	Frais de notaire PEYRE Vincent	583.75		583.75	95.80	679.55
0913489/0	Frais de notaire PEYRE Vincent - SCP BONGENDRE & AVIGNON	583.75		583.75	95.80	679.55
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON			30/03/2009	850.00		850.00
0002 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON AC 0002 0913489			18/06/2009	-266.25	95.80	-170.45
0913491/0	Frais de notaire PEYRE Marc	1 016.03		1 016.03	174.25	1 190.28
0913491/0	Frais de notaire PEYRE Marc - SCP BONGENDRE & AVIGNON	1 016.03		1 016.03	174.25	1 190.28
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON			30/03/2009	1 350.00		1 350.00
0002 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON AC 0002 0913491			18/06/2009	-333.97	174.25	-159.72



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulés		Engagé HT		Date	Réglié HT		Réglements	
							Réglié TVA	Réglié TTC
0913493/0	Frais de notaire DOMERGUE	709.48	709.48		709.48	709.48	121.61	831.09
0913493/0	Frais de notaire DOMERGUE - SCP BONGENDRE & AVIGNON	709.48	709.48		709.48	709.48	121.61	831.09
0001 1276	SCP BONGENDRE & AVIGNON			30/03/2009	950.00	950.00		950.00
0002 1276	SCP BONGENDRE & AVIGNON AC 0002 0913493			18/06/2009	-240.52	-240.52	121.61	-118.91
10-00888	ACQUISITION BERNARD STEPHANE	811.55	811.55		811.55	811.55	105.13	916.68
10-00888	ACQUISITION BERNARD STEPHANE - SCP BONGENDRE & AVIGNON	811.55	811.55		811.55	811.55	105.13	916.68
10-04880	ACQUISITION BERNARD STEPHANE			06/02/2010	970.00	970.00		970.00
10-06856	ACQUISITION BERNARD STEPHANE / REGUL FN			06/05/2010	-158.45	-158.45	105.13	-53.32
13-03360	Rachat terrain societé ILLONA (Mr GENARINO)	3 370.00	3 370.00		1 758.71	1 758.71	321.19	2 079.90
13-03360	Rachat terrain societé ILLONA (Mr GENARINO) - SCP BONGENDRE	3 370.00	3 370.00		1 758.71	1 758.71	321.19	2 079.90
13-24776	Rachat terrain SCI ILLONA (Mr GENARINO)			17/04/2013	3 370.00	3 370.00		3 370.00
13-27760	Rachat terrain societé ILLONA (Mr GENARINO)			05/12/2013	-1 611.29	-1 611.29	321.19	-1 290.10
13-03482	CONVENTION SERVITUDE DE PASSAGE ECJ ZAMORRO	6 100.00	6 100.00		5 621.64	5 621.64	114.72	5 736.36
13-03482	CONVENTION SERVITUDE DE PASSAGE ECJ ZAMORRO -	6 100.00	6 100.00		5 621.64	5 621.64	114.72	5 736.36
13-25612	CONVENTION SERVITUDE DE PASSAGE ECJ ZAMORRO			16/07/2013	6 100.00	6 100.00		6 100.00
13-27342	REGUL NOTAIRE			14/11/2013	-478.36	-478.36	114.72	-363.64
13-03745	FRAIS ACTE DEPOT D'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION	739.67	739.67		739.67	739.67	82.06	821.73
13-03745	FRAIS ACTE DEPOT D'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - SCP	739.67	739.67		739.67	739.67	82.06	821.73
13-27344	FRAIS ACTE DEPOT D'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION			22/11/2013	700.08	700.08	81.94	782.02
14-29459	FRAIS ACTE DEPOT D'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION			26/05/2014	39.59	39.59	0.12	39.71
14-03837	PREVISION DE TAXE N°19270	570.65	570.65		516.65	516.65	97.93	614.58
14-03837	PREVISION DE TAXE N°19270 - SCP BONGENDRE & AVIGNON	570.65	570.65		516.65	516.65	97.93	614.58
14-28282	SOLDE ACTE ACQUISITION CHEMINS COMMUNAUX			16/01/2014	570.65	570.65	96.33	666.98
14-31462	SOLDE ACTE ACQUISITION CHEMINS COMMUNAUX			27/08/2014	-54.00	-54.00	1.60	-52.40
14-04269	CONSIGNATION REGISSEUR AVANCES ET RECETTES COUR D'APPEL	2 903.28	2 903.28		2 903.28	2 903.28	528.30	3 431.58
14-04269	CONSIGNATION REGISSEUR AVANCES ET RECETTES COUR D'APPEL	2 903.28	2 903.28		2 903.28	2 903.28	528.30	3 431.58
14-31888	CONSIGNATION REGISSEUR AVANCES ET RECETTES COUR D'APPEL			23/12/2014	3 000.00	3 000.00		3 000.00
14-31890	CONSIGNATION REGISSEUR AVANCES ET RECETTES COUR D'APPEL			24/10/2014	-96.72	-96.72	528.30	431.58
22-08535	FRAIS ACTE ACQ TERRAIN COMMUNAL	2 600.00	2 600.00		2 045.35	2 045.35	291.07	2 336.42
22-08535	FRAIS ACTE ACQ TERRAIN COMMUNAL - SCP BONGENDRE &	2 600.00	2 600.00		2 045.35	2 045.35	291.07	2 336.42
22-60051	FRAIS ACTE ACQ TERRAIN COMMUNAL			03/10/2022	2 600.00	2 600.00		2 600.00
015021	FRAIS ACTE ACQ TERRAIN COMMUNAL			19/07/2023	-554.65	-554.65	291.07	-263.58
13-23984	INDEMNITES D'EXPROPRIATION			23/04/2013	39 610.00	39 610.00		39 610.00
14-32662	INDEMNITES D'EXPROPRIATION			25/11/2014	-39 610.00	-39 610.00		-39 610.00
14-27871	CONSIGNATION REGISSEUR AVANCES ET RECETTES COUR D'APPEL			20/01/2014	3 000.00	3 000.00		3 000.00
14-31882	CONSIGNATION REGISSEUR AVANCES ET RECETTES COUR D'APPEL			26/11/2014	-3 000.00	-3 000.00		-3 000.00
13 TRAVAUX VRD		5 090 089.81	5 090 089.81		5 077 905.89	5 077 905.89	1 002 011.90	6 079 917.80
1300 Travaux T1		2 092 131.03	2 092 131.03		2 080 478.52	2 080 478.52	414 185.11	2 494 663.63





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT	Date	Régie HT	Régie TVA	Régie TTC
*276-23 RESEAUX SECS			161 562.42		160 006.57	32 001.30	192 007.87
*276-23 RESEAUX SECS - CARMINATI FRERES			25 000.00		25 000.00	5 000.00	30 000.00
005145 RESEAUX SECS				26/03/2014	20 000.00	4 000.00	24 000.00
005228 RESEAUX SECS				25/04/2014	5 000.00	1 000.00	6 000.00
*276-23 RESEAUX SECS - INEO RESEAUX SUD EST			136 562.42		135 006.57	27 001.30	162 007.87
005145 RESEAUX SECS				26/03/2014	25 438.67	5 087.73	30 526.40
005228 RESEAUX SECS				25/04/2014	36 226.77	7 245.35	43 472.12
005345 RESEAUX SECS				26/05/2014	17 832.57	3 566.51	21 399.08
005437 RESEAUX SECS				25/06/2014	24 075.92	4 815.18	28 891.10
005590 RESEAUX SECS				26/08/2014	6 486.83	1 297.37	7 784.20
006017 RESEAUX SECS ZAC TESAN - PLAN SUD - ST LAURENT DES ARBRES			85.00	24/12/2014	24 945.81	4 989.16	29 934.97
15-05201 Remplacement batterie groupe électrogène			85.00		85.00	17.00	102.00
15-05201 Remplacement batterie groupe électrogène - TE EAUX			85.00	25/11/2015	85.00	17.00	102.00
15-37574 Remplacement batterie groupe électrogène					1 397.00	279.40	1 676.40
2015/1012 TRAVAUX DESHERBAGE CHIMIQUE PRELE - PLAN SUD - LE			1 397.00		1 397.00	279.40	1 676.40
15-35942 TRAVAUX DESHERBAGE CHIMIQUE PRELE - PLAN SUD				22/07/2015	1 397.00	279.40	1 676.40
276-21 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION			1 006 463.65		998 556.58	198 941.98	1 197 598.56
276-21 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION - COLAS MIDI MEDITERRANEE			849 095.85		841 288.78	176 379.06	1 017 667.84
276-21 Avance				25/11/2013	47 228.38		47 228.38
004617 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/11/2013	19 680.00	3 857.28	23 537.28
004685 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/11/2013	54 050.00	10 593.80	64 643.80
004715 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				24/12/2013	135.59	26.58	162.17
004825 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				24/01/2014	8 595.40	2 782.61	11 378.01
005296 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				26/05/2014	26 705.94	5 341.19	32 047.13
005432 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/06/2014	150 808.06	30 161.61	180 969.67
005448 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/06/2014	214 664.02	42 932.80	257 596.82
005516 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/07/2014	197 580.04	47 652.19	245 232.23
005706 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/09/2014	96 491.63	27 961.06	124 452.69
005910 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/11/2014	13 473.61	2 694.72	16 168.33
006341 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/06/2015	11 876.11	2 375.22	14 251.33
276-21 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION - MGE			42 367.80		42 367.80		42 367.80
005706 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/09/2014	42 367.80		42 367.80
276-21 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION - ROUMEAUX TP			115 000.00		115 000.00	22 562.92	137 562.92
004715 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				24/12/2013	109 269.41	21 416.80	130 686.21
005706 LOT 1 - VOIRIE SIGNALISATION				25/09/2014	5 730.59	1 146.12	6 876.71
276-22 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES			531 008.00		530 286.79	104 936.02	635 222.81
276-22 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES - CARMINATI FRERES			478 723.00		478 068.05	94 492.27	572 560.32



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
004663 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		25/11/2013	80 955.00	15 867.18
004713 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		24/12/2013	113 765.00	22 297.94
004823 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		24/01/2014	86 036.00	16 863.06
004953 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		25/02/2014	63 700.00	12 740.00
005057 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		26/03/2014	80 660.00	16 132.00
005429 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		25/06/2014	17 422.00	3 484.40
005832 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		24/10/2014	28 417.52	5 685.18
006019 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		24/12/2014	3 196.45	639.29
006637 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		25/06/2015	3 916.08	783.22
276-22 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES - ROUMEAS TP	52 285.00		52 218.74	10 443.75
005428 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		25/06/2014	15 255.00	3 051.00
005658 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		27/08/2014	35 750.00	7 150.00
005832 LOT 2 - RESEAUX HUMIDES		24/10/2014	1 213.74	242.75
005058 LOT 3 - RESEAUX SECS		22/05/2014	20 000.00	4 000.00
005147 ANNULE ERREUR DE TIERS		22/05/2014	-20 000.00	-4 000.00
005058 LOT 3 - RESEAUX SECS		22/05/2014	25 438.67	5 087.73
005147 ANNULE ERREUR DE TIERS		22/05/2014	-25 438.67	-5 087.73
276-24 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE	59 537.40		59 174.10	11 834.83
276-24 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE - LE JARDINIER DE GAIA EURL	59 537.40		59 174.10	11 834.83
276-24 Restitution RG				
005297 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE		25/09/2018	2 976.87	595.37
005430 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE		26/05/2014	4 574.25	914.85
005846 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE		25/06/2014	6 470.40	1 294.08
005926 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE		24/10/2014	6 833.54	1 366.71
006021 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE		25/11/2014	34 327.14	6 865.43
007707 LOT 4 - ESPACES VERTS ET ARROSAGE		24/12/2014	2 264.66	452.93
276-25 MARCHE PRESTATIONS SIMILAIRES A SON MARCHE 276-21	95 173.06	25/04/2016	1 727.24	345.46
276-25 MARCHE PRESTATIONS SIMILAIRES A SON MARCHE 276-21 - COLAS	95 173.06		95 173.06	19 034.60
005707 MARCHE PRESTATIONS SIMILAIRES A SON MARCHE 276-21		25/09/2014	33 288.47	6 657.70
005708 MARCHE PRESTATIONS SIMILAIRES A SON MARCHE 276-21		25/09/2014	10 952.17	2 190.42
005906 MARCHE PRESTATIONS SIMILAIRES A SON MARCHE 276-21		25/11/2014	41 169.55	8 233.91
006342 MARCHE PRESTATIONS SIMILAIRES A SON MARCHE 276-21		25/06/2015	9 762.87	1 952.57
276-26 MARCHE DE TRAVAUX PRESTATIONS SIMILAIRES	3 450.00		3 450.00	690.00
276-26 MARCHE DE TRAVAUX PRESTATIONS SIMILAIRES - CARMINATI				
006126 MARCHE DE TRAVAUX PRESTATIONS SIMILAIRES		23/01/2015		690.00
276-26 MARCHE DE TRAVAUX PRESTATIONS SIMILAIRES - ROUMEAS TP	3 450.00		3 450.00	690.00
006126 MARCHE DE TRAVAUX PRESTATIONS SIMILAIRES		23/01/2015	3 450.00	690.00
276-27 276-27 Maintenance et surveillance système pompage eaux drainées	2 205.00		1 000.00	200.00





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
276-27 276-27 Maintenance et surveillance système pompage eaux drainées -	2 205.00		1 000.00	200.00
007434 276-27 Maintenance et surveillance système pompage eaux drainées		25/01/2016	500.00	100.00
008939 276-27 Maintenance et surveillance système pompage eaux drainées		25/01/2017	500.00	100.00
276-28 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL			132 019.50	26 403.90
276-28 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL - ACCABAT	132 019.50		78 400.70	
007199 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL	78 400.70	25/11/2015	75 996.60	
007286 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL		22/12/2015	2 404.10	
276-28 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL - LE	4 935.00		4 935.00	4 935.00
008943 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL		25/01/2017	4 935.00	4 935.00
276-28 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL - ROBERT	48 683.80		48 683.90	26 403.90
007199 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL		25/11/2015	22 957.30	19 790.78
007286 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL		22/12/2015	15 591.50	3 595.12
008943 276-28 LOT UNIQUE VRD REALISATION FOSSE PLUVIAL		25/01/2017	10 135.00	3 014.00
LC 2015/1027 LC 2015-1027 FOURNITURE ET POSE REEENCLENCHEUR AUTO	900.00		900.00	180.00
LC 2015/1027 LC 2015-1027 FOURNITURE ET POSE REEENCLENCHEUR AUTO	900.00		900.00	180.00
15-37290 LC 2015-1027 FOURNITURE ET POSE REEENCLENCHEUR AUTO EDF	600.00	23/10/2015	600.00	120.00
LC 2015/1032 FOURNITURE ET POSE CARTE DE L'INVERSEUR GROUPE	600.00		600.00	120.00
LC 2015/1032 FOURNITURE ET POSE CARTE DE L'INVERSEUR GROUPE	600.00		600.00	120.00
15-37544 FOURNITURE ET POSE CARTE DE L'INVERSEUR GROUPE		25/11/2015	600.00	120.00
LC 2015/1033 REMPLACEMENT 5 REGARDS AEP 800*800	3 250.00		3 250.00	650.00
LC 2015/1033 REMPLACEMENT 5 REGARDS AEP 800*800 - ROBERT TRAVAUX	3 250.00		3 250.00	650.00
15-37545 REMPLACEMENT 5 REGARDS AEP 800*800		25/11/2015	3 250.00	650.00
LC 2016/1014 REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS	7 851.00		7 851.00	1 570.20
LC 2016/1014 REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS - LE JARDINIER DE GALA	7 851.00		7 851.00	1 570.20
17-44509 REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS		24/03/2017	7 851.00	1 570.20
LC 2016/1016 FOURNITURE ET MISE EN PLACE RELAIS 24V	150.00		150.00	30.00
LC 2016/1016 FOURNITURE ET MISE EN PLACE RELAIS 24V - TE EAUX	150.00		150.00	30.00
16-42029 FOURNITURE ET MISE EN PLACE RELAIS 24V	460.00	25/10/2016	460.00	92.00
LC 2017.1005 BALAYAGE VOIRIE	460.00		460.00	92.00
LC 2017.1005 BALAYAGE VOIRIE - AUBALAYAGE SASU		25/04/2017	460.00	92.00
17-44710 BALAYAGE VOIRIE			460.00	92.00
LC 2017/1014 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS	6 874.00		6 873.96	1 374.84
LC 2017/1014 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS - LE JARDINIER DE	6 874.00		6 873.96	1 374.84
009763 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS		25/08/2017	572.83	114.57
009836 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS		25/09/2017	572.83	114.57
009954 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS		25/10/2017	572.83	114.57
010025 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS		24/11/2017	572.83	114.57
010138 ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS		22/12/2017	572.83	114.57





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT		Date	Règlements	
					Réglé HT	Réglé TVA
						Réglé TTC
010354	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			25/01/2018	572.83	114.57
010444	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			23/02/2018	572.83	114.57
010495	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			23/02/2018	572.83	114.57
010663	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			25/04/2018	572.83	114.57
010755	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			25/04/2018	572.83	114.57
010862	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			25/06/2018	572.83	114.57
010988	ENTRETIEN ANNUEL DES ESPACES VERTS			25/07/2018	572.83	114.57
LC 2018-1024	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018	5 998.00			5 997.96	1 199.64
LC 2018-1024	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018 - LE JARDINIER DE	5 998.00			5 997.96	1 199.64
18-50926	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/09/2018	499.83	99.97
18-51049	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/10/2018	499.83	99.97
18-51161	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/10/2018	499.83	99.97
18-51523	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			24/11/2018	499.83	99.97
19-51880	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/01/2019	499.83	99.97
19-51918	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/01/2019	499.83	99.97
19-52238	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/03/2019	499.83	99.97
19-52410	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/04/2019	499.83	99.97
19-52604	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/04/2019	499.83	99.97
19-52738	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			24/05/2019	499.83	99.97
19-52905	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/06/2019	499.83	99.97
19-53131	ENTRETIEN ANNUEL ESPACES VERTS 2018			25/07/2019	499.83	99.97
LC 2018/1030	DEBROUSSAILLAGE PERIPHERIE PARCELLES	3 848.00			3 848.00	769.60
LC 2018/1030	DEBROUSSAILLAGE PERIPHERIE PARCELLES - LE JARDINIER	3 848.00			3 848.00	769.60
19-53132	DEBROUSSAILLAGE PERIPHERIE PARCELLES			25/07/2019	1 924.00	384.80
19-53926	DEBROUSSAILLAGE PERIPHERIE PARCELLES			25/11/2019	1 924.00	384.80
LC 2018/1036	Broyage terrain	300.00			300.00	60.00
LC 2018/1036	Broyage terrain - SANCHEZ TRAVAUX AGRICOLES SARL	300.00			300.00	60.00
19-51911	Broyage terrain			25/01/2019	300.00	60.00
LC 2019/1012	TAILLE DE L'ENSEMBLE DES VEGETAUX	5 724.00			5 724.00	1 144.80
LC 2019/1012	TAILLE DE L'ENSEMBLE DES VEGETAUX - LE JARDINIER DE GAJA	5 724.00			5 724.00	1 144.80
19-53170	TAILLE DE L'ENSEMBLE DES VEGETAUX			23/08/2019	5 724.00	1 144.80
LC 2020/1016	TRAVAUX FOSSE BUSE	9 055.00			9 055.00	1 811.00
LC 2020/1016	TRAVAUX FOSSE BUSE - ANDRE TP SARL	9 055.00			9 055.00	1 811.00
20-55854	TRAVAUX FOSSE BUSE			24/12/2020	9 055.00	1 811.00
LC 2020/1019	COUPE DECHETS + DESHERBAGE	470.00			470.00	94.00
LC 2020/1019	COUPE DECHETS + DESHERBAGE - LE JARDINIER DE GAJA	470.00			470.00	94.00
21-56416	FA8804 LC 2020/1019 M1276			25/02/2021	470.00	94.00
LC 2020/1010	EVACUATION TERRE	28 750.00			28 750.00	5 750.00





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Règlements		
Engagé HT	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
LC 2020/1010 EVACUATION TERRE - GERVAIS DENIS EIRL	28 750.00	28 750.00	5 750.00	34 500.00	
20-55414 EVACUATION TERRE	25/09/2020	28 750.00	5 750.00	34 500.00	
LC 2020/1015 DEBROUSSAILLAGE PARCELLES	25 000.00	25 000.00	5 000.00	30 000.00	
LC 2020/1015 DEBROUSSAILLAGE PARCELLES - GERVAIS DENIS EIRL	25 000.00	25 000.00	5 000.00	30 000.00	
20-55523 DEBROUSSAILLAGE PARCELLES	23/10/2020	25 000.00	5 000.00	30 000.00	
1301 Travaux d'entretien	1 776 991.81	1 774 142.69	343 931.40	2 118 074.09	
0710500/0 FRANCE TELECOM	1 130.31	452.12	88.62	540.74	
0710500/0 FRANCE TELECOM - ORANGE	1 130.31	452.12	88.62	540.74	
0001 1276 FRANCE TELECOM AC 0001 0710500	4 639.68	4 639.68	909.38	5 549.06	
0812939/0 EDF CONVENTION	4 639.68	4 639.68	909.38	5 549.06	
0812939/0 EDF CONVENTION - ENEDIS (EX ERDF RESEAU)	4 639.68	4 639.68	909.38	5 549.06	
0001 1276 ERDF	16 675.00	16 675.00	3 268.30	19 943.30	
09-00639 PROTOCOLE D ACCORD TRAVAUX REPRISE	16 675.00	16 675.00	3 268.30	19 943.30	
09-00639 PROTOCOLE D ACCORD TRAVAUX REPRISE - IMMOBILIERE	16 675.00	16 675.00	3 268.30	19 943.30	
09-03688 PROTOCOLE D ACCORD TRAVAUX REPRISE	74.90	74.90	4.12	79.02	
0913313/0 Réhabilitation et arrêt des comptes	74.90	74.90	4.12	79.02	
0913313/0 Réhabilitation et arrêt des comptes - SAUR FRANCE	74.90	74.90	4.12	79.02	
0001 1276 SAUR FRANCE	32 426.61	32 426.61	3 415.44	35 842.05	
10-00946 276 - EDF 25863386303019 + 2587337181571	32 426.61	32 426.61	3 415.44	35 842.05	
10-00946 276 - EDF 25863386303019 + 2587337181571 - EDF CT	32 426.61	32 426.61	3 415.44	35 842.05	
10-05331 276 - EDF Acheminement électricité	906.82	906.82	64.94	971.76	
10-08918 276 - EDF Acheminement électricité	1 463.85	1 463.85	194.57	1 658.42	
10-12080 276 - EDF Acheminement électricité	971.72	971.72	78.41	1 050.13	
11-15271 276 - EDF Acheminement électricité	1 618.75	1 618.75	200.92	1 819.67	
12-18168 276 - EDF EP + STATION RELEVAGE	942.38	942.38	66.28	1 008.66	
12-20578 276 - EDF EP + STATION RELEVAGE	1 063.23	1 063.23	89.74	1 152.97	
14-31831 276 - EDF Acheminement électricité	2 007.35	2 007.35	281.13	2 288.48	
15-33160 276 - EDF Acheminement électricité	1 663.08	1 663.08	189.16	1 852.24	
15-34135 276 - EDF Acheminement électricité	128.70	128.70	14.46	143.16	
15-36097 276 - EDF Acheminement électricité	1 478.86	1 478.86	166.89	1 645.75	
16-38410 276 - EDF Acheminement électricité	1 431.46	1 431.46	150.14	1 581.60	
16-40366 276 - EDF Acheminement électricité	85.96	85.96	9.46	95.42	
16-40706 276 - EDF Acheminement électricité	1 630.40	1 630.40	199.49	1 829.89	
17-43256 276 - EDF Acheminement électricité	1 562.77	1 562.77	180.30	1 743.07	
17-46010 276 - EDF Acheminement électricité	1 263.58	1 263.58	134.25	1 397.83	
18-48282 276 - EDF Acheminement électricité	1 321.42	1 321.42	132.87	1 454.29	
18-50404 276 - EDF Acheminement électricité	1 603.61	1 603.61	187.97	1 791.58	
19-51882 276 - EDF Acheminement électricité	1 343.85	1 343.85	133.09	1 476.94	





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Engagé HT			Règlements		
Intitulé	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
19-53080 276 - EDF Acheminement électricité	12/07/2019	1 461.30	157.71	1 619.01	
20-54193 276 - EDF Acheminement électricité	13/01/2020	1 139.16	79.21	1 218.37	
20-55149 276 - EDF Acheminement électricité	13/07/2020	1 212.51	100.15	1 312.66	
21-56219 276 - EDF Acheminement électricité	11/01/2021	1 333.24	119.16	1 452.40	
21-56586 276 - EDF Acheminement électricité	24/03/2021	1 084.44	70.66	1 155.10	
21-56587 276 - EDF Acheminement électricité	14/06/2021	-636.63	-29.38	-666.01	
21-57576 276 - EDF Acheminement électricité	21/09/2021	1 694.08	174.18	1 868.26	
013568 facture 10144592710	24/03/2022	1 328.29	138.50	1 466.79	
01-4000 276 - EDF Acheminement électricité	21/09/2022	1 322.43	131.18	1 453.61	
11-02202 Protocole d'Accord Indemnisation travaux de débâlement	12 000.00	12 000.00	2 352.00	14 352.00	
11-02202 Protocole d'Accord Indemnisation travaux de débâlement -	12 000.00	12 000.00	2 352.00	14 352.00	
12-19532 Protocole d'Accord Indemnisation travaux de débâlement	12 000.00	12 000.00	2 352.00	14 352.00	
14-04236 276 PLAN SUD n°25898263282420	25/04/2012	282.64	53.23	335.87	
14-04236 276 PLAN SUD n°25898263282420 - EDF CT		282.64	53.23	335.87	
14-31504 276 PLAN SUD - Abonnement et conso	25/09/2014	18.85	1.04	19.89	
14-31505 276 PLAN SUD - Abonnement et conso	25/09/2014	273.08	53.59	326.67	
14-32116 276 PLAN SUD - Abonnement et conso	16/10/2014	-20.00		-20.00	
14-32471 276 PLAN SUD - Abonnement et conso	25/11/2014	10.71	-1.40	9.31	
14-04414 PDL 25818089620918 et 25821273413471	3 975.98	3 975.98	497.34	4 473.32	
14-04414 PDL 25818089620918 et 25821273413471 - EDF CT	3 975.98	3 975.98	497.34	4 473.32	
14-32767 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/11/2014	201.39	16.94	218.33	
14-32828 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/12/2014	187.76	10.33	198.09	
15-33877 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	23/02/2015	216.44	12.51	228.95	
15-35077 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	06/05/2015	728.08	114.84	842.92	
15-35734 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/06/2015	765.39	122.30	887.69	
15-36905 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	11/02/2016	432.32	26.37	458.69	
15-36989 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE / AVOIR sur facture	11/02/2016	-216.44	-12.51	-228.95	
15-36990 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE /AVOIR sur facture	11/02/2016	-728.08	-114.84	-842.92	
15-36991 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE / AVOIR sur facture	11/02/2016	-765.39	-122.30	-887.69	
16-38908 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	11/02/2016	461.46	76.66	538.12	
16-38909 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	11/02/2016	560.86	92.54	653.40	
16-38910 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	11/02/2016	-403.38	-100.31	-503.69	
16-39550 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/04/2016	178.89	16.15	195.04	
16-39938 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/06/2016	-21.98	-0.27	-22.25	
16-40367 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/06/2016	45.51	9.16	54.67	
16-41627 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/09/2016	86.29	12.76	99.05	
16-41660 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/08/2016	37.83	4.68	42.51	
16-42245 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/09/2016	-37.83	-4.68	-42.51	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Engagé HT			Règlements		
Intitulé	Date	Régie HT	Régie TVA	Régie TTC	
16-42494 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/11/2016	66.22	10.36	76.58	
17-44379 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/03/2017	47.61	3.73	51.34	
17-45507 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/05/2017	48.74	6.86	55.60	
17-46281 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/07/2017	21.01	1.31	22.32	
17-46828 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/09/2017	36.78	4.24	41.02	
17-47496 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/11/2017	40.11	4.90	45.01	
18-48441 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/01/2018	17.67	0.41	18.08	
18-48946 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/03/2018	39.23	4.48	43.71	
18-49674 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/05/2018	40.16	4.67	44.83	
18-50564 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	23/07/2018	60.54	8.74	69.28	
18-51048 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/09/2018	36.21	3.81	40.02	
18-51394 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/11/2018	38.92	4.32	43.24	
19-51898 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/01/2019	102.13	16.99	119.12	
19-52331 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/03/2019	53.57	7.28	60.85	
19-52769 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/05/2019	49.16	6.40	55.56	
19-53115 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/07/2019	60.13	8.59	68.72	
19-53335 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	23/09/2019	47.80	5.88	53.68	
19-53821 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/11/2019	57.01	7.79	64.80	
20-54250 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/01/2020	21.96	1.21	23.17	
20-54619 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	23/03/2020	107.42	17.27	124.69	
20-54982 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/05/2020	66.74	9.62	76.36	
20-55228 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/07/2020	22.76	1.25	24.01	
20-55525 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/09/2020	93.10	14.23	107.33	
20-55848 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	23/11/2020	131.36	22.84	154.20	
21-56193 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/01/2021	145.18	28.30	173.48	
21-56591 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	16/02/2021	24.86	4.33	29.19	
21-56640 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	11/03/2021	81.86	11.66	93.52	
21-56706 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	21/04/2021	78.96	15.35	94.31	
21-57462 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	23/08/2021	142.58	24.63	167.21	
21-57775 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/10/2021	147.00	24.96	171.96	
013312 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE CONSO 11/21 PDL	22/12/2021	143.31	24.44	167.75	
014214 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE	22/12/2022	156.77	26.16	182.93	
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°	24 940.05	24 940.05	4 182.98	29 123.03	
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°	24 940.05	24 940.05	4 382.98	29 123.03	
15-34840 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public	16/04/2015	38.73	2.13	40.86	
15-35775 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public	27/05/2015	143.45	13.76	157.21	
15-36354 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public	17/07/2015	387.14	63.25	450.39	
15-36906 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public	09/09/2015	47.52	7.09	54.61	





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Initié		Engagé HT		Date		Règlé HT		Règlé TVA		Règlé TTC	
15-37538	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/11/2015		176.51		15.23		191.74	
16-38546	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			25/01/2016		810.90		142.11		953.01	
16-39202	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			29/03/2016		177.09		21.23		198.32	
16-39934	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/05/2016		99.19		17.43		116.62	
16-40772	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			25/07/2016		905.63		155.16		1 060.79	
16-41498	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/09/2016		228.15		43.19		271.34	
16-42461	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/11/2016		398.58		59.85		458.43	
17-43258	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/01/2017		559.81		97.90		657.71	
17-44264	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/03/2017		460.73		78.09		538.82	
17-45472	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/05/2017		441.89		74.32		516.21	
17-46193	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			17/07/2017		331.82		52.31		384.13	
17-46677	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			11/09/2017		258.35		48.30		306.65	
17-47280	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/11/2017		460.70		66.55		527.25	
18-48281	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			15/01/2018		510.13		87.55		597.68	
18-48910	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/03/2018		438.14		72.74		510.88	
18-49742	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/05/2018		457.65		76.64		534.29	
18-50455	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			16/07/2018		314.75		48.06		362.81	
18-50927	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			10/09/2018		333.70		51.65		385.35	
18-51386	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/11/2018		381.49		61.21		442.70	
19-51881	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			18/01/2019		586.90		96.00		682.90	
19-52239	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			11/03/2019		330.43		63.58		394.01	
19-52753	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/05/2019		496.34		77.89		574.23	
19-53079	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			15/07/2019		291.62		43.23		334.85	
19-53286	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/09/2019		342.52		52.91		395.43	
19-53822	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			12/11/2019		395.92		63.59		459.51	
20-54194	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			08/01/2020		413.91		67.19		481.10	
20-54579	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			09/03/2020		458.89		76.00		534.89	
20-54949	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			07/05/2020		436.87		71.55		508.42	
20-55148	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			01/07/2020		188.43		24.47		212.90	
20-55405	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			07/09/2020		383.87		57.88		441.75	
20-55657	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			06/11/2020		351.82		54.09		405.91	
21-56279	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			07/01/2021		601.05		103.89		704.94	
21-56427	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			05/02/2021		80.29		21.62		101.91	
21-56710	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			26/04/2021		439.39		59.29		498.68	
21-57131	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			25/06/2021		464.36		76.60		540.96	
21-57545	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			25/08/2021		459.41		75.61		535.02	
21-57804	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			26/10/2021		427.84		65.86		493.70	
013322	EDF Conso et Abonnement Eclairage Public			27/12/2021		424.99		66.83		491.82	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Engagé HT			Règlements		
Intitulé	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
013454 facture 10142571596	17/02/2022	644.47	111.77	756.24	
013804 FACTURE 10150329373	27/06/2022	475.50	78.03	553.53	
013948 facture 10153567202	18/08/2022	571.65	97.26	668.91	
014100 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	26/10/2022	270.80	36.88	307.68	
014226 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	27/12/2022	408.91	64.57	473.48	
014325 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	17/02/2023	840.50	150.48	990.98	
23-60951 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°	25/04/2023	922.36	166.98	1 089.34	
014645 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	26/06/2023	1 366.01	255.63	1 621.64	
014773 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	18/08/2023	1 700.60	322.54	2 023.14	
014885 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	26/10/2023	659.67	114.18	773.85	
015024 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030	27/12/2023	1 142.68	210.83	1 353.51	
2008/1035/0 RACCORDEMENT REFOULEMENT	660.00	660.00	129.36	789.36	
2008/1035/0 RACCORDEMENT REFOULEMENT - SPIE SUD OUEST (EX AMEC)	660.00	660.00	129.36	789.36	
0001 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0001 2008/1035	28/11/2008	660.00	129.36	789.36	
2009/001/0 OLIVIERIS	13 275.00	13 275.00	2 601.90	15 876.90	
2009/001/0 OLIVIERIS - C.M.E.V.E sas (EX MANIERBAT)	13 275.00	13 275.00	2 601.90	15 876.90	
0001 1276 MANIERBAT AC 0001 2009/001	30/04/2009	13 275.00	2 601.90	15 876.90	
2013/1025 PLAN SUD - TRAVAUX DE RACCORDEMENT HTA	34 646.50	34 646.50	6 929.30	41 575.80	
2013/1025 PLAN SUD - TRAVAUX DE RACCORDEMENT HTA - ENEDIS (EX	34 646.50	34 646.50	6 929.30	41 575.80	
14-30305 PLAN SUD - TRAVAUX DE RACCORDEMENT HTA	34 646.50	34 646.50	6 929.30	41 575.80	
2013/1026 LC 2013-1026 ERDF PLAN SUD - TRAVAUX DE RACCORDEMENT BT	33 199.11	33 199.11	6 639.82	39 838.93	
2013/1026 LC 2013-1026 ERDF PLAN SUD - TRAVAUX DE RACCORDEMENT BT	33 199.11	33 199.11	6 639.82	39 838.93	
14-30633 LC 2013-1026 ERDF PLAN SUD - TRAVAUX DE RACCORDEMENT BT	33 199.11	33 199.11	6 639.82	39 838.93	
23-08689 LC2023.1001 REMISE EN ETAT	6 390.00	6 390.00	1 278.00	7 668.00	
23-08689 LC2023.1001 REMISE EN ETAT - SERPE SAS - le thior	6 390.00	6 390.00	1 278.00	7 668.00	
014512 LC2023.1001 REMISE EN ETAT	43.40	43.40	2.39	45.79	
23-08831 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441	43.40	43.40	2.39	45.79	
23-08831 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441 - EDF	43.40	43.40	2.39	45.79	
015069 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441	6 005.00	6 005.00	1 118.13	7 123.13	
276-17 276-17 / Réfection et entretien des espaces verts et Arrosage	6 005.00	6 005.00	1 118.13	7 123.13	
276-17 276-17 / Réfection et entretien des espaces verts et Arrosage	6 005.00	6 005.00	1 118.13	7 123.13	
001358 276-17 / Réfection et entretien des espaces verts et Arrosage	2 701.13	2 701.13	529.43	3 230.56	
002230 276-17 / Réfection et entretien des espaces verts et Arrosage	3 003.62	3 003.62	588.70	3 592.32	
276-27 bis Entretien et surveillance des pompes	1 300.00	1 300.00			
276-27 bis Entretien et surveillance des pompes - SAUR FRANCE	1 300.00	1 300.00			
276 11/0 TERRASSEMENT VOIRIE ET SIGNALISATION	630 803.85	630 803.85	123 637.56	754 441.41	
276 11/0 TERRASSEMENT VOIRIE ET SIGNALISATION - ACCABAT LOPEZ	87 015.80	87 015.80	17 055.10	104 070.90	
0002 1276 ACCABAT LOPEZ AC 0002 276 11	87 015.80	87 015.80	17 055.10	104 070.90	

Intitulé			Engagé HT	Date	Règlements		
					Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
0005 1276 ACCABAT LOPEZ AC 0005 276 11				30/04/2008	56 352.81	11 045.15	67 397.96
0006 1276 ACCABAT LOPEZ AC 0006 276 11				30/06/2008	5 040.00	987.84	6 027.84
0009 1276 ACCABAT LOPEZ AC 0009 276 11				28/11/2008	5 405.00	1 059.38	6 464.38
276 11/0 TERRASSEMENT VOIRIE ET SIGNALISATION - PROFIL			2 582.00		2 582.00	506.07	3 088.07
0004 1276 PROFIL MEDITERRANEE AC 0004 276 11				31/03/2008	2 323.80	455.46	2 779.26
0007 1276 PROFIL MEDITERRANEE AC 0007 276 11				29/08/2008	258.20	50.61	308.81
276 11/0 TERRASSEMENT VOIRIE ET SIGNALISATION - PROSIGN FRANCE			18 547.04		18 547.04	3 635.22	22 182.26
0004 1276 PROSIGN FRANCE AC 0004 276 11				31/03/2008	4 201.55	823.50	5 025.05
0009 1276 PROSIGN FRANCE AC 0009 276 11				28/11/2008	14 345.49	2 811.72	17 157.21
276 11/0 TERRASSEMENT VOIRIE ET SIGNALISATION - ROBERT TRAVAUX			522 659.01		522 659.01	102 441.17	625 100.18
0001 1276 T.P.C.R. AC 0001 276 11				31/12/2007	21 754.50	4 263.88	26 018.38
0002 1276 T.P.C.R. AC 0002 276 11				31/12/2007	5 950.01	1 166.20	7 116.21
0003 1276 T.P.C.R. AC 0003 276 11				29/02/2008	14 100.00	2 763.60	16 863.60
0004 1276 T.P.C.R. AC 0004 276 11				31/03/2008	57 058.72	11 183.52	68 242.24
0005 1276 T.P.C.R. AC 0005 276 11				30/04/2008	38 222.49	7 491.61	45 714.10
0006 1276 T.P.C.R. AC 0006 276 11				30/06/2008	47 390.00	9 288.44	56 678.44
0007 1276 T.P.C.R. AC 0007 276 11				29/08/2008	64 749.80	12 690.96	77 440.76
0008 1276 T.P.C.R. AC 0008 276 11				29/08/2008	129 660.00	25 413.36	155 073.36
0009 1276 T.P.C.R. AC 0009 276 11				28/11/2008	142 273.49	27 885.60	170 159.09
0010 1276 T.P.C.R. AC 0010 276 11				27/02/2009	1 500.00	294.00	1 794.00
276 12/0 RESEAUX HUMIDES			451 260.00		451 260.00	88 446.96	539 706.96
276 12/0 RESEAUX HUMIDES - CARMINATI BERNARDONI GPT			451 260.00		451 260.00	88 446.96	539 706.96
0001 1276 CARMINATI BERNARDONI GPT AC 0001 276 12				31/12/2007	98 405.00	19 287.38	117 692.38
0002 1276 CARMINATI BERNARDONI GPT AC 0002 276 12				31/03/2008	125 808.00	24 658.37	150 466.37
0003 1276 CARMINATI BERNARDONI GPT AC 0003 276 12				30/06/2008	103 000.00	20 188.00	123 188.00
0004 1276 CARMINATI BERNARDONI GPT AC 0004 276 12				29/08/2008	44 173.00	8 657.91	52 830.91
0005 1276 CARMINATI BERNARDONI GPT AC 0005 276 12				29/08/2008	50 804.00	9 957.58	60 761.58
0006 1276 CARMINATI BERNARDONI GPT AC 0006 276 12				31/12/2008	29 070.00	5 697.72	34 767.72
276 13/0 RESEAUX SEC			336 068.90		336 068.90	65 869.50	401 938.40
276 13/0 RESEAUX SEC - SOBECA SA			98 961.00		98 961.00	18 396.36	118 357.36
0002 1276 SOBECA SA AC 0002 276 13				30/05/2008	66 061.00	12 947.96	79 008.96
0004 1276 SOBECA SA AC 0004 276 13				31/07/2008	31 400.00	6 154.40	37 554.40
0009 1276 SOBECA SA AC 0009 276 13				31/12/2008	1 500.00	294.00	1 794.00
276 13/0 RESEAUX SEC - SPIE SUD OUEST (EX AMEC)			237 107.90		237 107.90	46 473.14	283 581.04
276 13/0 Restitution RG				30/10/2009	204.50	40.08	244.58
0001 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0001 2				31/12/2007	55 144.00	10 808.22	65 952.22
0002 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0002 276 13				30/05/2008	50 597.90	9 917.18	60 515.08
0003 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0003 276 13				30/06/2008	62 480.00	12 246.08	74 726.08



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Engagé HT			Règlements		
Intitulé	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
0004 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0004 276 13	31/07/2008	50 920.00	9 980.32	60 900.32	
0005 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0005 276 13	29/08/2008	11 066.00	2 168.94	13 234.94	
0006 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0006 276 13	30/09/2008	2 350.00	460.60	2 810.60	
0007 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0007 276 13	30/09/2008	-2 350.00	-460.60	-2 810.60	
0008 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0008 276 13	30/09/2008	2 232.50	437.57	2 670.07	
0009 1276 SPIE SUD OUEST (EX AMEC) AC 0009 276 13	31/12/2008	4 463.00	874.75	5 337.75	
276 14/0 BETONS	91 150.00	91 150.00	17 865.40	109 015.40	
276 14/0 BETONS - SOLS MEDITERRANEE	91 150.00	91 150.00	17 865.40	109 015.40	
0001 1276 SOLS MEDITERRANEE AC 0001 276 14	29/08/2008	70 440.00	13 806.24	84 246.24	
0002 1276 SOLS MEDITERRANEE AC 0002 276 14	31/10/2008	20 710.00	4 059.16	24 769.16	
276 15/0 PLANTATIONS ET ARROSAGE	43 133.30	43 133.30	8 454.13	51 587.43	
276 15/0 PLANTATIONS ET ARROSAGE - C.M.E.V.E Sds (EX MANIEBAT)	43 133.30	43 133.30	8 454.13	51 587.43	
0001 1276 MANIEBAT AC 0001 276 15	31/12/2007	220.00	43.12	263.12	
0002 1276 MANIEBAT AC 0002 276 15	31/12/2007	4 763.50	933.65	5 697.15	
0003 1276 MANIEBAT AC 0003 276 15	30/05/2008	3 550.00	695.80	4 245.80	
0004 1276 MANIEBAT AC 0004 276 15	31/10/2008	5 680.00	1 113.28	6 793.28	
0005 1276 MANIEBAT AC 0005 276 15	28/11/2008	26 419.80	5 178.28	31 598.08	
0006 1276 MANIEBAT AC 0006 276 15	27/02/2009	625.00	122.50	747.50	
0007 1276 MANIEBAT AC 0007 276 15	29/05/2009	625.00	122.50	747.50	
09-01049 PLANTATIONS ET ARROSAGE	31/08/2009	625.00	122.50	747.50	
09-03225 PLANTATIONS ET ARROSAGE	27/11/2009	625.00	122.50	747.50	
276 16/0 INSPECTION DES RESEAUX HUMIDES	3 422.20	3 422.20	558.89	3 410.41	
276 16/0 INSPECTION DES RESEAUX HUMIDES - SAUR FRANCE	3 422.20	3 422.20	558.89	3 410.41	
276 16/0 Restitutio RG	27/11/2009	142.58	27.94	170.52	
0001 1276 SAUR FRANCE AC 0001 276 16	29/08/2008	2 058.29	403.42	2 461.71	
0002 1276 SAUR FRANCE AC 0002 276 16	31/12/2008	650.65	127.53	778.18	
EDF CONSO POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571	3 127.64	3 127.64	457.02	3 584.66	
EDF CONSO POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571 - EDF CT	3 127.64	3 127.64	457.02	3 584.66	
21-57134 POSTE RELEVAGE PDL 258212733413471	21/06/2021	155.68	25.53	181.21	
013468 facture 10142847839	16/02/2022	159.18	26.55	185.83	
014093 POSTE RELEVAGE PDL 258212733413471	25/10/2022	158.94	26.59	185.53	
014339 POSTE RELEVAGE PDL 258212733413471	21/02/2023	233.24	40.65	273.89	
014423 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571	24/03/2023	1 685.60	202.57	1 888.17	
23-60949 POSTE POL 258212733413471 + 25873371831571	21/04/2023	362.74	66.57	429.31	
014622 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571	21/06/2023	372.26	68.46	440.72	
LC 2009.1025 TRAVAUX D'ENROCHEMENTS	3 697.50	3 697.50	724.71	4 422.21	
LC 2009.1025 TRAVAUX D'ENROCHEMENTS - ROBERT TRAVAUX PUBLIC (EX	3 697.50	3 697.50	724.71	4 422.21	
09-01716 TRAVAUX D'ENROCHEMENTS	29/09/2009	3 697.50	724.71	4 422.21	





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT			Date			Règlements		
			Engagé HT			Date			Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
LC 2009/1032	2009/1032 TRAVAUX DE REFECTION		11 080.00			11 080.00			11 080.00	2 171.68	13 251.68
LC 2009/1032	2009/1032 TRAVAUX DE REFECTION - CARMINATI FRERES		11 080.00			11 080.00			11 080.00	2 171.68	13 251.68
09-03690	2009/1032 TRAVAUX DE REFECTION					28/12/2009			11 080.00	2 171.68	13 251.68
LC 2009/1033	2009/1033 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ECLAIRAGE PUBLIC		6 962.50			6 962.50			6 962.50	1 364.65	8 327.15
LC 2009/1033	2009/1033 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ECLAIRAGE PUBLIC -		6 962.50			6 962.50			6 962.50	1 364.65	8 327.15
10-06378	2009/1033 SPIE - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ECLAIRAGE PUBLIC					23/04/2010			6 962.50	1 364.65	8 327.15
LC 2009/1022	ABESOL LC 2009/1022		3 440.00			3 440.00			3 440.00	674.24	4 114.24
LC 2009/1022	ABESOL LC 2009/1022 - ABE SOL		3 440.00			3 440.00			3 440.00	674.24	4 114.24
09-02119	ABESOL LC 2009/1022					29/09/2009			2 940.00	576.24	3 516.24
10-09921	LC 2009/1022 - ABESOL					24/09/2010			500.00	98.00	598.00
LC 2014-1014	LC 2014-1014 BRANCHEMENT EAU POTABLE + POSE		254.74			254.74			254.74	50.95	305.69
LC 2014-1014	LC 2014-1014 BRANCHEMENT EAU POTABLE + POSE		254.74			254.74			254.74	50.95	305.69
14-32118	LC 2014-1014 BRANCHEMENT EAU POTABLE + POSE COMPTEUR					24/10/2014			254.74	50.95	305.69
LC 2014-1021	LC 2014-1021 Raccordement poste refolement eaux usées		927.00			927.00			927.00	185.40	1 112.40
LC 2014-1021	LC 2014-1021 Raccordement poste refolement eaux usées -		927.00			927.00			927.00	185.40	1 112.40
14-32502	LC 2014-1021 Raccordement poste refolement eaux usées					25/11/2014			927.00	185.40	1 112.40
1302 Travaux T2			1 220 966.97			1 223 284.68			1 223 284.68	243 895.39	1 467 180.08
1276-32 LOT 2 - RESEAUX SECS			109 642.88			108 419.83			108 419.83	21 683.97	130 103.80
1276-32 LOT 2 - RESEAUX SECS - CARMINATI FRERES			24 360.00			24 676.68			24 676.68	4 935.34	29 612.02
013512 LOT 2 - RESEAUX SECS						25/02/2022			24 360.00	4 872.00	29 232.00
013792 LOT 2 - RESEAUX SECS						24/06/2022			316.68	63.34	380.02
1276-32 LOT 2 - RESEAUX SECS - ENGIE - INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR			81 480.95			82 533.18			82 533.18	16 506.64	99 039.82
013512 LOT 2 - RESEAUX SECS						25/02/2022			44 373.67	8 874.73	53 248.40
013792 LOT 2 - RESEAUX SECS						24/06/2022			37 353.21	7 470.65	44 823.86
014082 LOT 2 - RESEAUX SECS						25/10/2022			806.30	161.26	967.56
1276-32 LOT 2 - RESEAUX SECS - INEO RESEAUX SUD			3 801.93			1 209.97			1 209.97	241.99	1 451.96
015048 LOT 2 - RESEAUX SECS						22/12/2023			1 209.97	241.99	1 451.96
13-03732 FATURE 13 10 018 DIMENSIONNEMENT DES DRAINS			3 400.00			3 400.00			3 400.00	666.40	4 066.40
13-03732 FATURE 13 10 018 DIMENSIONNEMENT DES DRAINS - ARGITEC			3 400.00			3 400.00			3 400.00	666.40	4 066.40
13-27316 FATURE 13 10 018 DIMENSIONNEMENT DES DRAINS						25/11/2013			3 400.00	666.40	4 066.40
14-04414 PDL 25818089620918 et 25821273413471			526.54			526.54			526.54	83.14	609.68
14-04414 PDL 25818089620918 et 25821273413471 - EDF CT			526.54			526.54			526.54	83.14	609.68
013649 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE						21/04/2022			156.97	26.22	183.19
013669 POSTE REFOULEMENT + RELEVAGE						25/04/2022			369.57	56.92	426.49
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°			3 556.74			3 556.74			3 556.74	642.86	4 199.60
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°			3 556.74			3 556.74			3 556.74	642.86	4 199.60
015147 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030						19/02/2024			1 649.32	312.00	1 961.32
015331 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030						25/04/2024			452.76	72.78	525.54





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Règlements						
Intitulé	Engagé HT	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
015460 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030		25/06/2024	675.07	117.20	792.27	
015607 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030		19/08/2024	779.59	140.88	920.47	
2022/1007 LC 2022.1007	2 726.20		2 726.20	545.24	3 271.44	
2022/1007 LC 2022.1007 - SUEZ EAU FRANCE CLERMOND FERRAND	2 726.20		2 726.20	545.24	3 271.44	
014071 LC 2022.1007		25/11/2022	2 726.20	545.24	3 271.44	
21-08086 LC 2021.010 PASSAGE CAMERA RESEAUX ASSAINISSEMENT	3 595.00		3 595.00	719.00	4 314.00	
21-08086 LC 2021.010 PASSAGE CAMERA RESEAUX ASSAINISSEMENT - MP3D	3 595.00		3 595.00	719.00	4 314.00	
21-57385 LC 2021.010 PASSAGE CAMERA RESEAUX ASSAINISSEMENT		23/07/2021	3 595.00	719.00	4 314.00	
21-08087 LC 2021.007 CONSTAT CHANTIER AVANT TRAVAUX	250.00		250.00	50.00	300.00	
21-08087 LC 2021.007 CONSTAT CHANTIER AVANT TRAVAUX - LASCABES	250.00		250.00	50.00	300.00	
21-57107 LC 2021.007 CONSTAT CHANTIER AVANT TRAVAUX		25/06/2021	250.00	50.00	300.00	
21-08132 LC 2021.013 TRAVAUX RACCORDEMENT DERNIERE TRANCHE	86 634.03		86 634.03	17 326.81	103 960.84	
21-08132 LC 2021.013 TRAVAUX RACCORDEMENT DERNIERE TRANCHE -	86 634.03		86 634.03	17 326.81	103 960.84	
21-08132 Provision		24/06/2021	14 398.58		14 398.58	
013830 FACTURE 0325705740623		24/06/2022	72 235.45	17 326.81	89 562.26	
21-08161 LC 2021.015 ENTRETIEN ESPACES VERTS ET DEBROUSSAILLAGE	8 296.12		8 296.12	1 659.22	9 955.34	
21-08161 LC 2021.015 ENTRETIEN ESPACES VERTS ET DEBROUSSAILLAGE -	8 296.12		8 296.12	1 659.22	9 955.34	
21-57651 LC 2021.015 ENTRETIEN ESPACES VERTS ET DEBROUSSAILLAGE		27/09/2021	8 296.12	1 659.22	9 955.34	
21-08199 LC 2021.016 PRELEVEMENT ET ANALYSE AMIANTE	120.00		8 296.12	1 659.22	9 955.34	
21-08199 LC 2021.016 PRELEVEMENT ET ANALYSE AMIANTE	120.00		120.00	24.00	144.00	
21-08199 LC 2021.016 PRELEVEMENT ET ANALYSE AMIANTE - AJASSE ERIC	120.00		120.00	24.00	144.00	
21-57656 LC 2021.016 PRELEVEMENT ET ANALYSE AMIANTE		25/10/2021	120.00	24.00	144.00	
21-08214 LC 2021.018 CONDITIONNEMENT AMIANTE	2 315.00		2 315.00	463.00	2 778.00	
21-08214 LC 2021.018 CONDITIONNEMENT AMIANTE - ROUMEAS TP	2 315.00		2 315.00	463.00	2 778.00	
013303 LC 2021.018 CONDITIONNEMENT AMIANTE		24/12/2021	2 315.00	463.00	2 778.00	
21-08230 LC 2021.020 CONSTAT GENS DU VOYAGE	250.00		250.00	50.00	300.00	
21-08230 LC 2021.020 CONSTAT GENS DU VOYAGE - LASCABES PATRICK	250.00		250.00	50.00	300.00	
21-57817 LC 2021.020 CONSTAT GENS DU VOYAGE		25/10/2021	250.00	50.00	300.00	
22-08381 LC 2022.1006 REMPLACEMENT MAT	1 421.03		1 421.03	284.21	1 705.24	
22-08381 LC 2022.1006 REMPLACEMENT MAT - ENGIE - INEO PROVENCE ET	1 421.03		1 421.03	284.21	1 705.24	
013889 8460230278		25/07/2022	1 421.03	284.21	1 705.24	
22-08398 LC 2022.1008 PESEE PI	180.00		180.00			
22-08398 LC 2022.1008 PESEE PI - VEOLIA EAU CIE GALE EAUX	180.00		180.00	30.00	210.00	
22-08437 LC 2022.1011	150.00		150.00	30.00	180.00	
22-08437 LC 2022.1011 - AJASSE ERIC	150.00		150.00	30.00	180.00	
013829 1276 lc 2022/1011 FACTURE 0000370		24/06/2022	150.00	30.00	180.00	
22-08445 poste relevage pdi 25821273413471	1 442.74		1 442.74	259.81	1 702.55	
22-08445 poste relevage pdi 25821273413471 - EDF CT	1 442.74		1 442.74	259.81	1 702.55	
013816 facture 10150088966		21/06/2022	157.19	26.26	183.45	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglé HT	Règlements	
					Réglé TVA	Réglé TTC
013979 poste relevage pdl 25821273413471			22/08/2022	157.34	26.29	183.63
014778 poste relevage pdl 25821273413471			21/08/2023	372.65	68.53	441.18
014880 poste relevage pdl 25821273413471			21/10/2023	380.74	69.92	450.66
015013 poste relevage pdl 25821273413471			22/12/2023	374.82	68.81	443.63
22-08474 LC 2022.1016 TEST P1		3 990.96				
22-08474 LC 2022.1016 TEST P1 - VEOLIA EAU CIE GALE Eaux		3 990.96				
22-08477 Compteur eau 926739		206.68		206.68	9.55	216.23
22-08477 Compteur eau 926739 - VEOLIA EAU CIE GALE Eaux		206.68		206.68	9.55	216.23
013916 fact 1043860331			25/08/2022	46.75	2.58	49.33
014446 Compteur n°926739/fact 1046169986			24/03/2023	107.77	5.11	112.88
014768 Compteur eau 926739			30/08/2023	34.59	1.74	36.33
015159 Compteur eau 926739			23/02/2024	-16.67	-1.76	-18.43
015574 Compteur eau 926739			25/07/2024	34.24	1.88	36.12
22-08478 compteur eau D14FE023735T		2 169.69		2 135.87	128.47	2 264.34
22-08478 compteur eau D14FE023735T - VEOLIA EAU CIE GALE Eaux		2 169.69		2 135.87	128.47	2 264.34
013917 fact 1043860330			25/08/2022	425.58	23.41	448.99
014447 compteur D14FE023735T/Fact 1046109985			24/03/2023	46.59	1.74	48.33
014585 Compteur eau 926739			25/05/2023	78.37	7.35	85.72
014767 compteur eau D14FE023735T			30/08/2023	442.38	24.16	466.54
24-62272 compteur eau D14FE023735T			23/02/2024	49.24	1.88	51.12
24-62274 compteur eau D14FE023735T			23/02/2024	523.52	38.53	562.05
015563 compteur eau D14FE023735T			25/07/2024	483.09	25.73	508.82
015587 compteur eau D14FE023735T			25/09/2024	87.10	5.67	92.77
23-08755 REMPLACEMENT 4 BARILLETTS POUR LE BASSIN		433.33		433.33	86.67	520.00
23-08755 REMPLACEMENT 4 BARILLETTS POUR LE BASSIN - JAUME		433.33		433.33	86.67	520.00
015039 REMPLACEMENT 4 BARILLETTS POUR LE BASSIN			22/12/2023	433.33	86.67	520.00
23-08804 REMPLACEMENT SERRURE CASSE PORTAIL BASSIN		95.00		95.00	19.00	114.00
23-08804 REMPLACEMENT SERRURE CASSE PORTAIL BASSIN - JAUME		95.00		95.00	19.00	114.00
015040 REMPLACEMENT SERRURE CASSE PORTAIL BASSIN			22/12/2023	95.00	19.00	114.00
23-08805 DESTRUCTION ET ENLEVEMENT NID DE FRELONS		130.00		130.00	26.00	156.00
23-08805 DESTRUCTION ET ENLEVEMENT NID DE FRELONS - AB CLEAN		130.00		130.00	26.00	156.00
015010 DESTRUCTION ET ENLEVEMENT NID DE FRELONS			22/12/2023	130.00	26.00	156.00
23-08831 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		4 402.48		4 402.48	827.51	5 229.99
23-08831 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441 - EDF		4 402.48		4 402.48	827.51	5 229.99
015019 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441			11/12/2023	1 470.90	283.59	1 754.49
24-62180 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441			12/02/2024	43.40	2.39	45.79
24-62314 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441			12/03/2024	1 293.06	250.65	1 543.71
24-62456 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441			10/04/2024	560.72	104.24	664.96



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Règlements					Réglié TTC	
Intitulé	Engagé HT	Date	Réglié HT	Réglié TVA		
24-62705 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		10/06/2024	949.52	181.97	1 131.49	
24-62953 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		12/08/2024	43.40	2.39	45.79	
24-63306 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		12/11/2024	41.48	2.28	43.76	
23-08858 TIRAGE FIBRE ESAT UNIK	1 978.00		1 978.00	395.60	2 373.60	
23-08858 TIRAGE FIBRE ESAT UNIK - INEO INFRACOM	1 978.00		1 978.00	395.60	2 373.60	
015260 TIRAGE FIBRE ESAT UNIK						
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	925 207.43	26/03/2024	1 978.00	395.60	2 373.60	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - ABR SIGNAL	10 924.50		935 249.46	187 077.09	1 122 326.56	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - BUESA SAS			10 924.50		10 924.50	
013888 AC7 M1271.31		25/08/2022	2 700.00		2 700.00	
015146 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		23/02/2024	8 224.50		8 224.50	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - BUESA SAS	158 786.65		160 850.88	32 170.18	193 021.06	
276-31 Avance		25/11/2021	8 272.18		8 272.18	
013233 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		25/11/2021	145 167.37	30 687.91	175 855.28	
015146 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		23/02/2024	7 411.33	1 482.27	8 893.60	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - CARMINATI	232 862.08		235 773.39	47 154.68	282 928.07	
276-31 Avance		25/11/2021	11 632.37		11 632.37	
013233 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		25/11/2021	29 630.04	5 926.01	35 556.05	
013523 AC3 M276.31		25/02/2022	161 957.57	34 717.99	196 675.56	
013524 AC4 M276.31		25/02/2022	4 541.00	908.20	5 449.20	
013655 situation 5		25/04/2022	4 062.50	812.50	4 875.00	
013839 AC6 M276.31		24/06/2022	8 113.75	1 622.75	9 736.50	
014088 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		25/10/2022	7 951.31	1 590.26	9 541.57	
015146 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		23/02/2024	7 884.85	1 576.97	9 461.82	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - ROBERT	172 166.17		173 298.93	38 576.69	211 875.62	
276-31 Avance		25/11/2021	11 117.37		11 117.37	
013655 situation 5		25/04/2022	52 375.38	10 475.08	62 850.46	
013839 AC6 M276.31		24/06/2022	11 544.70	2 308.94	13 853.64	
013888 AC7 M1271.31		25/08/2022	55 385.37	14 108.60	69 493.97	
015146 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		23/02/2024	42 876.11	11 684.07	54 560.18	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - ROUNEAS TP	341 808.03		345 741.76	69 175.54	414 917.31	
276-31 Avance		07/10/2021	15 064.20		15 064.20	
013175 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		07/10/2021	212 662.31	44 676.76	257 339.07	
013233 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		25/11/2021	53 174.47	11 530.63	64 705.10	
013839 AC6 M276.31		24/06/2022	24 560.92	4 912.18	29 473.10	
013888 AC7 M1271.31		25/08/2022	11 875.25	2 375.05	14 250.30	
014088 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		25/10/2022	18 218.41	3 643.68	21 862.09	
015146 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		23/02/2024	10 186.21	2 037.24	12 223.45	
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - SIV CLOTURE	8 660.00		8 660.00		8 660.00	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglié HT	Règlements	
					Réglié TVA	Réglié TTC
013698 AC7 M1271.31			25/08/2022	8 660.00		8 660.00
276-33 LOT 3 - ESPACES VERTS		45 929.80		43 633.31	8 726.66	52 359.97
276-33 LOT 3 - ESPACES VERTS - GRC PAYSAGE		45 929.80		43 633.31	8 726.66	52 359.97
013579 AC1 M276.33			25/03/2022	15 147.56	3 029.51	18 177.07
013793 1276.33 situation 2 grc paysage			24/06/2022	10 051.00	2 010.20	12 061.20
014679 LOT 3 - ESPACES VERTS			23/06/2023	12 497.25	2 499.45	14 996.70
014949 LOT 3 - ESPACES VERTS			27/11/2023	2 280.00	456.00	2 736.00
015875 LOT 3 - ESPACES VERTS			24/12/2024	3 657.50	731.50	4 389.00
EDF CONSO POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571		5 999.32		5 999.32	927.58	6 926.90
EDF CONSO POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571 - EDF CT		5 999.32		5 999.32	927.58	6 926.90
014830 POSTE PDL 25873371831571			21/09/2023	2 343.01	333.60	2 676.61
24-62275 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			21/02/2024	319.73	58.79	378.52
015256 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			25/03/2024	2 187.03	297.13	2 484.16
015324 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			22/04/2024	231.34	41.12	272.46
015454 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			21/06/2024	237.30	42.31	279.61
015494 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			08/07/2024	202.42	69.24	271.66
015613 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			21/08/2024	234.06	42.16	276.22
015741 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			23/10/2024	244.43	43.23	287.66
LC 2021.1001 REMISE EN ETAT ESPACES VERTS		1 350.00		1 350.00	270.00	1 620.00
LC 2021.1001 REMISE EN ETAT ESPACES VERTS - C.M.E.V.E sas (EX		1 350.00		1 350.00	270.00	1 620.00
21-56429 LC 2021.1001 M1276						
LC 2021.1024 LC 2021.1024 HYDROCOURAGE ET VIDANGE			25/02/2021	1 350.00	270.00	1 620.00
LC 2021.1024 LC 2021.1024 HYDROCOURAGE ET VIDANGE - MPJD SARL		1 918.00		1 918.00	383.60	2 301.60
21-57893 LC 2021.1024 HYDROCOURAGE ET VIDANGE		1 918.00		1 918.00	383.60	2 301.60
LC2024.1001 ENTRETIEN DES EV		2 650.00	25/11/2021	1 918.00	383.60	2 301.60
LC2024.1001 ENTRETIEN DES EV - ESAT VERONIQUE UNAPEI30		2 650.00		2 650.00	530.00	3 180.00
015314 ENTRETIEN DES EV		2 650.00	24/05/2024	2 650.00	530.00	3 180.00
15 HONORAIRES		329 732.17		331 384.51	65 260.78	396 645.29
1501 Métrise d'oeuvre		203 950.83		213 814.17	42 196.63	256 010.80
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°		953.83		953.83	151.79	1 105.62
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°		953.83		953.83	151.79	1 105.62
015747 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030			28/10/2024	385.83	56.58	442.41
015876 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n° 258193920822030			27/12/2024	568.00	95.21	663.21
2009/1007/0 ASSISTANCE MO		1 500.00		1 500.00	294.00	1 794.00
2009/1007/0 ASSISTANCE MO - SITETUDES SAS		1 500.00		1 500.00	294.00	1 794.00
0001 1276 SITETUDES SAS AC 0001 2009/1007			29/05/2009	1 500.00	294.00	1 794.00
276-07 Marché MOE réalisation fossé pluvial		7 425.00		7 425.00	1 485.00	8 910.00
276-07 Marché MOE réalisation fossé pluvial - MEDIAE SARL		7 425.00		7 425.00	1 485.00	8 910.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Engagé HT			Règlements		
Intitulé	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
006711 Marché MOE réalisation fossé pluvial	25/06/2015	1 864.00	372.80	2 236.80	
007121 276-07 Marché MOE réalisation fossé pluvial	23/10/2015	2 965.70	593.14	3 558.84	
007556 Marché MOE réalisation fossé pluvial	25/02/2016	1 839.58	367.92	2 207.50	
008446 Marché MOE réalisation fossé pluvial	25/10/2016	560.32	112.06	672.38	
010024 Marché MOE réalisation fossé pluvial	24/11/2017	195.40	39.08	234.48	
276-08 Marché de maîtrise d'oeuvre - PS Tranche 2	31 060.00	31 004.80	6 200.96	37 205.76	
276-08 Marché de maîtrise d'oeuvre - PS Tranche 2 - SEIRI	31 060.00	31 004.80	6 200.96	37 205.76	
013747 2204-0299N					
014042 M1276-08 Situation n°2 MOE	25/05/2022	5 520.00	1 104.00	6 624.00	
014102 Marché de maîtrise d'oeuvre - PS Tranche 2	25/10/2022	9 437.20	1 887.44	11 324.64	
015444 Marché de maîtrise d'oeuvre - PS Tranche 2	25/10/2022	13 591.20	2 718.24	16 309.44	
276/03/0 SITETUDES MOE	25/06/2024	2 456.40	491.28	2 947.68	
276/03/0 SITETUDES MOE - SITETUDES SAS	160 252.00	172 652.00	34 010.11	206 662.11	
0001 1276 SITETUDES SAS AC 0001 276/03	160 252.00	172 652.00	34 010.11	206 662.11	
0002 1276 SITETUDES SAS AC 0002 276/03	31/01/2007	3 720.00	729.12	4 449.12	
0003 1276 SITETUDES SAS AC 0003 276/03	28/02/2007	8 680.00	1 701.28	10 381.28	
0004 1276 SITETUDES SAS AC 0004 276/03	31/06/2007	17 980.00	3 524.08	21 504.08	
0005 1276 SITETUDES SAS AC 0005 276/03	30/11/2007	1 860.00	364.56	2 224.56	
0006 1276 SITETUDES SAS AC 0006 276/03	31/12/2007	8 370.00	1 640.52	10 010.52	
0007 1276 SITETUDES SAS AC 0007 276/03	31/03/2008	2 232.00	437.47	2 669.47	
0008 1276 SITETUDES SAS AC 0008 276/03	31/03/2008	2 232.00	437.47	2 669.47	
0009 1276 SITETUDES SAS AC 0009 276/03	30/04/2008	4 092.00	802.03	4 894.03	
0010 1276 SITETUDES SAS AC 0010 276/03	30/06/2008	1 302.00	255.19	1 557.19	
0011 1276 SITETUDES SAS AC 0011 276/03	30/06/2008	2 790.00	546.84	3 336.84	
0012 1276 SITETUDES SAS AC 0012 276/03	31/07/2008	1 934.40	379.14	2 313.54	
0013 1276 SITETUDES SAS AC 0013 276/03	30/09/2008	1 785.60	349.98	2 135.58	
0014 1276 SITETUDES SAS AC 0014 276/03	28/11/2008	372.00	72.91	444.91	
0015 1276 SITETUDES SAS AC 0015 276/03	31/12/2008	697.50	136.71	834.21	
09-03198 SITETUDES MOE	31/03/2009	3 580.50	701.78	4 282.28	
10-04469 27601 MOE ZAC ST LAURENT DES ARBRES	27/11/2009	21 000.00	4 116.00	25 116.00	
000959 MOE ZAC ST LAURENT DES ARBRES	26/01/2010	372.00	72.91	444.91	
002663 SITETUDES MOE	25/01/2011	17 500.00	3 430.00	20 930.00	
003652 SITETUDES MOE- MISSIONS AVENANT	23/03/2012	7 500.00	1 470.00	8 970.00	
004657 SITETUDES MOE	21/12/2012	7 000.00	1 372.00	8 372.00	
004658 SITETUDES MOE	25/11/2013	4 220.00	827.12	5 047.12	
004716 SITETUDES MOE	25/11/2013	3 010.01	589.96	3 599.97	
004826 SITETUDES MOE	24/12/2013	2 409.99	472.36	2 882.35	
004998 SITETUDES MOE	24/01/2014	5 430.01	1 064.28	6 494.29	
	25/02/2014	3 020.00	604.00	3 624.00	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
005257 SITETUDES MOE		30/04/2014	12 519.88	2 503.98
005299 SITETUDES MOE		26/05/2014	5 170.00	1 034.00
005431 SITETUDES MOE		25/06/2014	3 730.70	746.14
005515 SITETUDES MOE		25/07/2014	2 089.52	417.90
005655 SITETUDES MOE		27/08/2014	429.60	85.92
006516 SITETUDES MOE		24/04/2015	358.00	71.60
006517 SITETUDES MOE		24/04/2015	1 718.60	343.72
007744 SITETUDES MOE		25/04/2016	13 545.69	2 709.14
27606/0 SUIVI PC			278.54	54.77
27606/0 SUIVI PC - NEVIERE Architecte			278.54	54.77
002177 SUIVI PC		25/10/2011	233.34	45.73
005435 SUIVI PC		25/06/2014	45.20	9.04
LC2024.1007 LC2024.1007 ENTRETIEN ESPACE VERT T2	2 760.00			
LC2024.1007 LC2024.1007 ENTRETIEN ESPACE VERT T2 - GRC PAYSAGE	2 760.00			
1503 Urbaniste	61 899.00		61 899.00	12 178.26
2012/1006 Mission complémentaire PC lot 10	400.00		400.00	78.40
2012/1006 Mission complémentaire PC lot 10 - NEVIERE Architecte	400.00		400.00	78.40
12-19750 Mission complémentaire PC lot 10	400.00	24/05/2012	400.00	78.40
276-05 MISSION SUIVI DE PC	2 406.00		2 424.00	483.60
276-05 MISSION SUIVI DE PC - UBAX	2 406.00		2 424.00	483.60
004619 MISSION SUIVI DE PC		25/11/2013	300.00	58.80
005059 MISSION SUIVI DE PC		26/03/2014	300.00	60.00
005588 MISSION SUIVI DE PC		26/08/2014	600.00	120.00
005589 MISSION SUIVI DE PC		26/08/2014	606.00	121.20
005656 MISSION SUIVI DE PC		26/08/2014	-600.00	-120.00
006022 MISSION SUIVI DE PC		24/12/2014	606.00	121.20
007200 276-05 SUIVI DE PC		25/11/2015	612.00	122.40
27602B/0 URBANISTE - SITEA	9 774.11		9 774.11	1 915.73
27602B/0 URBANISTE - SITEA - ABDELWAHED NADIA	2 461.78		2 461.78	482.51
0001 1276 ABDELWAHED NADIA AC 0001 27602B		29/08/2008	2 461.78	482.51
27602B/0 URBANISTE - SITEA - AMPHOUX GILES	2 062.50		2 062.50	404.25
0002 1276 AMPHOUX GILES AC 0002 27602B		30/09/2008	2 062.50	404.25
27602B/0 URBANISTE - SITEA - BODIN Clement	2 461.78		2 461.78	482.51
0001 1276 BODIN Clement AC 0001 27602B		29/08/2008	2 461.78	482.51
27602B/0 URBANISTE - SITEA - PUECH Patricia	2 788.05		2 788.05	546.46
0001 1276 PUECH Patricia AC 0001 27602B		29/08/2008	2 788.05	546.46
27602C/0 URBANISTE	34 350.89		34 350.89	6 732.77
27602C/0 URBANISTE - AMPHOUX GILES	3 062.50		3 062.50	600.25



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Règlements		
				Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
0001 1276 AMPHOUX GILES AC 0001 27602C			27/02/2009	2 062.50	404.25	2 466.75
003106 URBANISTE			25/07/2012	1 000.00	196.00	1 196.00
27602C/0 URBANISTE - UBAK		31 288.39		31 288.39	6 132.52	37 420.91
0001 1276 UBAK AC 0001 27602C			27/02/2009	5 613.39	1 100.22	6 713.61
0002 1276 UBAK AC 0002 27602C			30/06/2009	1 375.00	269.50	1 644.50
09-01154 URBANISTE			31/08/2009	4 125.00	808.50	4 933.50
09-01156 URBANISTE			31/08/2009	4 125.00	808.50	4 933.50
003106 URBANISTE			25/07/2012	16 050.00	3 145.80	19 195.80
27606/0 SUIVI PC		6 360.00		6 360.00	1 249.76	7 609.76
27606/0 SUIVI PC - NEVIERE Architecte.		6 360.00		6 360.00	1 249.76	7 609.76
0001 1276 NEVIERE Architecte AC 0001 276/06			30/04/2008	1 900.00	372.40	2 272.40
0002 1276 NEVIERE Architecte AC 0002 27606			28/11/2008	1 660.00	325.36	1 985.36
002177 SUIVI PC			25/10/2011	2 000.00	392.00	2 392.00
005435 SUIVI PC			25/06/2014	400.00	80.00	480.00
010698 SUIVI PC			25/04/2018	400.00	80.00	480.00
LC 2017/1028 SUIVI DE 12 PC		3 000.00		3 000.00	600.00	3 600.00
LC 2017/1028 SUIVI DE 12 PC - TRIBECA ARCHITECTURE URBANISME		3 000.00		3 000.00	600.00	3 600.00
17-47577 SUIVI DE 12 PC			22/12/2017	900.00	180.00	1 080.00
18-48278 SUIVI DE 12 PC			25/01/2018	300.00	60.00	360.00
18-50589 SUIVI DE 12 PC			25/07/2018	300.00	60.00	360.00
19-52237 SUIVI DE 12 PC			25/03/2019	300.00	60.00	360.00
19-52409 SUIVI DE 12 PC			25/04/2019	900.00	180.00	1 080.00
19-52722 SUIVI DE 12 PC			24/05/2019	300.00	60.00	360.00
LC2019/1018 SUIVI 10 PC		3 000.00		1 800.00	360.00	2 160.00
LC2019/1018 SUIVI 10 PC - PUECH PATRICIA ARCHITECTE		3 000.00		1 800.00	360.00	2 160.00
20-54251 SUIVI 10 PC			25/01/2020	300.00	60.00	360.00
20-54578 SUIVI 10 PC			25/03/2020	900.00	180.00	1 080.00
20-54601 SUIVI 10 PC			25/03/2020	300.00	60.00	360.00
20-54980 SUIVI 10 PC			25/04/2020	300.00	60.00	360.00
LC2021.003 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD		5 650.00		3 790.00	758.00	4 548.00
LC2021.003 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD - PUECH		5 650.00		3 790.00	758.00	4 548.00
21-57892 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			25/11/2021	1 000.00	200.00	1 200.00
21-57958 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			25/11/2021	310.00	62.00	372.00
014328 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			24/02/2023	930.00	186.00	1 116.00
014359 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			24/02/2023	310.00	62.00	372.00
24-62276 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			23/02/2024	620.00	124.00	744.00
015577 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			25/07/2024	310.00	62.00	372.00
015635 LC 2021.003 MAJ CPAP TRANCHE 2 ZAC PLAN SUD			25/09/2024	310.00	62.00	372.00





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT		Date	Réglement		Réglements	
		Engagé HT		Date	Régle HT	Régle TVA	Régle TTC	Régle TTC
1504 C.S.P.S.		11 542.00			11 542.00	2 285.58		13 827.58
276-03B MISSION CSPS PLAN SUD		2 952.00			2 952.00	585.90		3 537.90
276-03B MISSION CSPS PLAN SUD - COORD TECH		2 952.00			2 952.00	585.90		3 537.90
004360 MISSION CSPS PLAN SUD - ETABLISSEMENT PGC				25/07/2013	216.00	42.34		258.34
004618 MISSION CSPS PLAN SUD				25/11/2013	456.00	89.38		545.38
004761 MISSION CSPS PLAN SUD				24/12/2013	456.00	89.38		545.38
004954 MISSION CSPS PLAN SUD				25/02/2014	456.00	91.20		547.20
005229 MISSION CSPS PLAN SUD				25/04/2014	456.00	91.20		547.20
005436 276-03 b - MISSION CSPS PLAN SUD				25/06/2014	456.00	91.20		547.20
006020 MISSION CSPS PLAN SUD		770.00		24/12/2014	770.00	154.00		924.00
276-10 276-10 CSPS FOSSE PLUVIAL - PLAN SUD - ST LAURENT DES ARBRES		770.00			770.00	154.00		924.00
276-10 276-10 CSPS FOSSE PLUVIAL - PLAN SUD - ST LAURENT DES ARBRES								
007017 276-10 CSPS FOSSE PLUVIAL - PLAN SUD - ST LAURENT DES ARBRES				25/08/2015	250.00	50.00		300.00
007201 276-10 CSPS FOSSE PLUVIAL - PLAN SUD - ST LAURENT DES ARBRES				25/11/2015	336.00	67.20		403.20
009599 276-10 CSPS FOSSE PLUVIAL - PLAN SUD - ST LAURENT DES ARBRES				23/06/2017	184.00	36.80		220.80
27604/0 BUREAU VERITAS / CSPS		4 580.00			4 580.00	897.68		5 477.68
27604/0 BUREAU VERITAS / CSPS - BUREAU VERITAS		4 580.00			4 580.00	897.68		5 477.68
0001 1276 BUREAU VERITAS AC 0001 27604				31/08/2007	560.00	109.76		669.76
0002 1276 BUREAU VERITAS AC 0002 27604				30/11/2007	320.00	62.72		382.72
0003 1276 BUREAU VERITAS AC 0003 27604				31/12/2007	400.00	78.40		478.40
0004 1276 BUREAU VERITAS AC 0004 27604				31/01/2008	400.00	78.40		478.40
0005 1276 BUREAU VERITAS AC 0005 27604				31/03/2008	400.00	78.40		478.40
0006 1276 BUREAU VERITAS AC 0006 27604				31/03/2008	400.00	78.40		478.40
0007 1276 BUREAU VERITAS AC 0007 27604				30/04/2008	400.00	78.40		478.40
0008 1276 BUREAU VERITAS AC 0008 27604				30/06/2008	400.00	78.40		478.40
0009 1276 BUREAU VERITAS AC 0009 27604				29/08/2008	400.00	78.40		478.40
0010 1276 BUREAU VERITAS AC 0010 27604				31/10/2008	310.00	60.76		370.76
0011 1276 BUREAU VERITAS AC 0011 27604				28/11/2008	310.00	60.76		370.76
0012 1276 BUREAU VERITAS AC 0012 27604				31/12/2008	280.00	54.88		334.88
279.29 MISSION CSPS TRANCHE 2 PLAN SUD		3 240.00			3 240.00	648.00		3 888.00
279.29 MISSION CSPS TRANCHE 2 PLAN SUD - APAVE SUD EUROPE SAS		3 240.00			3 240.00	648.00		3 888.00
012689 MISSION CSPS TRANCHE 2 PLAN SUD				25/01/2021	324.00	64.80		388.80
012759 MISSION CSPS TRANCHE 2 PLAN SUD NH2 M1276.29				25/02/2021	648.00	129.60		777.60
013060 MISSION CSPS TRANCHE 2 PLAN SUD				23/07/2021	324.00	64.80		388.80
013144 MISSION CSPS TRANCHE 2 PLAN SUD				27/09/2021	648.00	129.60		777.60
013302 MISSION CSPS PLAN SUD				24/12/2021	486.00	97.20		583.20
013510 222034313				25/02/2022	486.00	97.20		583.20
013905 22217742				25/07/2022	324.00	64.80		388.80



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Régie HT	Règlements	
					Régie TVA	Régie TTC
1505 GEOMETRE		28 135.45		25 622.45	1 935.19	30 557.64
2006/088/0 GEO MISSIONS LC 2006/088		400.00		400.00	78.40	478.40
2006/088/0 GEO MISSIONS LC 2006/088 - GEO MISSIONS		400.00		400.00	78.40	478.40
0001 1276 GEO MISSIONS AC 0001 2006/088		31/10/2006		400.00	78.40	478.40
2009/1039 LC 2009/1039 GEO MISSIONS		650.00				
2009/1039 LC 2009/1039 GEO MISSIONS - GEO MISSIONS		650.00				
276-09 B MISSION GEOMETRE PLAN SUD		15 017.50		15 017.50	2 989.50	18 007.00
276-09 B MISSION GEOMETRE PLAN SUD - GEO MISSIONS		15 017.50		15 017.50	2 989.50	18 007.00
004278 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			25/07/2013	100.00	19.60	119.60
004822 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			24/01/2014	3 400.00	666.40	4 066.40
005889 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			25/11/2014	7 100.00	1 420.00	8 520.00
005944 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			25/11/2014	2 980.00	596.00	3 576.00
006900 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			28/08/2015	1 050.00	210.00	1 260.00
007898 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			25/05/2016	300.00	60.00	360.00
010364 MISSION GEOMETRE PLAN SUD			25/01/2018	87.50	17.50	105.00
27609/0 GEOMETRE / GEO MISSIONS		10 050.00		8 187.00	1 604.65	9 791.65
27609/0 GEOMETRE / GEO MISSIONS - GEO MISSIONS		10 050.00		8 187.00	1 604.65	9 791.65
0002 1276 GEO MISSIONS AC 0002 27609			30/11/2007	900.00	176.40	1 076.40
0003 1276 GEO MISSIONS AC 0003 27609			31/01/2008	250.00	49.00	299.00
0004 1276 GEO MISSIONS AC 0004 27609			31/03/2008	1 700.00	333.20	2 033.20
0005 1276 GEO MISSIONS AC 0005 27609			30/09/2008	350.00	68.60	418.60
0006 1276 GEO MISSIONS AC 0006 27609			30/09/2008	2 650.00	558.60	3 408.60
0007 1276 GEO MISSIONS AC 0007 27609			31/12/2008	800.00	156.80	956.80
09-03824 F3082 276 09 ZAC SAINT LAURENT DES ARBRES			28/12/2009	150.00	29.40	179.40
10-06936 276-09 GEOMETRE / GEO MISSIONS			26/05/2010	200.00	39.20	239.20
001552 GEOMETRE / GEO MISSIONS			25/05/2011	300.00	58.80	358.80
001695 GEOMETRE / GEO MISSIONS		1 340.00	24/06/2011	687.00	134.65	821.65
LC 2012/1025 Relevé zone d'habitation parcelles 242 - 243 - Piquetage + Plan		1 340.00		1 340.00	262.64	1 602.64
LC 2012/1025 Relevé zone d'habitation parcelles 242 - 243 - Piquetage + Plan		1 340.00		1 340.00	262.64	1 602.64
12-23003 Relevé zone d'habitation parcelles 242 - 243 - Piquetage + Plan			21/12/2012	1 340.00	262.64	1 602.64
TAXE FONCIERE TAXE FONCIERE		677.95		677.95		677.95
TAXE FONCIERE TAXE FONCIERE - TRESOR PUBLIC		677.95		677.95		677.95
015675 TAXE FONCIERE 2024			15/10/2024	677.95		677.95
1505 DIVERS		21 162.89		18 506.89	3 665.12	22 172.01
2008/1036/0 ETUDE DE SOL		3 790.00		3 790.00	742.84	4 532.84
2008/1036/0 ETUDE DE SOL - ABE SOL		3 790.00		3 790.00	742.84	4 532.84
0001 1276 ABE SOL AC 0001 2008/1036			29/05/2009	3 790.00	742.84	4 532.84
2010/1022 LC 2010/1022		1 000.00		1 000.00	196.00	1 196.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglié HT	Réglié TVA
2010/1022 LC 2010/1022 - MEDIAE SARL	1 000.00		1 000.00	196.00
10-09344 LC 2010/1022		25/08/2010	1 000.00	196.00
2014/1015 REMBOURSEMENT FRAS DEPLACEMENT AFF. SEGARD/ARCHEN	516.40		516.40	89.16
2014/1015 REMBOURSEMENT FRAS DEPLACEMENT AFF. SEGARD/ARCHEN	516.40		516.40	89.16
16-38825 REMBOURSEMENT FRAS DEPLACEMENT AFF. SEGARD/ARCHEN		25/03/2016	204.00	40.80
16-40405 REMBOURSEMENT FRAS DEPLACEMENT AFF. SEGARD/ARCHEN		24/06/2016	312.40	48.36
2014/1020 ELABORATION PORTER A CONNAISSANCE LOI SUR L'EAU	2 320.00		2 320.00	464.00
2014/1020 ELABORATION PORTER A CONNAISSANCE LOI SUR L'EAU	2 320.00		2 320.00	464.00
14-32832 ELABORATION PORTER A CONNAISSANCE LOI SUR L'EAU		24/12/2014	2 320.00	464.00
276-328 Marché complémentaire procédure d'expropriation	8 920.00		2 320.00	464.00
276-328 Marché complémentaire procédure d'expropriation	8 920.00		6 264.00	1 252.80
004955 Marché complémentaire procédure d'expropriation		25/02/2014	6 264.00	1 252.80
005098 Marché complémentaire procédure d'expropriation		26/03/2014	66.00	13.20
005239 Marché complémentaire procédure d'expropriation		25/04/2014	6 066.00	1 213.20
007899 Marché complémentaire procédure d'expropriation		25/05/2016	56.00	13.20
LC 2014/1015 DOSSIER ARCHEN EXPRO (EXPERTISE BIEN DEFENSE CAA	4 114.00		66.00	13.20
LC 2014/1015 DOSSIER ARCHEN EXPRO (EXPERTISE BIEN DEFENSE CAA	4 114.00		4 114.00	822.80
14-32117 DOSSIER ARCHEN EXPRO (EXPERTISE BIEN DEFENSE CAA		24/10/2014	4 114.00	822.80
LC 2020/1017 CONSTAT HUISSIER LOT 21	502.49		502.49	97.52
LC 2020/1017 CONSTAT HUISSIER LOT 21 - LASCABES PATRICK HUISSIER DE	502.49		502.49	97.52
20-55849 CONSTAT HUISSIER LOT 21		24/12/2020	502.49	97.52
17 REMUNERATIONS	624 600.70		792 914.74	
1701 Rémunération sur dépenses	148 501.53		339 041.85	792 914.74
276.2014.121 REM SUR DEPENSES REGUL 2014	2 833.70		2 833.70	339 041.85
276.2014.121 REM SUR DEPENSES REGUL 2014 - SEGARD	2 833.70		2 833.70	2 833.70
15-33541 REM SUR DEPENSES REGUL 2014		03/03/2015	2 833.70	2 833.70
276.2018.105 REM COMPROMIS GERBOIN LOT 13 + ACTE SCI DELPHINE	6 253.10		6 253.10	6 253.10
276.2018.105 REM COMPROMIS GERBOIN LOT 13 + ACTE SCI DELPHINE	6 253.10		6 253.10	6 253.10
19-51846 REM COMPROMIS GERBOIN LOT 13 + ACTE SCI DELPHINE LOTS		25/01/2019	6 253.10	6 253.10
99999/05 REM SUR DEPENSES OPE 1276	139 414.73		329 955.05	329 955.05
99999/05 REM SUR DEPENSES OPE 1276 - SEGARD	139 414.73		329 955.05	329 955.05
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Octobre		30/11/2006	24.00	24.00
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Août		28/09/2007	1 296.00	1 296.00
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Septembre		31/10/2007	9.01	9.01
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Novembre		31/12/2007	202.26	202.26
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Décembre		31/01/2008	12 913.50	12 913.50
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Octobre		29/02/2008	50.34	50.34
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Janvier		29/02/2008	39.00	39.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Règlements		
				Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Février			31/03/2008	846.00		846.00
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Mars			30/04/2008	11 781.36		11 781.36
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Avril			30/05/2008	6 080.25		6 080.25
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Mai			30/06/2008	7 252.00		7 252.00
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Juin			31/07/2008	13 344.12		13 344.12
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Juillet			29/08/2008	5 055.26		5 055.26
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Août			30/09/2008	22 879.26		22 879.26
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Septembre			31/10/2008	642.46		642.46
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Octobre			28/11/2008	1 602.00		1 602.00
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Novembre			31/12/2008	11 779.00		11 779.00
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Décembre			30/01/2009	2 303.55		2 303.55
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Février			31/03/2009	592.54		592.54
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Mars			30/04/2009	214.83		214.83
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Avril			29/05/2009	832.79		832.79
0001 REM SUR DEPENSES OPE 1276 Mai			30/06/2009	440.72		440.72
000009 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2009			31/07/2009	82.50		82.50
000025 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2009			31/08/2009	683.23		683.23
000033 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2009			30/09/2009	532.50		532.50
000042 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2009			30/10/2009	562.74		562.74
000057 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2009			30/11/2009	12.27		12.27
000064 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2009			30/12/2009	748.05		748.05
000073 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2009			26/01/2010	1 674.30		1 674.30
000196 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2010			25/03/2010	109.99		109.99
000217 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2010			25/05/2010	417.75		417.75
000224 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2010			25/06/2010	12.00		12.00
000246 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2010			25/08/2010	290.39		290.39
000329 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2010			24/09/2010	87.74		87.74
000420 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2010			25/10/2010	134.34		134.34
000560 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2010			25/11/2010	8.22		8.22
000923 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2010			25/01/2011	201.88		201.88
001236 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2011			25/02/2011	1 055.23		1 055.23
001364 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2011			25/03/2011	247.51		247.51
001512 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2011			26/04/2011	271.15		271.15
001542 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2011			25/05/2011	389.64		389.64
001676 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2011			24/06/2011	90.61		90.61
001766 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2011			25/07/2011	229.87		229.87
001948 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2011			26/09/2011	199.69		199.69
002058 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2011			25/10/2011	100.28		100.28



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
002207 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2011		25/11/2011	147.91	
002309 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2011		23/12/2011	180.22	
002470 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2011		25/01/2012	88.80	
002648 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2012		24/02/2012	56.54	
002793 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2012		25/04/2012	450.00	
002836 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2012		25/05/2012	774.61	
002934 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2012		25/06/2012	24.00	
003119 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2012		25/07/2012	27.53	
003161 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2012		24/08/2012	1 086.79	
003253 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2012		25/09/2012	132.00	
003340 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2012		24/10/2012	85.50	
003461 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2012		23/11/2012	144.00	
003693 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2012		25/01/2013	500.40	
004024 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2013		25/03/2013	114.00	
004110 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2013		24/05/2013	-67.85	
004203 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2013		24/05/2013	543.30	
004286 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2013		25/06/2013	103.34	
004335 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2013		25/07/2013	1.52	
004397 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2013		26/08/2013	134.16	
004512 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2013		25/10/2013	183.30	
004630 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2013		25/11/2013	10.80	
004710 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2013		24/12/2013	12 808.04	
004821 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2013		24/01/2014	13 563.69	
14-28332 REM SUR DEPENSES OPE 1276		25/02/2014	-2 833.70	
005023 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2014		25/02/2014	6 207.68	
005139 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2014		25/03/2014	4 034.52	
005163 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2014		25/04/2014	7 980.78	
005380 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 1899		26/05/2014	3 256.12	
005465 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 1899		25/06/2014	5 333.95	
005513 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2014		25/07/2014	27 993.12	
005654 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2014		26/08/2014	11 980.17	
005684 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2014		25/09/2014	2 596.35	
005803 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2014		24/10/2014	11 532.47	
005970 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2014		25/11/2014	2 466.44	
005991 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2014		24/12/2014	5 999.28	
006150 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2014		23/01/2015	2 186.05	
006327 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2015		03/03/2015	306.78	
006415 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2015		25/03/2015	12.98	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
006535 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2015		24/04/2015	7.71	
006631 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2015		22/05/2015	126.92	126.92
006658 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2015		24/06/2015	43.68	43.68
006854 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2015		24/07/2015	2 048.00	2 048.00
007039 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2015		25/09/2015	258.78	258.78
007132 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2015		23/10/2015	22.90	22.90
007232 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2015		25/11/2015	625.72	625.72
007328 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2015		24/12/2015	6 240.81	6 240.81
007357 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2015		25/01/2016	1 300.74	1 300.74
007781 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2016		25/04/2016	164.55	164.55
007786 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2016		25/04/2016	36.68	36.68
007792 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2016		25/04/2016	70.01	70.01
007906 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2016		25/05/2016	927.10	927.10
008016 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2016		24/06/2016	27.92	27.92
008137 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2016		25/07/2016	140.97	140.97
008209 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2016		25/08/2016	152.15	152.15
008483 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2016		25/10/2016	15.96	15.96
008500 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2016		25/11/2016	423.74	423.74
008645 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2016		23/12/2016	104.67	104.67
008894 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2016		25/01/2017	-104.82	-104.82
009022 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2017		24/02/2017	1 061.56	1 061.56
009375 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2017		25/04/2017	501.56	501.56
009512 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2017		24/05/2017	27.60	27.60
009633 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2017		23/06/2017	29.45	29.45
009646 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2017		25/07/2017	20.63	20.63
009840 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2017		25/08/2017	303.92	303.92
009928 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2017		25/09/2017	34.37	34.37
010016 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2017		25/10/2017	52.07	52.07
010104 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2017		24/11/2017	396.65	396.65
010261 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2017		22/12/2017	76.13	76.13
010272 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2017		25/01/2018	184.03	184.03
010281 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2017		25/01/2018	-4.74	-4.74
010650 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2018		23/03/2018	237.32	237.32
010740 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2018		25/04/2018	28.64	28.64
010841 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2018		25/05/2018	92.74	92.74
010958 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2018		25/06/2018	29.87	29.87
011029 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2018		25/07/2018	93.32	93.32
011156 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2018		25/09/2018	171.09	171.09





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
011210 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2018		25/10/2018	230.79	
011258 REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2018		23/11/2018	417.82	
011386 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2018		25/01/2019	-1.78	
011447 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2018		25/01/2019	29.99	
011529 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2019		28/02/2019	253.96	
011575 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2019		25/03/2019	23.04	
011636 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2019		25/04/2019	47.99	
011684 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2019		24/05/2019	146.71	
011716 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2019		25/06/2019	74.99	
011769 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2019		25/07/2019	45.90	
011813 REM SUR DEPENSES OPE 1276 août 2019		23/08/2019	254.20	
011883 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2019		25/09/2019	366.85	
012009 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2019		25/11/2019	355.79	
012079 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2019		24/12/2019	122.77	
012209 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2020		25/02/2020	112.50	
012371 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2020		25/06/2020	151.90	
012450 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2020		25/08/2020	95.41	
012522 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2020		23/10/2020	1 753.62	
012636 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2020		24/12/2020	1 836.79	
012701 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2020		25/01/2021	573.45	
012781 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2021		25/02/2021	196.76	
012830 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2021		25/03/2021	168.50	
012883 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2021		23/04/2021	113.18	
012956 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2021		25/05/2021	68.16	
013275 REM SUR DEPENSES OPE 1276 novembre 2021		25/11/2021	15 830.49	
013388 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2021		24/12/2021	15 729.77	
013509 REM SUR DEPENSES OPE 1276 janvier 2022		09/02/2022	202.16	
013540 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2022		25/02/2022	48.22	
013638 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2022		25/03/2022	14 222.79	
013706 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2022		25/04/2022	940.45	
013857 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2022		24/06/2022	3 719.20	
013931 REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2022		25/07/2022	9 897.50	
014057 REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2022		23/09/2022	5 282.88	
014274 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2022		26/12/2022	3 268.97	
014412 REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2022		25/05/2023	33.94	
014489 REM SUR DEPENSES OPE 1276 février 2023		25/05/2023	137.02	
014547 REM SUR DEPENSES OPE 1276 mars 2023		25/05/2023	110.40	
014619 REM SUR DEPENSES OPE 1276 avril 2023		25/05/2023	460.51	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Réglié HT	Réglié TVA	Réglié TTC
014693	REM SUR DEPENSES OPE 1276 mai 2023		23/06/2023	4,70		4,70
014834	REM SUR DEPENSES OPE 1276 juillet 2023		30/08/2023	854,13		854,13
014943	REM SUR DEPENSES OPE 1276 octobre 2023		25/10/2023	661,60		661,60
015107	REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2023		05/01/2024	337,15		337,15
015224	REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2023		23/02/2024	103,77		103,77
015593	REM SUR DEPENSES OPE 1276 juin 2024		25/07/2024	5 794,23		5 794,23
015733	REM SUR DEPENSES OPE 1276 septembre 2024		25/09/2024	127,81		127,81
015927	REM SUR DEPENSES OPE 1276 décembre 2024		24/12/2024	309,95		309,95
1702	Rémunération sur recettes	272 809,78		258 726,56		258 726,56
0709254/0	Rem 3.5% compromis casino (70%)	57 575,00		57 575,00		57 575,00
0709254/0	Rem 3.5% compromis casino (70%) - SEGARD	57 575,00		57 575,00		57 575,00
0001 1276	SEGARD		31/01/2007			
0711393/0	Rem 3.5% vente casino (30% ACTE)	24 507,00		24 507,00		24 507,00
0711393/0	Rem 3.5% vente casino (30% ACTE) - SEGARD	24 507,00		24 507,00		24 507,00
0001 1276	SEGARD		31/01/2008			
0711425/0	Rem compromis PAYAM 70% CV	3 606,40		3 606,40		3 606,40
0711425/0	Rem compromis PAYAM 70% CV - SEGARD	3 606,40		3 606,40		3 606,40
0001 1276	SEGARD		31/01/2008			
0711481/0	Rem compromis 8EXHTI 70%	8 440,74		8 440,74		8 440,74
0711481/0	Rem compromis 8EXHTI 70% - SEGARD	8 440,74		8 440,74		8 440,74
0001 1276	SEGARD		31/01/2008			
12-02969	REM ACTE DE VENTE LOT 4 -MR GENNARINO	845,46		845,46		845,46
12-02969	REM ACTE DE VENTE LOT 4 -MR GENNARINO - SEGARD	845,46		845,46		845,46
12-22228	REM ACTE DE VENTE LOT 4 -MR GENNARINO		23/11/2012			
13-03583	REM SAS RICARDO - LOTS 1 ET 2 (3,5 % de la vente)	9 351,16		9 351,16		9 351,16
13-03583	REM SAS RICARDO - LOTS 1 ET 2 (3,5 % de la vente) - SEGARD	9 351,16		9 351,16		9 351,16
13-26223	REM SAS RICARDO - LOTS 1 ET 2 (3,5 % de la vente)		25/09/2013			
14-03838	REM SUR COMPROMIS	7 789,41		7 789,41		7 789,41
14-03838	REM SUR COMPROMIS - SEGARD	7 789,41		7 789,41		7 789,41
14-28283	REM SUR COMPROMIS		24/01/2014			
22-08342	REM ACTE LOT 16	986,37		986,37		986,37
22-08342	REM ACTE LOT 16 - SEGARD	986,37		986,37		986,37
013458	REM ACTE LOT 16		09/02/2022			
23-08609	REM COMPROMIS lots 22,23,24,27+ATELIER RELAIS 6,7,8	17 078,60		17 078,60		17 078,60
23-08609	REM COMPROMIS lots 22,23,24,27+ATELIER RELAIS 6,7,8 -	17 078,60		17 078,60		17 078,60
23-60480	REM COMPROMIS lots 22,23,24,27+ATELIER RELAIS 6,7,8		01/02/2023			
23-08648	REM ACTE COMMUNE parcelle c2266	2 000,00				
23-08648	REM ACTE COMMUNE parcelle c2266 - SEGARD	2 000,00				



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT		Date	Réglié HT	Règlements	
						Réglié TVA	Réglié TTC
23-08773	REM CESSIONS LOTS 25-28-29-31	8 405.48	8 405.48		8 405.48		8 405.48
23-08773	REM CESSIONS LOTS 25-28-29-31 - SEGARD	8 405.48	8 405.48		8 405.48		8 405.48
23-61522	REM CESSIONS LOTS 25-28-29-31			25/10/2023	8 405.48		8 405.48
23-61824	REM CESSIONS LOTS 25-28-29-31			25/10/2023	8 405.48		8 405.48
23-61825	REM CESSIONS LOTS 25-28-29-31			25/10/2023	8 405.48		8 405.48
24-08874	REM ACTE+COMPROMIS lot 28-26-27-31	7 430.04	7 430.04		6 821.93		6 821.93
24-08874	REM ACTE+COMPROMIS lot 28-26-27-31 - SEGARD	7 430.04	7 430.04	26/01/2024	6 821.93		6 821.93
24-62120	REM ACTE+COMPROMIS lot 28-26-27-31			23/02/2024	7 430.04		7 430.04
24-62315	regul trop percu lot 25				-608.11		-608.11
25-09169	REM ACTE+COMPROMIS lot 22,23,24,25,29,32,30	11 475.11	11 475.11				
25-09169	REM ACTE+COMPROMIS lot 22,23,24,25,29,32,30 - SEGARD	11 475.11	11 475.11				
276.2008.015/0	Rem compromis KINOWSKI	1 960.00	1 960.00		1 960.00		1 960.00
276.2008.015/0	Rem compromis KINOWSKI - SEGARD	1 960.00	1 960.00	29/02/2008	1 960.00		1 960.00
0001 1276	SEGARD				2 010.96		2 010.96
276.2008.120/0	Rem compromis PILLET & BONGENDRE	2 010.96	2 010.96		2 010.96		2 010.96
276.2008.120/0	Rem compromis PILLET & BONGENDRE - SEGARD	2 010.96	2 010.96	29/08/2008	2 010.96		2 010.96
0001 1276	SEGARD				2 010.96		2 010.96
276.2008.151/0	Rem Vente PAYAN 30%	1 545.60	1 545.60		1 545.60		1 545.60
276.2008.151/0	Rem Vente PAYAN 30% - SEGARD	1 545.60	1 545.60	30/09/2008	1 545.60		1 545.60
0001 1276	SEGARD				1 545.60		1 545.60
276.2008.236/0	Rem Vente JPC	861.84	861.84		861.84		861.84
276.2008.236/0	Rem Vente JPC - SEGARD	861.84	861.84	30/01/2009	861.84		861.84
0001 1276	SEGARD				840.00		840.00
276.2009.075	Facture remuneration 2009.075	840.00	840.00		840.00		840.00
276.2009.075	Facture remuneration 2009.075 - SEGARD	840.00	840.00	31/08/2009	840.00		840.00
09-01520	Facture remuneration 2009.075				840.00		840.00
276.2009.076	facture remuneration 2009.076	1 000.00	1 000.00		1 000.00		1 000.00
276.2009.076	facture remuneration 2009.076 - SEGARD	1 000.00	1 000.00	31/08/2009	1 000.00		1 000.00
09-01519	facture remuneration 2009.076				3 617.46		3 617.46
276.2009.129 F	276.2009.129 - SEGARD	3 617.46	3 617.46		3 617.46		3 617.46
276.2009.129 F	276.2009.129 - SEGARD	3 617.46	3 617.46	30/12/2009	3 617.46		3 617.46
09-03386 F	276.2009.129				3 617.46		3 617.46
276.2009.193	CESSION PLATON LOT 10	1 960.00	1 960.00		1 960.00		1 960.00
276.2009.193	CESSION PLATON LOT 10 - SEGARD	1 960.00	1 960.00	26/01/2010	1 960.00		1 960.00
10-04258	CESSION PLATON LOT 10				1 960.00		1 960.00
276.2009.196		3 000.00	3 000.00		3 000.00		3 000.00
276.2009.196	- SEGARD	3 000.00	3 000.00	26/01/2010	3 000.00		3 000.00
10-04254	276.2009.196				3 000.00		3 000.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
276.2010.022 F 276.2010.022 REM SEGARD ACQUISITIONS PARCELLE C 204	1 000.00		1 000.00	1 000.00
276.2010.022 F 276.2010.022 REM SEGARD ACQUISITIONS PARCELLE C 204	1 000.00		1 000.00	1 000.00
10-06379 F 276.2010.022 REM SEGARD ACQUISITIONS PARCELLE C 204		23/04/2010	1 000.00	1 000.00
276.2010.058 Rem 3,5 % compromis (70%) DAURELLE lot 7	4 439.40		4 439.40	4 439.40
276.2010.058 Rem 3,5 % compromis (70%) DAURELLE lot 7 - SEGARD	4 439.40		4 439.40	4 439.40
10-08329 Rem 3,5 % compromis (70%) DAURELLE lot 7		27/07/2010	4 439.40	4 439.40
276.2010.072 Rem 3,5 % compromis (70%) DAUMAS lot 8	2 475.48		2 475.48	2 475.48
276.2010.072 Rem 3,5 % compromis (70%) DAUMAS lot 8 - SEGARD	2 475.48		2 475.48	2 475.48
10-09660 Rem 3,5 % compromis (70%) DAUMAS lot 8		24/09/2010	2 475.48	2 475.48
276.2011.075 Rem compromise lots 6 Sud Ascenseur - lot 4 Gennarino et acte	5 607.14		5 607.14	5 607.14
276.2011.075 Rem compromise lots 6 Sud Ascenseur - lot 4 Gennarino et acte	5 607.14		5 607.14	5 607.14
11-17026 Rem compromise lots 6 Sud Ascenseur - lot 4 Gennarino et acte		25/10/2011	8 082.62	8 082.62
11-17044 Rem compromise lots 6 Sud Ascenseur - lot 4 Gennarino et acte		25/10/2011	-2 475.48	-2 475.48
276.2011.100 Rem 3,5 % lot 7 SCI AMBRANAIS	1 902.60		1 902.60	1 902.60
276.2011.100 Rem 3,5 % lot 7 SCI AMBRANAIS - SEGARD	1 902.60		1 902.60	1 902.60
11-18066 Rem 3,5 % lot 7 SCI AMBRANAIS		23/12/2011	1 902.60	1 902.60
276.2014.071 REM SUR ACTES Ricardo et Manahloff et COMPROMIS lots	14 547.35		14 547.35	14 547.35
276.2014.071 REM SUR ACTES Ricardo et Manahloff et COMPROMIS lots	14 547.35		14 547.35	14 547.35
15-33117 REM SUR ACTES Ricardo et Manahloff et COMPROMIS lots		23/01/2015	14 547.35	14 547.35
276.2014.122 CESSION LOT 19 SCI PILGRIM	1 132.48		1 132.48	1 132.48
276.2014.122 CESSION LOT 19 SCI PILGRIM - SEGARD	1 132.48		1 132.48	1 132.48
15-33542 CESSION LOT 19 SCI PILGRIM		03/03/2015	1 132.48	1 132.48
276.2015.073 CESSION LOT 14 STE DAVANIER (acte)	918.22		918.22	918.22
276.2015.073 CESSION LOT 14 STE DAVANIER (acte) - SEGARD	918.22		918.22	918.22
16-38135 CESSION LOT 14 STE DAVANIER (acte)		25/01/2016	918.22	918.22
276.2016.042 CESSIONS lots 3,4,5 - 12 - 9,10,11	26 665.95		26 665.95	26 665.95
276.2016.042 CESSIONS lots 3,4,5 - 12 - 9,10,11 - SEGARD	26 665.95		26 665.95	26 665.95
16-41454 CESSIONS lots 3,4,5 - 12 - 9,10,11		23/09/2016	26 665.95	26 665.95
276.2017.043 REM COMPROMIS DAURELLE LOT 4	2 465.93		2 465.93	2 465.93
276.2017.043 REM COMPROMIS DAURELLE LOT 4 - SEGARD	2 465.93		2 465.93	2 465.93
17-46978 REM COMPROMIS DAURELLE LOT 4		25/09/2017	2 465.93	2 465.93
276.2017.059 REM COMPROMIS MIZANDJIAN LOT 18	2 049.55		2 049.55	2 049.55
276.2017.059 REM COMPROMIS MIZANDJIAN LOT 18 - SEGARD	2 049.55		2 049.55	2 049.55
17-47543 REM COMPROMIS MIZANDJIAN LOT 18		24/11/2017	2 049.55	2 049.55
276.2018.026 REM COMPROMIS VALLEE LOT 17	2 341.96		2 341.96	2 341.96
276.2018.026 REM COMPROMIS VALLEE LOT 17 - SEGARD	2 341.96		2 341.96	2 341.96
18-50381 REM COMPROMIS VALLEE LOT 17		25/07/2018	2 341.96	2 341.96
276.2018.043 REM VENTE SCI SALVJA (lot18)	878.38		878.38	878.38





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT		Date	Réglé HT	Règlements	
						Réglé TVA	Réglé TTC
276.2018.043	REM VENTE SCI SALVIA (lot16) - SEGARD	878.38			878.38		878.38
18-50916	REM VENTE SCI SALVIA (lot18)			25/09/2018	878.38		878.38
276.2018.055	REM COMPROMIS HOT LOT 20 + COMPROMIS GUERINEL LOT	7 091.89			7 091.89		7 091.89
276.2018.055	REM COMPROMIS HOT LOT 20 + COMPROMIS GUERINEL LOT	7 091.89			7 091.89		7 091.89
18-51350	REM COMPROMIS HOT LOT 20 + COMPROMIS GUERINEL LOT 15			23/11/2018	7 091.89		7 091.89
276.2019.0055	REM ACTES LOTS 20 ET 15 + COMPROMIS LOTS 21 ET 6,7,8	15 292.20			15 292.20		15 292.20
276.2019.0055	REM ACTES LOTS 20 ET 15 + COMPROMIS LOTS 21 ET 6,7,8	15 292.20			15 292.20		15 292.20
19-54177	REM ACTES LOTS 20 ET 15 + COMPROMIS LOTS 21 ET 6,7,8			24/01/2020	15 292.20		15 292.20
276.2019.027	REM ACTE LOT 13 + ACTE LOT 4 + PUV LOT 7 + PUV LOT 16	6 710.93			6 710.93		6 710.93
276.2019.027	REM ACTE LOT 13 + ACTE LOT 4 + PUV LOT 7 + PUV LOT 16	6 710.93			6 710.93		6 710.93
19-53503	REM ACTE LOT 13 + ACTE LOT 4 + PUV LOT 7 + PUV LOT 16			25/10/2019	6 710.93		6 710.93
276.2020.0012	REM VENTE CORTENBOX (lot 17)	1 003.69			1 003.69		1 003.69
276.2020.0012	REM VENTE CORTENBOX (lot 17) - SEGARD	1 003.69			1 003.69		1 003.69
20-55517	REM VENTE CORTENBOX (lot 17)			23/10/2020	1 003.69		1 003.69
1703	REM SUR-ACQUISITIONS	63 840.00			63 840.00		63 840.00
0506416/0	REM sur acquisitions	55 000.00			55 000.00		55 000.00
0506416/0	REM sur acquisitions - SEGARD	55 000.00			55 000.00		55 000.00
0001 1276	SEGARD AC 0001 0506416			28/11/2005	12 000.00		12 000.00
0002 1276	SEGARD AC 0002 0506416			30/12/2005	7 000.00		7 000.00
0003 1276	SEGARD AC 0003 0506416			28/04/2006	1 000.00		1 000.00
0004 1276	SEGARD AC 0004 0506416			31/08/2006	3 000.00		3 000.00
0005 1276	SEGARD AC 0005 0506416			31/01/2007	20 000.00		20 000.00
0006 1276	SEGARD AC 0006 0506416			31/07/2007	2 000.00		2 000.00
0007 1276	SEGARD AC IND LAFONT			30/11/2007	1 000.00		1 000.00
0008 1276	SEGARD AC 0008 0506416			28/11/2008	5 000.00		5 000.00
0009 1276	SEGARD AC 0009 0506416			29/05/2009	4 000.00		4 000.00
13-03724	FACTURE 276 2013 057 REM ACQUISITION	8 000.00			8 000.00		8 000.00
13-03724	FACTURE 276 2013 057 REM ACQUISITION - SEGARD	8 000.00			8 000.00		8 000.00
13-27239	FACTURE 276 2013 057 REM ACQUISITION			25/11/2013	8 000.00		8 000.00
276.2011.037	Cession lot 10 - SA FINAMUR	840.00			840.00		840.00
276.2011.037	Cession lot 10 - SA FINAMUR - SEGARD	840.00			840.00		840.00
11-14971	Cession lot 10 - SA FINAMUR			24/06/2011	840.00		840.00
1704	REM X /00	139 449.39			131 306.33		131 306.33
10-00879	REM. FINANCIERES OPE 1276	-788.52			-788.52		-788.52
10-00879	REM. FINANCIERES OPE 1276 - SEGARD	-788.52			-788.52		-788.52
10-04856	REM. FINANCIERES OPE 1276			25/02/2010	-788.52		-788.52
99999/04	REM. FINANCIERES OPE 1276	140 237.91			132 094.85		132 094.85
99999/04	REM. FINANCIERES OPE 1276 - SEGARD	140 237.91			132 094.85		132 094.85



Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
				Réglé TTC
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Décembre		31/01/2006	187.94	187.94
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Mars		28/04/2006	1.39	1.39
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Septembre		30/10/2006	32.67	32.67
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Décembre		31/01/2007	8 410.61	8 410.61
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Juin		28/02/2007	20.15	20.15
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Mars		30/04/2007	1 785.74	1 785.74
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Mars		31/07/2007	120.53	120.53
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Juin		31/10/2007	147.44	147.44
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Septembre		31/01/2008	15 193.26	15 193.26
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Décembre		30/05/2008	3 835.17	3 835.17
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Mars		31/07/2008	2 803.31	2 803.31
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Juin		31/10/2008	4 022.53	4 022.53
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Septembre		30/01/2009	3 227.36	3 227.36
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Décembre		30/04/2009	637.75	637.75
00001 REM. FINANCIERES OPE 1276 Mars		31/07/2009	170.75	170.75
000019 X/1000 30/06/2009		30/10/2009	689.95	689.95
000052 X/1000 30/09/2009		26/01/2010	5 762.99	5 762.99
000082 X/1000 31/12/2009		23/04/2010	523.43	523.43
000212 X/1000 31/03/2010		27/07/2010	106.56	106.56
000429 X/1000 30/09/2010		25/10/2010	117.51	117.51
000957 X/1000 31/12/2010		25/01/2011	2 748.44	2 748.44
001521 X/1000 31/03/2011		26/04/2011	1 762.40	1 762.40
001775 X/1000 30/06/2011		25/07/2011	85.88	85.88
002067 X/1000 30/09/2011		25/10/2011	614.97	614.97
002479 X/1000 31/12/2011		25/01/2012	1 453.87	1 453.87
002801 X/1000 31/03/2012		25/04/2012	85.02	85.02
003126 X/1000 30/06/2012		25/07/2012	622.93	622.93
003347 X/1000 30/09/2012		24/10/2012	137.35	137.35
003701 X/1000 31/12/2012		25/01/2013	92.08	92.08
004118 X/1000 31/03/2013		24/05/2013	51.03	51.03
004343 X/1000 30/06/2013		25/07/2013	1 206.78	1 206.78
004534 X/1000 30/09/2013		25/10/2013	4 755.39	4 755.39
004849 X/1000 31/12/2013		24/01/2014	2 805.66	2 805.66
005280 X/1000 31/03/2014		25/04/2014	4 878.21	4 878.21
005509 X/1000 30/06/2014		25/07/2014	3 877.01	3 877.01
005810 X/1000 30/09/2014		24/10/2014	3 027.48	3 027.48
006158 X/1000 31/12/2014		23/01/2015	3 436.82	3 436.82
006543 X/1000 31/03/2015		24/04/2015	599.23	599.23

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL106 2025-DE





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Régie HT	Régie TVA
006861 X/1000 30/06/2015		24/07/2015	822.38	
007140 X/1000 30/09/2015		23/10/2015	111.61	
007368 X/1000 31/12/2015		25/01/2016	991.86	
007799 X/1000 31/03/2016		25/04/2016	2 663.25	
008144 X/1000 30/06/2016		25/07/2016	431.56	
008478 X/1000 30/09/2016		25/10/2016	684.61	
008902 X/1000 31/12/2016		25/01/2017	266.07	
009383 X/1000 31/03/2017		25/04/2017	180.13	
009652 X/1000 30/06/2017		25/07/2017	34.80	
010021 X/1000 30/09/2017		25/10/2017	58.11	
010277 X/1000 31/12/2017		25/01/2018	1 706.99	
010746 X/1000 31/03/2018		25/04/2018	62.30	
011035 X/1000 30/06/2018		25/07/2018	24.19	
011215 X/1000 30/09/2018		25/10/2018	641.39	
011452 X/1000 31/12/2018		25/01/2019	3 916.75	
011642 X/1000 31/03/2019		25/04/2019	424.58	
011774 X/1000 30/06/2019		25/07/2019	70.33	
011966 X/1000 30/09/2019		25/10/2019	741.77	
012129 X/1000 31/12/2019		24/01/2020	4 348.02	
012376 X/1000 31/03/2020		25/06/2020	120.90	
012420 X/1000 30/06/2020		24/07/2020	7.68	
012527 X/1000 30/09/2020		23/10/2020	922.89	
012706 X/1000 31/12/2020		25/01/2021	3 345.33	
012888 X/1000 31/03/2021		23/04/2021	725.39	
013280 X/1000 30/09/2021		25/11/2021	6 716.87	
013400 X/1000 31/12/2021		24/12/2021	3 771.62	
013703 X/1000 31/03/2022		25/04/2022	2 984.36	
013936 X/1000 30/06/2022		25/07/2022	2 119.53	
014062 X/1000 30/09/2022		23/09/2022	965.67	
014142 X/1000 31/10/2022		25/10/2022	329.04	
014279 X/1000 31/12/2022		26/12/2022	721.97	
014408 X/1000 31/01/2022		25/05/2023	9.95	
23-60657 REM. FINANCIERES OPE 1276 REGUL REM 03/2022		25/05/2023	-752.52	
014543 X/1000 31/03/2023		25/05/2023	386.30	
014690 X/1000 30/06/2023		23/06/2023	648.60	
014948 X/1000 31/10/2023		25/10/2023	612.97	
015111 X/1000 31/12/2023		05/01/2024	1 406.35	
015222 X/1000 30/11/2023		23/02/2024	105.82	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT	Date	Régie HT	Régie TVA	Régie TTC
24-62316 REM. FINANCIERES OPE 1276 regui 2022				23/02/2024	1 930.49		1 930.49
24-62331 REM. FINANCIERES OPE 1276 regui 2023				23/02/2024	664.44		664.44
015598 X/1000 30/06/2024				25/07/2024	2 202.67		2 202.67
015729 X/1000 30/09/2024				25/09/2024	539.36		539.36
015932 X/1000 31/12/2024				24/12/2024	3 390.88		3 390.88
18 FRAIS DIVERS			147 366.57		146 260.75	13 175.25	159 435.95
1801 Publicité, trace			19 424.12		19 424.12	3 619.50	23 043.62
0710539/0 REPRO DCE			1 436.25		1 436.25	281.51	1 717.76
0710539/0 REPRO DCE - PERFORMANCE 2000			1 436.25		1 436.25	281.51	1 717.76
0001 1276 PERFORMANCE 2000				31/08/2007	1 436.25	281.51	1 717.76
0710540/0 AVIS D APPEL D'OFFRE 1 A 6			721.00		721.00	141.32	862.32
0710540/0 AVIS D APPEL D'OFFRE 1 A 6 - MIDIMEDIA PUBLICITE			721.00		721.00	141.32	862.32
0001 1276 MIDIMEDIA PUBLICITE				31/08/2007	721.00	141.32	862.32
0710541/0 AVIS D APPEL D'OFFRE 1 A 6			450.56		450.56		450.56
0710541/0 AVIS D APPEL D'OFFRE 1 A 6 - JOURNAUX OFFICIELS			450.56		450.56		450.56
0001 1276 JOURNAUX OFFICIELS				31/08/2007	450.56		450.56
0710696/0 REPRO DCE			150.20		150.20	29.44	179.64
0710696/0 REPRO DCE - PERFORMANCE 2000			150.20		150.20	29.44	179.64
0001 1276 PERFORMANCE 2000				28/09/2007	150.20	29.44	179.64
0711078/0 REPRO DCE			291.00		291.00	57.04	348.04
0711078/0 REPRO DCE - PERFORMANCE 2000			291.00		291.00	57.04	348.04
0001 1276 PERFORMANCE 2000				30/11/2007	291.00	57.04	348.04
0811979/0 AAO INSPECTION RESEAUX HUMIDES			370.24		370.24	72.57	442.81
0811979/0 AAO INSPECTION RESEAUX HUMIDES - MIDIMEDIA PUBLICITE			370.24		370.24	72.57	442.81
0001 1276 MIDIMEDIA PUBLICITE				30/04/2008	370.24	72.57	442.81
0812134/0 AAPC ARCHI URBA			657.90		657.90	128.95	786.85
0812134/0 AAPC ARCHI URBA - MIDIMEDIA PUBLICITE			657.90		657.90	128.95	786.85
0001 1276 MIDIMEDIA PUBLICITE				30/05/2008	657.90	128.95	786.85
0812940/0 AAPC ETUDE HYDROLIQUE			231.20		231.20	45.32	276.52
0812940/0 AAPC ETUDE HYDROLIQUE - MIDIMEDIA PUBLICITE			231.20		231.20	45.32	276.52
0001 1276 MIDIMEDIA PUBLICITE				28/11/2008	231.20	45.32	276.52
0913689/0 MODALITES CONCERTATION			428.00		428.00	83.89	511.89
0913689/0 MODALITES CONCERTATION - MIDIMEDIA PUBLICITE			428.00		428.00	83.89	511.89
0001 1276 MIDIMEDIA PUBLICITE				29/05/2009	428.00	83.89	511.89
10-00892 AAPC Assistance en matière d'acquisitions foncières - ST LAURENT			654.50		654.50		654.50
10-00892 AAPC Assistance en matière d'acquisitions foncières - ST LAURENT			654.50		654.50		654.50
10-04690 Fact 1262359 - ST LAURENT DES ARBRES - AAPC Assistance en				25/02/2010	654.50		654.50
10-01393 REPRO 17 Dossiers reliés			462.40		462.40	90.63	553.03



Intitulé		Engagé HT	Date	Réglé HT	Règlements	
					Réglé TVA	Réglé TTC
10-01393	REPRO 17 Dossiers reliés - PERFORMANCE 2000	462.40		462.40	90.63	553.03
10-09291	REPRO 17 Dossiers reliés		25/08/2010	462.40	90.63	553.03
11-01682	Bon de commande n°43 - repro dossier mise en compatibilité PLU	87.10		87.10	17.07	104.17
11-01682	Bon de commande n°43 - repro dossier mise en compatibilité PLU -	87.10		87.10	17.07	104.17
11-12248	Bon de commande n°43 - repro dossier mise en compatibilité PLU		25/01/2011	87.10	17.07	104.17
11-01768	ENQUETE PUBLIQUE "PLAN SUD"	393.12		393.12	77.05	470.17
11-01768	ENQUETE PUBLIQUE "PLAN SUD"	393.12		393.12	77.05	470.17
11-13107	ENQUETE PUBLIQUE "PLAN SUD"	393.12		393.12	77.05	470.17
11-01769	ENQUETE PUBLIQUE "PLAN SUD" RAPPEL	393.12		393.12	77.05	470.17
11-01769	ENQUETE PUBLIQUE "PLAN SUD" RAPPEL	393.12		393.12	77.05	470.17
11-13108	ENQUETE PUBLIQUE "PLAN SUD" RAPPEL	393.12		393.12	77.05	470.17
11-01775	Facture 96639 2189 83251 Publication avis enquête publique	760.00	25/02/2011	760.00	148.95	908.95
11-01775	Facture 96639 2189 83251 Publication avis enquête publique	760.00		760.00	148.95	908.95
11-13201	Facture 96639 2189 83251 Publication avis enquête publique		25/02/2011	288.80	56.60	345.40
11-13402	Facture 96639 2189 83546 Publication avis enquête publique -Zème		25/03/2011	288.80	56.60	345.40
11-16110	Facture 96639 2189 87 153 Publication arrêté DISE autorisation		26/09/2011	182.40	35.75	218.15
11-01882	1276 ZAC TESAN PLAN SUD	450.24		450.24	88.25	538.49
11-01882	1276 ZAC TESAN PLAN SUD - MIDIMEDIA PUBLICITE	450.24		450.24	88.25	538.49
11-13931	1276 ZAC TESAN PLAN SUD		26/04/2011	450.24	88.25	538.49
11-01921	1276 ZAC PLAN SUD TESAN - ST LAURENT DES ARBRES	760.00		760.00	148.96	908.96
11-01921	1276 ZAC PLAN SUD TESAN - ST LAURENT DES ARBRES - INTER	760.00		760.00	148.96	908.96
11-14401	1276 ZAC PLAN SUD TESAN - ST LAURENT DES ARBRES		25/05/2011	760.00	148.96	908.96
11-01922	1276 ZAC TESAN PLAN SUD	450.24		450.24	88.25	538.49
11-01922	1276 ZAC TESAN PLAN SUD - MIDIMEDIA PUBLICITE	450.24		450.24	88.25	538.49
11-14403	1276 ZAC TESAN PLAN SUD		25/05/2011	450.24	88.25	538.49
13-03319	FACTURE REPRO 5 DOSSIER CDE N°12 DU 28/01/2013	171.80		171.80	33.67	205.47
13-03319	FACTURE REPRO 5 DOSSIER CDE N°12 DU 28/01/2013 -	171.80		171.80	33.67	205.47
13-24334	FACTURE REPRO 5 DOSSIER CDE N°12 DU 28/01/2013	720.00	25/03/2013	720.00	141.12	861.12
13-03375	AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX	720.00		720.00	141.12	861.12
13-03375	AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX - JOURNAUX OFFICIELS		24/05/2013	720.00	141.12	861.12
13-24903	AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX	202.25		202.25	39.64	241.89
13-03379	Annnonce légale marché travaux	202.25		202.25	39.64	241.89
13-03379	Annnonce légale marché travaux - MIDIMEDIA PUBLICITE		24/05/2013	202.25	39.64	241.89
13-24918	Annnonce légale marché travaux	720.00		720.00	144.00	864.00
15-04646	AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX	720.00		720.00	144.00	864.00
15-04646	AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX - JOURNAUX OFFICIELS		25/06/2015	720.00	144.00	864.00
15-35714	AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX	400.00		400.00	80.00	480.00
16-05510	PUB					



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT	Date	Régie HT	Règlements	
					Régie TVA	Régie TTC
16-05510 PUB - OCTEA INGENIERIE		400.00		400.00	80.00	480.00
16-39090 PUB			24/02/2016	400.00	80.00	480.00
19-07323 ANNONCE MATRISE D'OEUVRE TRANCHE 2		900.00		900.00	180.00	1 080.00
19-07323 ANNONCE MATRISE D'OEUVRE TRANCHE 2 - JOURNAUX OFFICIELS		900.00		900.00	180.00	1 080.00
19-51879 ANNONCE MATRISE D'OEUVRE TRANCHE 2			25/01/2019	900.00	180.00	1 080.00
19-07441 AVIS ATTRIBUTION MARCHÉ MOE		450.00		450.00	90.00	540.00
19-07441 AVIS ATTRIBUTION MARCHÉ MOE - JOURNAUX OFFICIELS		450.00		450.00	90.00	540.00
19-52770 AVIS ATTRIBUTION MARCHÉ MOE			24/05/2019	450.00	90.00	540.00
2013/1014 Réalisation et pose panneau commercialisation		1 944.00		1 944.00	381.02	2 325.02
2013/1014 Réalisation et pose panneau commercialisation - REPLIQUE		1 944.00		1 944.00	381.02	2 325.02
13-26484 Réalisation et pose panneau commercialisation			25/09/2013	1 944.00	381.02	2 325.02
13-27006 Déplacement panneau de commercialisation			25/11/2013	830.00	162.68	992.68
13-27345 Déplacement panneau de commercialisation - ERREUR			25/11/2013	-830.00	-162.68	-992.68
21-08026 AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX TRANCHE 2		720.00		720.00	144.00	864.00
21-08026 AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX TRANCHE 2 - JOURNAUX OFFICIELS		720.00		720.00	144.00	864.00
21-56590 AAPC MARCHÉ DE TRAVAUX TRANCHE 2			25/03/2021	720.00	144.00	864.00
21-08062 LC 2021.04 PUBLICATION ANNONCES CESSION PME		600.00		600.00	120.00	720.00
21-08062 LC 2021.04 PUBLICATION ANNONCES CESSION PME - OCTEA		600.00		600.00	120.00	720.00
21-56772 LC 2021.04 PUBLICATION ANNONCES CESSION PME			23/04/2021	600.00	120.00	720.00
LC 2017/1003 PANNEAU SIGNALÉTIQUE		3 449.00		3 449.00	689.80	4 138.80
LC 2017/1003 PANNEAU SIGNALÉTIQUE - SICOM SIGNALÉTIQUE		3 449.00		3 449.00	689.80	4 138.80
17-46369 PANNEAU SIGNALÉTIQUE			25/07/2017	3 449.00	689.80	4 138.80
1802 Impôts		66 911.00		66 724.00	81.67	65 805.67
0710890/0 TAXE FONCIERE 2007		839.00		839.00		839.00
0710890/0 TAXE FONCIERE 2007 - TRESOR PUBLIC		839.00		839.00		839.00
0001 1276 TRESOR PUBLIC			31/10/2007	839.00		839.00
11-01822 Indemnité Commissaire Enquêteur Enquête Publique		1 177.62		1 177.62		1 177.62
11-01822 Indemnité Commissaire Enquêteur Enquête Publique - FIRMIN		1 177.62		1 177.62		1 177.62
11-13397 Indemnité Commissaire Enquêteur Enquête Publique			25/03/2011	1 177.62		1 177.62
13-03661 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE PANNEAU		540.00		540.00		540.00
13-03661 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE PANNEAU		540.00		540.00		540.00
13-26715 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE PANNEAU			25/10/2013	180.00		180.00
14-32119 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE PANNEAU			24/10/2014	180.00		180.00
16-42928 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE PANNEAU			23/12/2016	180.00		180.00
14-03995 DEPOT DE PIECES CREATION ZAC		408.33		378.33	81.67	460.00
14-03995 DEPOT DE PIECES CREATION ZAC - SCP BORGENDRE & AVIGNON		408.33		378.33	81.67	460.00
14-29410 DEPOT DE PIECES CREATION ZAC			18/03/2014	408.33		490.00
14-30382 REGLEMENT QUOTE PART DEPOT PIECES PLAN SUD VENTE			07/05/2014	-30.00		-30.00





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulés		Engagé HT		Date	Réglié HT	Règlements	
						Réglié TVA	Réglié TTC
15-05167	TAXE 2015 SUR PANNEAUX PUB	180.00	180.00		180.00		180.00
15-05167	TAXE 2015 SUR PANNEAUX PUB - TRESOR PUBLIC	180.00	180.00		180.00		180.00
15-37292	TAXE 2015 SUR PANNEAUX PUB			23/10/2015			180.00
16-05977	INDEMNITE TRANSACTIONNELLE	715.00	715.00		715.00		715.00
16-05977	INDEMNITE TRANSACTIONNELLE - SCI CLOS BOULLAY	715.00	715.00		715.00		715.00
16-42405	INDEMNITE TRANSACTIONNELLE			25/11/2016			715.00
17-06600	TAXE FONCIERE 2017	5 858.00	5 858.00		5 779.00		5 779.00
17-06600	TAXE FONCIERE 2017 - TRESOR PUBLIC	5 858.00	5 858.00		5 779.00		5 779.00
17-47056	TAXE FONCIERE 2017			26/10/2017	5 858.00		5 858.00
18-48052	TAXE FONCIERE 2017			01/12/2017	-79.00		-79.00
17-06621	TAXE PANNEAU PUB	180.00	180.00		180.00		180.00
17-06621	TAXE PANNEAU PUB - TRESOR PUBLIC	180.00	180.00		180.00		180.00
17-47207	TAXE PANNEAU PUB			25/10/2017	180.00		180.00
18-07169	TAXE FONCIERE 2018	5 964.00	5 964.00		5 964.00		5 964.00
18-07169	TAXE FONCIERE 2018 - TRESOR PUBLIC	5 964.00	5 964.00		5 964.00		5 964.00
18-51047	TAXE FONCIERE 2018			25/10/2018	5 964.00		5 964.00
19-07557	TAXE FONCIERE 2019	5 534.00	5 534.00		5 496.00		5 496.00
19-07557	TAXE FONCIERE 2019 - TRESOR PUBLIC	5 534.00	5 534.00		5 496.00		5 496.00
19-53459	TAXE FONCIERE 2019			25/10/2019	5 534.00		5 534.00
20-54379	TAXE FONCIERE 2019			10/01/2020	-38.00		-38.00
20-07843	TAXE FONCIERE 2020	5 130.00	5 130.00		5 090.00		5 090.00
20-07843	TAXE FONCIERE 2020 - TRESOR PUBLIC	5 130.00	5 130.00		5 090.00		5 090.00
20-55567	TAXE FONCIERE 2020			15/10/2020	5 130.00		5 130.00
20-56009	TAXE FONCIERE 2020			07/12/2020	-40.00		-40.00
TAXE FONCIERE TAXE FONCIERE					18 342.05		18 342.05
TAXE FONCIERE TAXE FONCIERE - TRESOR PUBLIC					18 342.05		18 342.05
21-57682	TAXE FONCIERE 2021			25/10/2021	5 051.00		5 051.00
21-58066	TAXE FONCIERE 2021 DEGREVEMENT			24/11/2021	-59.00		-59.00
014017	TAXE FONCIERE 2022			17/09/2022	5 107.00		5 107.00
23-60414	TAXE FONCIERE 2022			03/01/2023	-30.00		-30.00
014839	TAXE FONCIERE 2023			26/10/2023	5 093.00		5 093.00
015675	TAXE FONCIERE 2024			15/10/2024	3 180.05		3 180.05
TAXE FONCIERE/ANCIEN/0 TAXE FONCIERE					22 043.00		22 043.00
TAXE FONCIERE/ANCIEN/0 TAXE FONCIERE - TRESOR PUBLIC					22 043.00		22 043.00
0001 1276	TRESOR PUBLIC			30/09/2008	1 427.00		1 427.00
09-01717	TAXE FONCIERE 2009			29/09/2009	1 402.00		1 402.00
10-09922	TAXE FONCIERE 2010			24/09/2010	1 239.00		1 239.00
10-10354	TAXE FONCIERE			15/10/2010	137.00		137.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Engagé HT			Règlements		
Intitulé	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	
11-16501 TAXE FONCIERE 2011	26/09/2011	1 489.00		1 489.00	
12-21627 TAXE FONCIERE	25/09/2012	1 425.00		1 425.00	
13-26583 TAXE FONCIERE	25/09/2013	1 111.00		1 111.00	
14-31684 TAXE FONCIERE 2014	25/09/2014	1 024.00		1 024.00	
14-31720 TAXE FONCIERE 2014	25/09/2014	28.00		28.00	
14-31721 TAXE FONCIERE 2014	25/09/2014	26.00		26.00	
15-37026 TAXE FONCIERE	12/10/2015	28.00		28.00	
15-37027 TAXE FONCIERE	12/10/2015	17.00		17.00	
15-37028 TAXE FONCIERE	12/10/2015	6 338.00		6 338.00	
16-41673 TAXE FONCIERE	12/10/2015	6 352.00		6 352.00	
1803 divers	17/10/2016	60 312.63		60 312.63	
0813104/0 DEPOT PIECE PC LOT	61 031.45	61 031.45	9 474.08	69 596.78	
0813104/0 DEPOT PIECE PC LOT - SCP BONGENDRE & AVIGNON	631.45	631.45	123.76	755.21	
0001 1276 SCP BONGENDRE & AVIGNON	631.45	631.45	123.76	755.21	
09-00073 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739	31/12/2008	13 040.65	786.52	13 827.17	
09-00073 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739 - SAUR FRANCE	13 040.65	13 040.65	786.52	13 827.17	
09-00259 CONSOMMATION EAU	31/07/2009	202.75	11.15	213.90	
09-03880 AVOIR 6340006304 CONSOMMATION EAU	12/02/2010	-152.78	-8.59	-161.37	
10-08282 ABONNEMENT EAU	28/07/2010	23.48	1.29	24.77	
10-11422 CONSOMMATION EAU	24/12/2010	2 392.79	131.41	2 524.20	
11-15256 CONSOMMATION EAU	24/06/2011	1 525.32	83.89	1 609.21	
12-19423 CONSOMMATION EAU	17/04/2012	-689.77	-37.95	-727.72	
12-20390 CONSOMMATION EAU	25/06/2012	458.79	25.24	484.03	
13-24236 CONSOMMATION EAU - REMBOURSEMENT SURESTIMATION	12/03/2013	-1 302.60		-1 302.60	
13-25495 CONSOMMATION EAU	27/06/2013	25.25	1.39	26.64	
13-27481 CONSOMMATION EAU	24/12/2013	25.50	1.40	26.90	
14-30620 CONSOMMATION EAU	25/06/2014	25.61	1.41	27.02	
14-32120 CONSOMMATION EAU	24/10/2014	114.07	8.49	122.56	
14-32831 CONSOMMATION EAU	23/12/2014	63.65	5.93	69.58	
14-32836 CONSOMMATION EAU	23/12/2014	38.23	2.67	40.90	
14-32837 CONSOMMATION EAU	24/12/2014	128.28	7.06	135.34	
14-32838 CONSOMMATION EAU	24/12/2014	25.66	1.41	27.07	
14-32986 CONSOMMATION EAU	23/12/2014	-63.65	-5.93	-69.58	
14-32987 CONSOMMATION EAU	23/12/2014	-38.23	-2.67	-40.90	
15-35718 CONSOMMATION EAU	23/06/2015	25.80	1.42	27.22	
15-35813 CONSOMMATION EAU	25/06/2015	158.99	8.73	167.72	
15-35814 CONSOMMATION EAU	25/06/2015	2 745.62	151.01	2 896.63	
15-36904 CONSOMMATION EAU	25/09/2015	83.94	4.97	88.91	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
15-37874 CONSOMMATION EAU		22/12/2015	2 566.50	200.20
15-38003 CONSOMMATION EAU		22/12/2015	3 657.56	201.17
15-38004 CONSOMMATION EAU		22/12/2015	-2 566.50	-200.20
15-38007 CONSOMMATION EAU		22/12/2015	25.86	1.42
16-40369 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		24/06/2016	2 214.06	121.77
16-40370 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		24/06/2016	25.78	1.42
16-42937 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		14/12/2016	-1 956.19	-107.58
16-42939 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		03/12/2016	29.10	1.59
17-45878 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		03/06/2017	131.84	7.25
17-45879 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		23/06/2017	28.06	1.54
17-47842 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		22/12/2017	1 566.24	86.16
17-47843 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		22/12/2017	28.17	1.55
18-50192 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/06/2018	32.57	1.57
18-50318 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/06/2018	949.81	52.01
18-51495 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		23/11/2018	28.73	1.58
18-51525 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		28/11/2018	-478.81	-26.33
19-52906 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/06/2019	236.09	12.98
19-52907 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/06/2019	29.02	1.60
19-53924 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/11/2019	29.23	1.61
19-53925 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/11/2019	36.04	2.00
20-55226 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		24/07/2020	137.35	7.55
20-55227 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		24/07/2020	29.23	1.61
21-56425 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/02/2021	156.76	8.63
21-56426 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/02/2021	78.12	4.31
21-56924 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		10/03/2021	17.65	1.63
21-57382 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		23/07/2021	34.82	1.67
21-57396 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		23/07/2021	157.23	8.41
013650 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/04/2022	24.30	1.34
013651 ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		25/04/2022	4.56	0.25
24-62158 REGUL ARROSAGE COMPTEUR 023735 et 926739		31/12/2023	-29.23	-1.61
0913623/0 MEMOIRE EDF	2 031.31		2 031.31	164.50
0913623/0 MEMOIRE EDF - EDF CT	2 031.31		2 031.31	164.50
0001 1276 EDF CT		30/04/2009	564.79	31.06
0002 1276 EDF CT AC 0002 0913623		30/04/2009	40.00	7.84
09-00724 MEMOIRE EDF		31/07/2009	34.41	2.09
09-01715 MEMOIRE EDF		29/09/2009	1 339.46	120.61
10-04467 MEMOIRE EDF 4002723		26/01/2010	52.65	2.90
0913733/0 TITRE EXECUTOIRE RBST EDF	1 002.28		1 002.28	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé				Engagé HT		Date	Réglements		Régie TTC	
				Engagé HT			Réglé HT		Réglé TVA	Régie TTC
0913733/0	TITRE EXECUTOIRE ABST EDF - CC COTE DU RHONE GARDOISE			1 002.28		29/05/2009	1 002.28			1 002.28
0001	1276 CTE COM COTE DU RHONE GARDOISE						1 002.28			1 002.28
10-01234	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières			10 302.00			10 128.00		1 985.09	12 113.09
10-01234	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières - AGATE			260.00			260.00		50.96	310.96
003723	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières					25/01/2013	260.00		50.96	310.96
10-01234	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières - SETIS EURL			10 042.00			9 868.00		1 934.13	11 802.13
10-08324	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières					28/07/2010	3 100.00		607.60	3 707.60
001399	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières					26/04/2011	5 050.00		989.80	6 039.80
003723	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières					25/01/2013	1 550.00		303.80	1 853.80
004659	276-31 Assistance en matière d'acquisitions foncières					25/11/2013	168.00		32.93	200.93
10-01310	276 - ABONNEMENT + CONSO STATION RELEVAGE			162.58			162.58		21.95	184.53
10-01310	276 - ABONNEMENT + CONSO STATION RELEVAGE - EDF CT			162.58			162.58		21.95	184.53
10-08323	276 - ABONNEMENT + CONSO STATION RELEVAGE			90.00		28/07/2010	90.00		17.64	107.64
10-01341	Dépôt dossier chez Cabinet MARGALL Avocats			90.00			90.00		17.64	107.64
10-01341	Dépôt dossier chez Cabinet MARGALL Avocats - ACHÈVEMENT SUD					28/07/2010	90.00		17.64	107.64
10-08611	Dépôt dossier chez Cabinet MARGALL Avocats			351.58			351.58		68.91	420.49
11-01821	Remboursement réparation véhicule dégat causé par panneau com			351.58			351.58		68.91	420.49
11-01821	Remboursement réparation véhicule dégat causé par panneau com					25/03/2011	351.58		68.91	420.49
11-13395	Remboursement réparation véhicule dégat causé par panneau com			193.81			193.81		36.19	230.00
11-01913	PV Constata Affichage Enquête DUP			193.81			193.81		36.19	230.00
11-01913	PV Constata Affichage Enquête DUP - PELERIAUX GISCLARD					26/04/2011	193.81		36.19	230.00
11-14375	PV Constata Affichage Enquête DUP			188.16			188.16		36.88	225.04
11-02130	Parution Arrêté Préfectoral n°2011.186.0005			188.16			188.16		36.88	225.04
11-02130	Parution Arrêté Préfectoral n°2011.186.0005 - MIDIMEDIA					25/08/2011	188.16		36.88	225.04
11-15982	Parution Arrêté Préfectoral n°2011.186.0005			231.84			231.84		45.44	277.28
11-02242	Parution communiqué du Prefet du Gard DUP PLU			231.84			231.84		45.44	277.28
11-16787	Parution communiqué du Prefet du Gard DUP PLU - MIDIMEDIA					25/10/2011	231.84		45.44	277.28
12-02649	AFFAIRE ARCHEN - Provision sur Honoraires			3 800.00			3 800.00		744.80	4 544.80
12-02649	AFFAIRE ARCHEN - Provision sur Honoraires - LYON-CAEN &			3 800.00			3 800.00		744.80	4 544.80
12-19546	AFFAIRE ARCHEN - Provision sur Honoraires					25/04/2012	1 600.00		313.60	1 913.60
12-21077	AFFAIRE ARCHEN - Provision sur Honoraires					24/08/2012	2 200.00		431.20	2 631.20
13-03245	LIVRAISON DEPOT DOSSIER DETR			90.00			90.00		17.64	107.64
13-03245	LIVRAISON DEPOT DOSSIER DETR - ACHÈVEMENT SUD EXPRESS			90.00			90.00		17.64	107.64
13-23753	LIVRAISON DEPOT DOSSIER DETR			800.00		25/02/2013	800.00		156.80	956.80
13-03399	PROCEDURE ARCHEN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT			800.00			800.00		156.80	956.80
13-03399	PROCEDURE ARCHEN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT -			800.00			800.00		156.80	956.80
13-25083	PROCEDURE ARCHEN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT					24/05/2013	800.00		156.80	956.80



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements		
			Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
13-03500 PROCEDURE TOURAICHE	800.00		800.00	156.80	956.80
13-03500 PROCEDURE TOURAICHE - GUTZARD SERVAIS ASSOCIES	800.00		800.00	156.80	956.80
13-25703 PROCEDURE TOURAICHE		25/07/2013			
13-03501 PROCEDURE RAULUX	800.00		800.00	156.80	956.80
13-03501 PROCEDURE RAULUX - GUTZARD SERVAIS ASSOCIES	800.00		800.00	156.80	956.80
13-25704 PROCEDURE RAULUX	800.00		800.00	156.80	956.80
14-03995 DEPOT DE PIECES CREATION ZAC	140.00		140.00	156.80	956.80
14-03995 DEPOT DE PIECES CREATION ZAC - SCP BONGENDRE & AVERNON	140.00		140.00	156.80	956.80
14-29410 DEPOT DE PIECES CREATION ZAC	140.00		140.00		140.00
14-04421 Commande K2-A87-ZAC-12-025673	2 102.03	18/03/2014	140.00		140.00
14-04421 Commande K2-A87-ZAC-12-025673 - ORANGE	2 102.03		2 102.03	420.41	2 522.44
14-32835 Commande K2-A87-ZAC-12-025673	2 102.03		2 102.03	420.41	2 522.44
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°	498.22				
15-04709 EDF Conso et Abonnement Eclairage Public EDF n°	498.22				
2008/1030/0 CONTROLE HYDRANT	300.00				
2008/1030/0 CONTROLE HYDRANT - SAUR FRANCE	300.00				
0001 1276 SAUR FRANCE AC 0001 2008/1030		31/12/2008	300.00	58.80	358.80
2011/1003 LC 2011-1003 Déplacement panneaux	800.00		800.00	156.80	956.80
2011/1003 LC 2011-1003 Déplacement panneaux - SICOM SIGNALITIQUE	800.00		800.00	156.80	956.80
11-13919 LC 2011-1003 Déplacement panneaux			800.00	156.80	956.80
21-07972 Commande K2-A87-ZAC-20-043339	2 290.00	26/04/2011	800.00	156.80	956.80
21-07972 Commande K2-A87-ZAC-20-043339 - ORANGE	2 290.00		2 290.00	458.00	2 748.00
21-56220 Commande K2-A87-ZAC-20-043339	2 290.00		2 290.00	458.00	2 748.00
013877 FACT 2222420026928		25/01/2021	916.00	183.20	1 099.20
22-08477 Compteur eau 926739	33.82	25/08/2022	1 374.00	274.80	1 648.80
22-08477 Compteur eau 926739 - VEOLIA EAU CIE GALE EAU	33.82				
23-08831 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441	413.94		327.98	30.49	358.47
23-08831 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441 - EDF	413.94		327.98	30.49	358.47
015096 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		10/11/2023	241.18	25.71	266.89
24-62632 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		13/05/2024	43.40	2.39	45.79
24-62788 POSTES RELEVAGE PDL 50005434637234 + 50087634347441		11/07/2024	43.40	2.39	45.79
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	3 084.57		3 176.95	608.20	3 785.14
276-31 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - ROUMEAS TP	3 084.57		3 176.95	608.20	3 785.14
276-31 Avance					
015146 LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		07/10/2021	135.94		135.94
276-32 276-32 Cabinet MARGALL Avocat -	16 395.00	23/02/2024	3 041.00	608.20	3 649.20
276-32 276-32 Cabinet MARGALL Avocat - - MARGALL-D'ALBENAS SCP	16 395.00		16 395.00	3 179.12	19 574.12
001903 276-32 Cabinet MARGALL Avocat - Tranche Ferme		25/08/2011	16 395.00	3 179.12	19 574.12





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT		Date		Réglié HT		Réglié TVA		Réglié TTC	
002294 276-32 Cabinet MARGALL Avocat -					23/12/2011		1 480.00		290.08		1 770.08	
003396 276-32 Cabinet MARGALL Avocat - OS N° 4					24/10/2012		2 400.00		470.40		2 870.40	
004119 276-32 Cabinet MARGALL Avocat -					25/04/2013		9 055.00		1 740.48		10 795.48	
004358 276-32 Cabinet MARGALL Avocat - FRAIS DE PROCEDURE RAOUX					25/07/2013		80.00		15.68		95.68	
004359 276-32 Cabinet MARGALL Avocat -INDEMNITE EVICTION RAOUX					25/07/2013		240.00		47.04		287.04	
EDF CONSO POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571			458.21				239.01		42.54		281.55	
EDF CONSO POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571 - EDF CT			458.21				239.01		42.54		281.55	
015860 POSTE PDL 258212733413471 + 25873371831571					23/12/2024		239.01		42.54		281.55	
21 FRAIS FINANCIERS			236 433.36				270 777.11				270 777.11	
2101 Frais financiers sur court terme			1 392.25				41 321.79				41 321.79	
9999910 INTERETS OP 1276 Décembre			1 392.25				41 321.79				41 321.79	
9999910 INTERETS OP 1276 Décembre - C.D.C. D.M.E.			1 392.25				41 321.79				41 321.79	
0001 INTERETS OP 1276 Décembre					31/03/2006		89.84				89.84	
0001 INTERETS OP 1276 Décembre					30/03/2007		1 302.41				1 302.41	
001040 Intérêts au 31/12/2010					25/03/2011		97.64				97.64	
002509 Intérêts au 31/12/2011					29/02/2012		440.79				440.79	
004866 Intérêts au 31/12/2013					25/02/2014		50.97				50.97	
006187 Intérêts au 31/12/2014					22/05/2015		3 042.45				3 042.45	
007444 Intérêts au 31/12/2015					25/03/2016		5 439.58				5 439.58	
008968 Intérêts au 31/12/2016					27/04/2017		3 056.06				3 056.06	
010403 Intérêts au 31/12/2017					23/03/2018		3 925.82				3 925.82	
011458 Intérêts au 31/12/2018					21/06/2019		7 137.15				7 137.15	
012195 Intérêts au 31/12/2019					27/07/2020		5 570.07				5 570.07	
012764 Intérêts au 31/12/2020					23/07/2021		4 604.01				4 604.01	
014389 Intérêts au 31/12/2022					15/06/2023		957.15				957.15	
015191 Intérêts au 31/12/2023					26/04/2024		5 607.85				5 607.85	
2102 Frais financiers sur emprunts			235 041.11				228 955.34				228 955.34	
0608948/0 EMPRUNT CRCA			70 559.97				70 559.97				70 559.97	
0608948/0 EMPRUNT CRCA - CREDIT AGRI LANGUEDOC			70 559.97				70 559.97				70 559.97	
0001 1276 CREDIT AGRI MUTUEL AC 0001 0608948					27/11/2007		23 280.00				23 280.00	
0002 1276 CREDIT AGRI LANGUEDOC AC 0002 06089					28/11/2008		23 280.00				23 280.00	
0003 1276 CREDIT AGRI LANGUEDOC AC 0003 0608948					27/02/2009		129.33				129.33	
09-02555 EMPRUNT CRCA					25/11/2009		15 813.45				15 813.45	
09-03203 EMPRUNT CRCA					25/12/2009		3 900.00				3 900.00	
09-03359 EMPRUNT CRCA					25/12/2009		-3 900.00				-3 900.00	
10-10550 EMPRUNT CRCA					25/11/2010		8 057.19				8 057.19	
13-03614 EMPRUNT 2			137 623.14				137 623.14				137 623.14	
13-03614 EMPRUNT 2 - CAISSE D'EPARGNE MONTPELLIER			137 623.14				137 623.14				137 623.14	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
13-26312 EMPRUNT 2		26/08/2013	3 825.00	
14-30945 EMPRUNT 2		25/08/2014	24 831.00	
15-35876 EMPRUNT 2		11/06/2015	9 207.00	
15-37341 EMPRUNT 2		24/12/2015	24 831.00	
16-41652 EMPRUNT 2		23/12/2016	24 831.00	
17-46374 EMPRUNT 2		22/12/2017	24 831.00	
18-51015 EMPRUNT 2		20/12/2018	16 771.11	
19-53760 EMPRUNT 2		25/12/2019	8 496.03	
20-07860 EMPRUNT 3	9 279.99		5 473.19	
20-07860 EMPRUNT 3 - CREDIT COOPERATIF	9 279.99		5 473.19	
20-55644 EMPRUNT 3		23/10/2020	160.00	
20-55645 EMPRUNT 3		03/07/2020	160.00	
20-55646 EMPRUNT 3		03/07/2020	5.77	
20-55648 EMPRUNT 3		01/07/2020	1.62	
20-55649 EMPRUNT 3		31/07/2020	999.60	
20-55650 EMPRUNT 3		25/08/2020	4.00	
20-55651 EMPRUNT 3		01/10/2020	1.61	
20-55652 EMPRUNT 3		01/10/2020	1 077.61	
20-55653 EMPRUNT 3		01/10/2020	160.00	
21-56209 REMISE FRAIS		07/12/2020	-900.00	
21-56210 EMPRUNT 3		18/12/2020	1.81	
21-56211 EMPRUNT 3		18/12/2020	466.67	
21-56332 EMPRUNT 3		04/01/2021	34.43	
21-56602 EMPRUNT 3		05/02/2021	375.00	
21-57020 EMPRUNT 3		30/04/2021	45.00	
21-57388 EMPRUNT 3 frais financiers T2		05/05/2021	375.00	
21-57637 EMPRUNT 3 frais financiers T3		05/08/2021	375.00	
21-57871 EMPRUNT 3 echéance 11 2021		05/11/2021	375.00	
22-58601 EMPRUNT 3 FRAIS FI		11/11/2021	40.74	
22-58603 EMPRUNT 3 FRAIS FI		12/11/2021	6.79	
22-58604 EMPRUNT 3 FRAIS FI		13/11/2021	6.79	
22-58605 EMPRUNT 3 FRAIS FI		15/11/2021	13.58	
22-58606 EMPRUNT 3 FRAIS FI		16/11/2021	6.79	
22-58607 EMPRUNT 3 FRAIS FI		17/11/2021	6.79	
22-58608 EMPRUNT 3 FRAIS FI		18/11/2021	6.79	
22-58614 EMPRUNT 3		17/02/2022	328.23	
22-58773 EMPRUNT 3		11/02/2022	40.74	
22-58774 EMPRUNT 3		12/02/2022	6.79	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements	
			Réglé HT	Réglé TVA
22-58775 EMPRUNT 3		17/02/2022	13.58	
22-58776 EMPRUNT 3		17/02/2022	6.79	
22-58777 EMPRUNT 3		16/02/2022	6.79	
22-58778 EMPRUNT 3		17/02/2022	6.79	
22-58866 EMPRUNT 3		02/05/2022	281.43	
22-58867 EMPRUNT 3		01/08/2022	234.59	
22-58868 EMPRUNT 3		02/11/2022	187.73	
23-60729 EMPRUNT 3		07/03/2023	140.84	
23-60867 EMPRUNT 3		04/04/2023	148.09	
23-60868 EMPRUNT 3		02/05/2023	93.93	
23-60869 EMPRUNT 3		01/08/2023	46.97	
23-61480 EMPRUNT 3		23/02/2023	122.22	
23-61481 EMPRUNT 3		31/03/2023	1.29	
21-08276 EMPRUNT 4	17 578.01		15 299.04	
21-08276 EMPRUNT 4 - CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC	17 578.01		15 299.04	
21-58050 EMPRUNT 4		02/09/2021	1 300.00	
22-58865 EMPRUNT 4		26/09/2022	4 899.04	
23-60870 EMPRUNT 4		25/09/2023	4 550.00	
24-63116 EMPRUNT 4		27/09/2024	4 550.00	
27 FRAIS DE COMMERCIALISATION	5 205.00		5 205.00	1 028.80
2701 Frais de commercialisation	5 205.00		5 205.00	1 028.80
2010-1047 St Laurent des Arbres - 276 - ZAC Plan Nord	3 050.00		3 050.00	597.80
2010-1047 St Laurent des Arbres - 276 - ZAC Plan Nord - SICOM	3 050.00		3 050.00	597.80
11-12680 St Laurent des Arbres - 276 - ZAC Plan Nord	2 155.00	25/02/2011	3 050.00	597.80
2015/1008 REMPLACEMENT PANNEAU COMMERCIALISATION EXISTANT	2 155.00		2 155.00	431.00
2015/1008 REMPLACEMENT PANNEAU COMMERCIALISATION EXISTANT -	2 155.00		2 155.00	431.00
15-35762 REMPLACEMENT PANNEAU COMMERCIALISATION EXISTANT		25/06/2015	2 155.00	431.00
2 RECETTES	7 756 687.68		6 981 879.83	1 222 272.35
5000 Ventes de terrains et droits	7 359 570.40		6 640 709.40	1 203 597.80
0709252/0 SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO	2 345 200.00		2 345 200.00	459 659.20
0709252/0 SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO - IMMOBILIERE GROUPE	2 345 200.00		2 345 200.00	459 659.20
0709252/0 Acompte		31/01/2007	235 000.00	
00011 1276 IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS AC 00		18/12/2007	-235 000.00	
00002 1276 IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS AC 00		21/12/2007	2 345 200.00	459 659.20
0711424/0 PHARMACIE SAINT LAURENT	147 200.00		147 200.00	28 851.20
0711424/0 PHARMACIE SAINT LAURENT - PHARMACIE SAINT LAURENT	147 200.00		147 200.00	28 851.20
0711424/0 Acompte		23/01/2008	7 360.00	
0002 1276 PHARMACIE SAINT LAURENT AC 0002 071		29/08/2008	-7 360.00	





1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT			Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
0003 1276 PHARMACIE SAINT LAURENT AC 0003 0711424						01/09/2008	147 200.00	28 851.20	176 051.20
0711475/0 BEKHTI Rachid			344 520.00				344 520.00	67 525.92	412 045.92
0711475/0 BEKHTI Rachid - BEKHTI Rachid			344 520.00				344 520.00	67 525.92	412 045.92
0711475/0 Acompte						10/01/2008	17 226.00		17 226.00
09-02765 BEKHTI Rachid						15/10/2009	327 294.00	67 525.92	394 819.92
0811753/0 SCI E.P.A.J.			80 000.00				80 000.00	15 680.00	95 680.00
0811753/0 SCI E.P.A.J. - SCI E.P.A.J.			80 000.00				80 000.00	15 680.00	95 680.00
0811753/0 Acompte						06/02/2008	4 000.00		4 000.00
0811753/0 Remboursement acompte						29/06/2009	-4 000.00		-4 000.00
09-00805 SCI E.P.A.J.						09/07/2009	80 000.00	15 680.00	95 680.00
0812528/0 BONGENDRE / PILLET Lot 3			82 080.00				82 080.00	16 087.68	98 167.68
0812528/0 BONGENDRE / PILLET Lot 3 - BONGENDRE PILLET			82 080.00				82 080.00	16 087.68	98 167.68
0812528/0 Acompte						28/07/2008	4 104.00		4 104.00
00011 1276 BONGENDRE PILLET AC 0001 0812528						28/10/2008	-4 104.00		-4 104.00
0002 1276 BONGENDRE PILLET AC 0002 0812528						28/10/2008	82 080.00	16 087.68	98 167.68
09-00681 Société FINAMUR - Cession lot 10			80 000.00				80 000.00	15 680.00	95 680.00
09-00681 Société FINAMUR - Cession lot 10 - PLATON Frédéric			80 000.00				80 000.00	15 680.00	95 680.00
09-00681 Acompte						23/12/2009	4 000.00		4 000.00
09-00681 Remboursement acompte						11/01/2011	-4 000.00		-4 000.00
11-12722 Société FINAMUR - Cession lot 10						14/02/2011	80 000.00	15 680.00	95 680.00
10-01132 Cession M. DAURELLE - Lot 7			181 200.00				181 200.00	31 519.74	212 719.74
10-01132 Cession M. DAURELLE - Lot 7 - AMBRANAIS SCI (EX DVTEC)			181 200.00				181 200.00	31 519.74	212 719.74
10-01132 Acompte						23/04/2010	9 060.00		9 060.00
10-01132 Acompte						14/06/2010	9 060.00		9 060.00
10-01132 Remboursement acompte						14/06/2010	-9 060.00		-9 060.00
10-01132 Remboursement acompte						26/10/2011	-9 060.00		-9 060.00
11-17208 Cession M. DAURELLE - Lot 7						07/11/2011	181 200.00	31 519.74	212 719.74
10-01383 SCI DAUMAS - CESSION LOT 8			101 040.00				101 040.00	17 575.91	118 615.91
10-01383 SCI DAUMAS - CESSION LOT 8 - DAUMAS SCI			101 040.00				101 040.00	17 575.91	118 615.91
10-01383 Acompte						03/08/2010	5 052.00		5 052.00
11-15437 SCI DAUMAS - CESSION LOT 8						01/07/2011	95 968.00	17 575.91	113 563.91
11-01711 Cession M. GENNARINO - Lot 4			80 520.00				80 520.00	14 006.00	94 526.00
11-01711 Cession M. GENNARINO - Lot 4 - GENNARINO Pascal(SCI ILLONA)			80 520.00				80 520.00	14 006.00	94 526.00
11-01711 Acompte						21/01/2011	2 000.00		2 000.00
12-19555 Cession M. GENNARINO - SCI ILLONA - Lot 4						26/04/2012	78 520.00	14 006.00	92 526.00
11-02205 Acompte						09/09/2011	2 000.00		2 000.00
11-02205 Remboursement acompte						29/07/2013	-2 000.00		-2 000.00
13-03610 CESSION CAFE RICHARD - LOTS 1 ET 2			381 680.00				381 680.00	67 949.20	449 629.20



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT		Date	Réglé HT	Règlements	
							Réglé TVA	Réglé TTC
13-03610	CESSION CAFE RICHARD - LOTS 1 ET 2 - RICARDO STE/CAFE		381 680.00		18/03/2014	381 680.00	67 949.20	449 629.20
13-03610	Acompte					19 000.00		19 000.00
14-29512	CESSION CAFE RICHARD - LOTS 1 ET 2				18/03/2014	362 680.00	67 949.20	430 629.20
13-03738	Acompte				14/11/2013	5 000.00		5 000.00
13-03738	Remboursement acompte				11/02/2014	-5 000.00		-5 000.00
13-03739	COMPROMIS LOT 19 - SCI PILGRIM					107 880.00	19 811.00	127 691.00
13-03739	COMPROMIS LOT 19 - SCI PILGRIM - PILGRIM SCI		107 880.00			107 880.00	19 811.00	127 691.00
13-03739	Acompte				21/11/2013	5 000.00		5 000.00
13-03739	Remboursement acompte				04/11/2014	-5 000.00		-5 000.00
14-32521	COMPROMIS LOT 19 - SCI PILGRIM				10/11/2014	107 855.00	19 806.00	127 661.00
14-32743	COMPROMIS LOT 19 - SCI PILGRIM				10/11/2014	25.00	5.00	30.00
13-03789	Acompte				19/12/2013	5 000.00		5 000.00
13-03789	Remboursement acompte				06/11/2015	-5 000.00		-5 000.00
14-03850	CESSION SCI DAVANIER - LOT14					87 450.00	15 899.00	103 349.00
14-03850	CESSION SCI DAVANIER - LOT14 - DAVANIER SCI		87 450.00			87 450.00	15 899.00	103 349.00
14-03850	Acompte				30/01/2014	4 000.00		4 000.00
14-03850	Remboursement acompte				28/04/2015	-4 000.00		-4 000.00
15-35337	CESSION SCI DAVANIER - LOT14				07/05/2015	87 450.00	15 899.00	103 349.00
14-03851	Acompte				30/01/2014	5 000.00		5 000.00
14-03851	Remboursement acompte				27/07/2015	-5 000.00		-5 000.00
14-03891	CESSION LOT 6 - PLAN NORD					105 069.40	18 644.60	123 714.00
14-03891	CESSION LOT 6 - PLAN NORD - MANAHILOFF Christian		105 069.40			105 069.40	18 644.60	123 714.00
14-03891	Acompte				20/02/2014	5 000.00		5 000.00
14-32217	CESSION LOT 6 - PLAN NORD				27/10/2014	100 039.40	18 644.60	118 684.00
14-32320	CESSION LOT 6 - QUOTE PART DEPOT DE PIECES				27/10/2014	30.00		30.00
14-03977	Acompte				05/03/2014	4 000.00		4 000.00
14-03977	Remboursement acompte				29/09/2014	-4 000.00		-4 000.00
15-04805	COTE PART DEPOT PIECES - CESSION SCI DAVANIER - LOT14		25.00			25.00	5.00	30.00
15-04805	COTE PART DEPOT PIECES - CESSION SCI DAVANIER - LOT14 -		25.00			25.00	5.00	30.00
15-35356	COTE PART DEPOT PIECES - CESSION SCI DAVANIER - LOT14				07/05/2015	25.00	5.00	30.00
16-05530	CESSION LOTS 3 - 4 et 5					412 899.00	74 738.45	487 637.45
16-05530	CESSION LOTS 3 - 4 et 5 - TESAN SCI		412 899.00			412 899.00	74 738.45	487 637.45
16-39269	CESSION LOTS 3 - 4 et 5				29/03/2016	412 899.00	74 738.45	487 637.45
16-05542	CESSION ADAPEI 30 - LOTS 9-10-11					370 950.00	67 512.90	438 462.90
16-05542	CESSION ADAPEI 30 - LOTS 9-10-11 - ADAPEI 30 - SCI DELPHINE		370 950.00			370 950.00	67 512.90	438 462.90
18-51783	CESSION ADAPEI 30 - LOTS 9-10-11				21/12/2018	370 950.00	67 512.90	438 462.90
16-05798	CESSION LOT 12 - SCI CLOS BOULLAY		89 320.00			89 320.00	16 402.40	105 722.40
16-05798	CESSION LOT 12 - SCI CLOS BOULLAY - SCI CLOS BOULLAY		89 320.00			89 320.00	16 402.40	105 722.40



Introuvé	Engagé HT	Date	Réglements	
			Régie HT	Régie TVA
16-41204 CESSIION LOT 12 - SCT CLOS BOULLAY		03/08/2016	89 320.00	16 402.40
16-05801 FRAIS ACTE DEPOT DE PIECES - CESSIION SCI CLOS BOULLAY	25.00		25.00	5.00
16-05801 FRAIS ACTE DEPOT DE PIECES - CESSIION SCI CLOS BOULLAY	25.00		25.00	5.00
16-41207 FRAIS ACTE DEPOT DE PIECES - CESSIION SCI CLOS BOULLAY		03/08/2016	25.00	5.00
17-06257 CESSIION LOT 4 - PLAN NORD	100 650.00		100 650.00	18 318.30
17-06257 CESSIION LOT 4 - PLAN NORD - DAURELLE DENIS	100 650.00		100 650.00	18 318.30
19-52954 CESSIION LOT 4 - PLAN NORD		11/07/2019	100 650.00	18 318.30
17-06663 CESSIION LOT 18-MIZANDJIAN (SONEPI)	83 655.00		83 655.00	16 731.00
17-06663 CESSIION LOT 18-MIZANDJIAN (SONEPI) - MIZANDJIAN Pierre &	83 655.00		83 655.00	16 731.00
18-50894 CESSIION LOT 18-MIZANDJIAN (SONEPI)	99 275.00	30/07/2018	99 275.00	16 731.00
18-07261 CESSIION LOT 15 PLAN SUD - GUERINEL PATRICK	99 275.00		99 275.00	18 231.00
19-53964 CESSIION LOT 15 PLAN SUD		20/11/2019	99 275.00	18 231.00
18-07269 CESSIION LOT 13 - GERBOIN Christophe & LATAONA Catherine	96 250.00		96 250.00	18 231.00
19-53288 CESSIION LOT 13	96 250.00		96 250.00	17 461.50
19-07526 CESSIION LOT 17 (SCI CORTENBOX)	95 590.00	10/10/2019	96 250.00	17 461.50
19-07526 CESSIION LOT 17 (SCI CORTENBOX) - PASSE Patricia & HEVNEBELLE	95 590.00		95 590.00	17 553.80
20-55128 CESSIION LOT 17 (SCI CORTENBOX)	93 940.00	08/07/2020	95 590.00	17 553.80
19-07569 CESSIION LOT 16	93 940.00		93 940.00	17 251.00
19-07569 CESSIION LOT 16 - DELTA INVEST SUD SCI			93 940.00	17 251.00
21-56536 CESSIION LOT 16		22/02/2021	93 940.00	17 251.00
19-07605 CESSIION LOT 20	190 190.00		190 190.00	34 926.00
19-07605 CESSIION LOT 20 - CMIC LEASE	190 190.00		190 190.00	34 926.00
19-53886 CESSIION LOT 20		08/11/2019	190 190.00	34 926.00
19-07659 CESSIION LOT 21	193 875.00			
19-07659 CESSIION LOT 21 - PXC SCI	193 875.00			
22-08568 CESSIION LOTS 22 ET 23	104 610.00		104 610.00	20 922.00
22-08568 CESSIION LOTS 22 ET 23 - SCI DES CEVENNES	104 610.00		104 610.00	20 922.00
24-62381 CESSIION LOTS 22 ET 23		29/02/2024	104 610.00	20 922.00
22-08569 CESSIION LOT 24	54 615.00		54 615.00	10 923.00
22-08569 CESSIION LOT 24 - KUEHN MICHAEL	54 615.00		54 615.00	10 923.00
24-62183 CESSIION LOT 24		15/01/2024	54 615.00	10 923.00
22-08570 CESSIION LOT 27	100 375.00		100 375.00	20 075.00
22-08570 CESSIION LOT 27 - ZENNOUH Hicham	100 375.00		100 375.00	20 075.00
23-61925 CESSIION LOT 27		01/12/2023	100 375.00	20 075.00
22-08571 CESSIION LOT 06 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS	108 130.00		108 130.00	108 130.00
22-08571 CESSIION LOT 06 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS - SEGARD	108 130.00		108 130.00	108 130.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé			Engagé HT	Date	Régie HT	Règlements	
						Régie TVA	Régie TTC
22-60203	CESSION LOT 06 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS			06/12/2022	108 130.00		108 130.00
22-08572	CESSION LOT 07 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS		95 480.00		95 480.00		95 480.00
22-08572	CESSION LOT 07 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS - SEGARD		95 480.00		95 480.00		95 480.00
22-60204	CESSION LOT 07 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS			06/12/2022	95 480.00		95 480.00
22-08573	CESSION LOT 08 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS		102 630.00		102 630.00		102 630.00
22-08573	CESSION LOT 08 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS - SEGARD		102 630.00		102 630.00		102 630.00
22-60205	CESSION LOT 08 - PLAN SUD - ATELIERS RHODANIENS			06/12/2022	102 630.00		102 630.00
23-08600	CESSION LOT 28		89 540.00		89 540.00	17 908.00	107 448.00
23-08600	CESSION LOT 28 - GAUTTIER Clément & Rémi		89 540.00		89 540.00	17 908.00	107 448.00
23-61846	CESSION LOT 28			02/11/2023	89 540.00	17 908.00	107 448.00
23-08611	CESSION LOT 25		57 915.00		57 915.00	11 583.00	69 498.00
23-08611	CESSION LOT 25 - SCI DES CEVENNES		57 915.00		57 915.00	11 583.00	69 498.00
24-62382	CESSION LOT 25			29/02/2024	57 915.00	11 583.00	69 498.00
23-08667	CESSION LOT 31		91 000.00		91 000.00	18 200.00	109 200.00
23-08667	CESSION LOT 31 - MERIENNE DIDIER		91 000.00		91 000.00	18 200.00	109 200.00
23-62069	CESSION LOT 31			21/12/2023	91 000.00	18 200.00	109 200.00
23-08716	CESSION LOT 29		79 805.00		79 805.00	15 961.00	95 766.00
23-08716	CESSION LOT 29 - M. ZAIT Mohamed & Mme MAJID Salema		79 805.00		79 805.00	15 961.00	95 766.00
24-63002	CESSION LOT 29			30/07/2024	79 805.00	15 961.00	95 766.00
24-08872	CESSION LOT 26		182 875.00				
24-08872	CESSION LOT 26 - ROSCOUET Thomas & DESHAYS Nicolas		182 875.00				
24-08916	RETROCESSION DE LA TRANCHE 1		1.00				
24-08916	RETROCESSION DE LA TRANCHE 1 - COM AGGLO GARD		1.00				
24-08954	CESSION LOT 32 - BOURDANOVE		178 255.00				
24-08954	CESSION LOT 32 - BOURDANOVE - BOURDANOVE TISSIER		178 255.00				
24-09080	CESSION VOIRIES, BASSIN RETENTION, ESPACES LIBRES		1.00		1.00		1.00
24-09080	CESSION VOIRIES, BASSIN RETENTION, ESPACES LIBRES - COM		1.00		1.00		1.00
24-63310	CESSION VOIRIES, BASSIN RETENTION, ESPACES LIBRES			03/12/2024	1.00		1.00
24-09123	CESSION LOT 30		162 855.00				
24-09123	CESSION LOT 30 - PILGRIM SCI		162 855.00				
5001	participation frais dépôt pièce		225.00		175.00	35.00	210.00
16-05830	FRAIS ACTE DEPOT DE PIECES - CESSION STE TESAN LOTS 3-4-5		25.00		25.00	5.00	30.00
16-05830	FRAIS ACTE DEPOT DE PIECES - CESSION STE TESAN LOTS 3-4-5 -		25.00		25.00	5.00	30.00
16-41365	FRAIS ACTE DEPOT DE PIECES - CESSION STE TESAN LOTS 3-4-5			05/08/2016	25.00	5.00	30.00
18-07144	FRAIS ACTE DEPOT PIECES CESSION LOT 18		25.00		25.00	5.00	30.00
18-07144	FRAIS ACTE DEPOT PIECES CESSION LOT 18 - BONGENDRE -		25.00		25.00	5.00	30.00
18-50893	FRAIS ACTE DEPOT PIECES CESSION LOT 18			30/07/2018	25.00	5.00	30.00
19-07316	FRAIS DEPOT DE PIECES LOTS 9, 10 et 11		25.00		25.00	5.00	30.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé		Engagé HT		Date	Règlements	
					Règlé HT	Règlé TVA
19-07316	FRAIS DEPOT DE PIECES LOTS 9, 10 et 11 - BONGENDRE -	25.00			25.00	5.00
19-51832	FRAIS DEPOT DE PIECES LOTS 9, 10 et 11			21/12/2018	25.00	5.00
19-07502	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 4	25.00			25.00	5.00
19-07502	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 4 - BONGENDRE - AVIGNON SCP	25.00			25.00	5.00
19-53054	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 4			11/07/2019	25.00	5.00
19-07579	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 13	25.00			25.00	5.00
19-07579	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 13 - BONGENDRE - AVIGNON SCP	25.00			25.00	5.00
19-53580	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 13			10/10/2019	25.00	5.00
19-07606	FRAIS DEPOT PIECES LOT 20	25.00			25.00	5.00
19-07606	FRAIS DEPOT PIECES LOT 20 - BONGENDRE - AVIGNON SCP	25.00			25.00	5.00
19-53887	FRAIS DEPOT PIECES LOT 20			08/11/2019	25.00	5.00
19-07630	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 15	25.00			25.00	5.00
19-07630	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 15 - BONGENDRE - AVIGNON SCP	25.00			25.00	5.00
19-53985	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 15			05/12/2019	25.00	5.00
19-07660	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 21	25.00			25.00	5.00
19-07660	FRAIS DEPOT DE PIECES LOT 21 - BONGENDRE - AVIGNON SCP	25.00				
19-07662	FRAIS DEPOT DE PIECES LOTS 6,7,8	25.00				
19-07662	FRAIS DEPOT DE PIECES LOTS 6,7,8 - BONGENDRE - AVIGNON SCP	25.00				
5500	Participations concédant	200 000.00			200 000.00	
11-01694	DOTATION DEVELOPEMENT DURABLE AVENANT 3	200 000.00			200 000.00	
11-01694	DOTATION DEVELOPEMENT DURABLE AVENANT 3 - CC COTE DU	200 000.00			200 000.00	
11-12374	DOTATION DEVELOPEMENT DURABLE AVENANT 3			18/01/2011	200 000.00	
5600	Produits financiers	45 476.76			47 668.77	
99998/0	INTERETS OP 1276 Décembre	45 476.76			47 668.77	
99998/0	INTERETS OP 1276 Décembre - C.D.C. D.M.E	45 476.76			47 668.77	
0001	INTERETS OP 1276 Décembre			31/03/2009	45 476.76	
000098	Intérêts au 31/12/2009			02/03/2010	621.78	
001041	Intérêts au 31/12/2010			25/03/2011	537.01	
002510	Intérêts au 31/12/2011			29/02/2012	262.16	
003742	Intérêts au 31/12/2012			26/03/2013	280.48	
004867	Intérêts au 31/12/2013			25/02/2014	173.79	
006188	Intérêts au 31/12/2014			22/05/2015	189.78	
014390	Intérêts au 31/12/2022			15/06/2023	24.87	
015192	Intérêts au 31/12/2023			20/06/2024	102.14	
5700	Remboursements divers	128.90			128.90	
14-04432	REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION RAOUX	4.40			4.40	
14-04432	REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION RAOUX - RAOUX	4.40			4.40	
14-32952	REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION RAOUX			22/10/2014	4.40	



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Règlements			Règlements		
Intitulé	Engagé HT	Date	Règle HT	Règle TVA	Règle TTC
14-04433 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION RAOUX	33.01		33.01		33.01
14-04433 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION RAOUX - RAOUX	33.01		33.01		33.01
14-32958 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION RAOUX		22/10/2014	33.01		33.01
14-04434 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION HERVE	2.00		2.00		2.00
14-04434 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION HERVE	2.00		2.00		2.00
14-32957 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION HERVE		22/10/2014	2.00		2.00
14-04436 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION ANDRE	1 039.15		1 039.15		1 039.15
14-04436 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION ANDRE	1 039.15		1 039.15		1 039.15
14-32959 REMBOURSEMENT INTERETS DECONSIGNATION ANDRE		22/10/2014	1 039.15		1 039.15
15-05261 REGUL EXPRO CDC	-1 000.00		-1 000.00		-1 000.00
15-05261 REGUL EXPRO CDC - TOURRANCHE Andre	-1 000.00		-1 000.00		-1 000.00
15-37935 REGUL EXPRO CDC		08/12/2015	-1 000.00		-1 000.00
16-05724 INTERET EXPRO ARCHEN	50.34		50.34		50.34
16-05724 INTERET EXPRO ARCHEN - ARCHEN	50.34		50.34		50.34
16-40524 INTERET EXPRO ARCHEN		10/05/2016	50.34		50.34
5800 Produits divers	152 286.63		93 197.76	18 639.55	111 837.31
14-04265 CONVENTION RACCORDEMENT COLLECTIF BT					
14-04265 CONVENTION RACCORDEMENT COLLECTIF BT - ENEDIS (EX ERDF	59 088.86				
14-04394 REMBOURSEMENT REALISATION REMISE D'OUVRAGES ELEC	59 088.86		59 088.86	11 817.77	70 906.63
14-04394 REMBOURSEMENT REALISATION REMISE D'OUVRAGES ELEC -	59 088.86		59 088.86	11 817.77	70 906.63
14-32644 REMBOURSEMENT REALISATION REMISE D'OUVRAGES ELEC		26/01/2015	59 088.86	11 817.77	70 906.63
CONV ENEDIS CONVENTION REALISATION ET REMISE D'OUVRAGES -	34 108.90		34 108.90	6 821.78	40 930.68
CONV ENEDIS CONVENTION REALISATION ET REMISE D'OUVRAGES -	34 108.90		34 108.90	6 821.78	40 930.68
23-60968 CONVENTION REALISATION ET REMISE D'OUVRAGES -		19/06/2023	34 108.90	6 821.78	40 930.68
3 AMORTISSEMENT	3 430 000.00		2 778 894.49	651 946.24	3 430 840.73
6000 Emprunts amortissements	3 430 000.00		2 778 894.49		2 778 894.49
0608948/0 EMPRUNT CRCA	600 000.00		600 000.00		600 000.00
0608948/0 EMPRUNT CRCA - CREDIT AGRI LANGUEDOC	600 000.00		600 000.00		600 000.00
0002 1276 CREDIT AGRI LANGUEDOC AC 0002 D6089		28/11/2008	192 436.88		192 436.88
09-02555 EMPRUNT CRCA		25/11/2009	199 903.43		199 903.43
09-03203 EMPRUNT CRCA		25/12/2009	75 000.00		75 000.00
09-03359 EMPRUNT CRCA		25/12/2009	-75 000.00		-75 000.00
10-10550 EMPRUNT CRCA		25/11/2010	207 659.69		207 659.69
13-03614 EMPRUNT 2	930 000.00		930 000.00		930 000.00
13-03614 EMPRUNT 2 - CAISSE D'EPARGNE MONTPELLIER	930 000.00		930 000.00		930 000.00
17-46374 EMPRUNT 2		22/12/2017	301 868.38		301 868.38
18-51015 EMPRUNT 2		20/12/2018	309 928.27		309 928.27
19-53760 EMPRUNT 2		25/12/2019	318 203.35		318 203.35



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

			Règlements			
	Intitulé	Engagé HT	Date	Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
20-07860	EMPRUNT 3	600 000.00		600 000.00		600 000.00
20-07860	EMPRUNT 3 - CREDIT COOPERATIF	600 000.00		600 000.00		600 000.00
21-57871	EMPRUNT 3 échéance 11 2021		05/11/2021	74 836.09		74 836.09
22-58614	EMPRUNT 3		17/02/2022	74 882.86		74 882.86
22-58866	EMPRUNT 3		02/05/2022	74 929.66		74 929.66
22-58867	EMPRUNT 3		01/08/2022	74 976.50		74 976.50
22-58868	EMPRUNT 3		02/11/2022	75 023.36		75 023.36
23-60729	EMPRUNT 3		07/03/2023	75 070.25		75 070.25
23-60868	EMPRUNT 3		02/05/2023	75 117.16		75 117.16
23-60869	EMPRUNT 3		01/08/2023	75 164.12		75 164.12
21-08276	EMPRUNT 4	1 300 000.00		648 864.49		648 864.49
21-08276	EMPRUNT 4 - CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC	1 300 000.00		648 864.49		648 864.49
24-63116	EMPRUNT 4		27/09/2024	648 864.49		648 864.49
8000	TVA sur Dépenses				651 946.24	651 946.24
10-00844	REGUL TVA				651 946.24	651 946.24
10-00844	REGUL TVA - TIERS DIVERS				651 946.24	651 946.24
10-04601	REGUL TVA		31/12/2008		409 083.88	409 083.88
11-12261	REGUL TVA		31/12/2010		63 765.30	63 765.30
12-18450	REGUL TVA 2011		31/12/2011		57 515.89	57 515.89
13-23746	REGUL TVA 2012		31/12/2012		4 500.26	4 500.26
16-38536	REGUL TVA 2015		31/12/2015		11 953.73	11 953.73
17-43587	REGUL TVA 2016		31/12/2016		63 551.43	63 551.43
18-46848	REGUL TVA 2017		31/12/2017		-6 430.92	-6 430.92
19-51959	REGUL TVA 2018		31/12/2018		13 439.90	13 439.90
20-54238	REGUL TVA 2019		31/12/2019		152 271.24	152 271.24
21-56365	REGUL TVA 2020		31/12/2020		3 402.10	3 402.10
22-58635	REGUL TVA 2021		31/12/2021		-34 229.09	-34 229.09
23-60538	REGUL TVA 2022		31/12/2022		-178 577.73	-178 577.73
24-62227	REGUL TVA 2023		31/12/2023		36 787.15	36 787.15
25-63940	REGUL TVA 2024		31/12/2024		54 913.10	54 913.10
8	MORTALISATION	3 760 000.00		3 430 000.00	851 506.48	3 981 506.48
7000	Emprunts encaissements	3 430 000.00		3 430 000.00		3 430 000.00
0608948/0	EMPRUNT CRCA	600 000.00		600 000.00		600 000.00
0608948/0	EMPRUNT CRCA - CREDIT AGRI LANGUEDOC	600 000.00		600 000.00		600 000.00
0001 1276	CREDIT AGRI MUTUEL AC 0001 0608948		30/11/2006	600 000.00		600 000.00
13-03614	EMPRUNT 2	930 000.00		930 000.00		930 000.00
13-03614	EMPRUNT 2 - CAISSE D'EPARGNE MONTPELLIER	930 000.00		930 000.00		930 000.00
13-26312	EMPRUNT 2		26/08/2013	930 000.00		930 000.00



1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Etat arrêté au 31/12/2024

Intitulé	Engagé HT	Date	Règlements		
			Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC
20-07860 EMPRUNT 3	600 000.00		600 000.00		600 000.00
20-07860 EMPRUNT 3 - CREDIT COOPERATIF	600 000.00		600 000.00		600 000.00
20-55647 EMPRUNT 3		13/07/2020	600 000.00		600 000.00
21-08276 EMPRUNT 4	1 300 000.00		1 300 000.00		1 300 000.00
21-08276 EMPRUNT 4 - CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC	1 300 000.00		1 300 000.00		1 300 000.00
21-58050 EMPRUNT 4		02/09/2021	1 300 000.00		1 300 000.00
2200 Avances collectives et encasements	330 000.00				
0608732/0 CCRG AVANCE ART 2	330 000.00				
0608732/0 CCRG AVANCE ART 2 - CC COTE DU RHONE GARDOISE	330 000.00				
0001 1276 CTE COM COTE DU RHONE GARDOISE CCRG AVANCE ART 2		02/11/2006	330 000.00		330 000.00
10-12096 CCRG AVANCE ART 2		23/12/2010	-330 000.00		-330 000.00
8500 TVA sur Recettes				551 306.45	551 306.45
10-00843 REGUL TVA				551 306.45	551 306.45
10-00843 REGUL TVA - TIERS DIVERS		31/12/2006		551 306.45	551 306.45
10-04598 REGUL TVA		31/12/2007		931.39	931.39
10-04599 REGUL TVA		31/12/2007		14 129.93	14 129.93
10-04600 REGUL TVA		31/12/2008		127.40	127.40
10-04602 REGUL TVA		31/12/2009		233 625.77	233 625.77
12-18451 REGUL TVA 2011		31/12/2011		3 310.98	3 310.98
14-28993 REGUL TVA 2013		31/12/2013		1 634.64	1 634.64
15-33278 REGUL TVA 2014		31/12/2014		297 546.34	297 546.34
SOLDE			-458 588.14		-458 588.94

BILAN PRÉVISIONNEL

CRM: CFA R. M. LME4: 31.12.2024 Page 64 of 67



CR 1276 ST LAURENT DES ARBRES CPA

Concession - Régie HT - Arrêté au 31/12/2024

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	BILAN HT
DEPENSES	17 000	248 690	169 175	1 184 952	299 582	71 595	18 954	61 392	709 568	1 468 845	254 000	80 235	68 141	56 911	62 671	120 962	526 535	707 526	81 636	145 461	179 082	8 221 232
ETUDES	20 000	3 550	26 080	800	10 960	8 880	2 358	3 138	1 402			12 000				12 138	2 250	2 258	5 880			139 249
Etudes Sociales	15 000		22 000			7 000																40 000
Relevés topographiques	3 000		1 500	800					300							2 500	1 250	900	5 000			10 500
Etudes de sols et relevés géométriques		2 050			11 000	500		3 138				11 400										23 400
Maîtrise d'œuvre conception																						4 400
Architecte urbanisme PH			37 100																			37 100
NET hydraulique 00001 000		1 710	63 960		3 820	280	940		1 520									3 000				21 470
EXPERTISE REGLEMENTAIRE POUR AVER SANITA																						2 100
Divers		940	40				1 220											26 380	500	3 400		3 100
ACQUISITIONS		190 800	122 435	420	162 880	31 500			228 860	16 338	1 080											1 286 311
Terminé principal		717 330	129 870		140 050	24 230			172 390	52 480	1 000							67 500		3 400		41 000
Frais de notaires et son acquit		23 050	7 400	40	8 130	260			8 000	8 960								2 600	450			
TRAVAUX VBT			268 900	1 339 385	52 080	18 800	7 320	14 000	478 495	1 089 960	167 660	7 800	32 270	24 998	10 380	67 830	626 910	507 690	37 020	88 210	3 250	5 083 180
Travaux T1 Plan Sud et extension									425 000	1 387 950	151 180	2 340	26 780	8 480	13 820	62 870	470					2 000 470
Travaux Plan Nord			208 900	1 346 340	62 080	18 800	7 320	14 000		71 700	5 170	5 450	3 530	3 590	5 620	6 020	7 250	5 480	10 670	40		4 374 140
Travaux T2 Plan Sud et extension																519 210	101 280	22 280	88 170	6 600	1 330 180	
Divers et Imprimés									3 400												250	250
RECONSTRUCTION		800	42 250	49 020	47 300	1 570	30 550	30 260	61 100	62 330	9 150	16 820	1 230	1 800	1 100	2 280	3 730	28 350	1 240	5 320	4 290	325 180
Maîtrise d'œuvre			48 630	37 430	26 080	370	17 710	14 560	5 640	20 430	5 000	15 940	150					28 540		3 410		213 610
ARCHITECTE - ZAC				15 330	17 360		2 000	17 450	300	1 910	610		300	1 000	1 100	1 600	1 310		1 240	1 240	2 900	64 280
Arch PC PS				13 330	17 360		2 000	17 450	300	1 910	610		300	1 000	1 100	1 600	1 310		1 240	1 240	2 900	64 280
Arch PC PS																						0 000
C.C.P.S.			1 200	3 300					1 120	1 820	380		100				2 420	810				15 540
Géométrie (plans travaux)		400	900	5 300	150	200	360	1 340	100	13 480	6 800	300		80						670	1 320	29 940
Divers					3 700	1 000				12 620	580										570	19 000
REPARATIONS	19 000	4 240	70 160	162 350	22 800	21 320	16 670	8 810	17 260	121 480	16 330	26 520	2 630	14 060	18 830	25 040	40 240	45 380	38 800	25 730	90 630	888 750
Remplacement sur alpages		3 400	1 500	94 200	7 900	7 730	3 110	2 870	10 320	109 110	14 710	3 360	2 570	1 300	7 570	3 910	32 640	37 360	2 200	6 670	1 090	340 100
Remplacement sur rochers			57 520	42 870	8 310	12 820	2 510	8 40	9 300	7 780	13 800	27 180	4 510	10 340	6 710	10 290	980	26 480	6 620	44 290	303 120	63 840
Remplacement sur acquittement	18 000	6 000	23 000	3 900	4 900		890		8 900													63 840
BOH X 200		220	20 480	19 870	4 720	5 720	5 210	2 290	6 050	16 580	4 820	4 770	570	2 430	8 150	5 280	14 530	7 120	300	10 340	11 380	162 700
BOH CLOTURE CHIRONIA																					30 960	38 960
MAINTENANCE			3 600	3 600	5 800	8 160	16 820	7 380	16 820	8 170	12 880	7 960	11 160	6 460	7 230	5 210	7 830	6 510	5 210	6 540	8 000	294 200
Publicité, logo			3 600	1 100	420	1 110	5 290		3 880		720	400	3 440		1 250		1 250					19 410
Publicité			3 600	1 100	420	1 110	5 290		3 880		720	400	3 440		1 250		1 250					19 410
Imprimés			830	1 420	1 480	1 370	2 660	1 420	1 200	6 660	7 240	5 000	5 060	5 530	8 010	4 980	5 180	5 820	3 180	3 000	89 720	85 110
Divers				910	3 180	3 680	12 960	5 960	12 590	2 530	6 680	110	1 790	630	320	360	1 480	210	3 360	5 000	85 110	
FINANCES FINANCIERES		00	24 180	23 380	16 840	8 850	90	810	8 850	34 800	37 080	10 270	27 680	23 690	10 630	7 200	7 520	8 810	8 810	30 150	16 200	206 418
Frais financiers sur court terme		90	1 300				80	410		10	3 040	5 440	3 050	3 930	7 110	5 510	4 640	550	5 900	13 510	15 210	55 210
Frais financiers sur long terme			23 280	23 280	15 040	8 850			8 850	24 810	30 030	26 830	24 810	18 770	8 480	2 130	2 980	6 010	5 180	4 150	2 270	221 220
Capital emprunté			23 280	23 280	15 040	8 850				24 810	24 030	26 830	24 030	18 770	8 480							430 670
portage																						5 470
emprunt 4																						17 500
FRAIS DE COMMERCIALISATION																						5 280
Frais de commercialisation																						5 280
RECETTES			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000	218 240	903 660	19 130	548 800	18 790	11 200	294 580	120 750	160 310		424 620	489 800	95 590	93 940	186 340	105 040	207 640	1 308 520	6 294 480
Subventions de la commune			2 240 000																			

CONVENTION / DÉLIBÉRATIONS

C3AC CPA	R. PJ	LP 12/12/24
AS 73 v1 - 01.03.25		Page 57 sur 67



SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD



MAIRIE
DE
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

ZONE D'ACTIVITES DE TESAN

CONVENTION PUBLIQUE
D'AMENAGEMENT

SOMMAIRE

PREAMBULE	5
TITRE I ^{er}	
MODALITES GENERALES	6
ARTICLE 1ER - OBJET DE L'OPERATION	6
ARTICLE 2 - MISSION DE LA SEGAD	6
ARTICLE 3 - MISSION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE COCONTRACTANTE	7
ARTICLE 4 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT	8
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ..	9
ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE	9
ARTICLE 7 - CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET SPECIALISTES	9
ARTICLE 8 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES	10
ARTICLE 8 BIS - DROIT DE PREEMPTION	11
ARTICLE 8 TER - RELOGEMENT DES OCCUPANTS	11
TITRE II	
REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ;	12
MODALITES DE CESSON DES IMMEUBLES	12
ARTICLE 9 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS D'EXECUTION	12
ARTICLE 10 - MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS D'ETUDE, DE MAITRISE D'OEUVRE ET DE TRAVAUX	12
ARTICLE 11 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L'OPERATION	12
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR	13
ARTICLE 13 - INDEMNITES AUX TIERS	13
ARTICLE 14 - MODALITES DE CESSON, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES	13
TITRE III	
ARTICLE 15 - RETOUR ET REMISE DES OUVRAGES A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE COCONTRACTANTE	16
ARTICLE 16 - ENTRETIEN DES OUVRAGES	16

Concédant
Mairie de Saint-Laurent-des-Arbres

SEGAD / 2025
Rpt 1

Concessionnaire
Pédagogie d'Aménagement

SEGAD / 2025
Rpt 2

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025

S²LO

ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE

TITRE IV

ARTICLE 17 - FINANCEMENT DE L'OPERATION GERT DU PRESENT CONTRAT.....	17
ARTICLE 18 - COMPTABILITE ; RENSEIGN FINANCIER ET PLAN DE TRSORERIE PREVISIONNELS GLORAUX.....	18
ARTICLE 19 - PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES ; DETERMINATION DE LA PARTICIPATION OBJET DE L'AVANCE ANNUELLE.....	19
ARTICLE 20 - GAGNANT DES EMPRUNTS.....	20
ARTICLE 21 - REMUNERATION DE L'AMENAGEUR.....	21

TITRE V

ARTICLE 22 - RISTOURNE FISCAL DE L'OPERATION.....	22
ARTICLE 23 - CAS DE RESOLUTION, RACHAT, RENAISSANCE, RESOLUTION, SUSPENSION.....	23
ARTICLE 24 - CONSEQUENCES JURIDIQUES, POUR L'AVANCE, DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE L'AMENAGEMENT PUBLIC.....	24

ARTICLE 25 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT.....	25
ARTICLE 26 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS.....	26

TITRE VI

ARTICLE 27 - ASSURANCES.....	27
ARTICLE 28 - INTERETS MORATOIRES.....	28
ARTICLE 29 - PENALITES.....	29
ARTICLE 30 - PROPRIETE DES DOCUMENTS.....	30
ARTICLE 31 - CESSATION DE LA CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT.....	31
ARTICLE 32 - DOMINATION.....	32
ARTICLE 33 - LITIGES.....	33
ARTICLE 34 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE COCONTRACTANTE.....	34

Le Maire de la Commune de
M. [Nom]

Le Maire de la Commune de
M. [Nom]

Le Maire de la Commune de
M. [Nom]

Le Maire de la Commune de
M. [Nom]

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT

ENTRE DUNE PART :

La Commune de Saint-Laurent des Arbres représentée par son Maire M. [Nom] et par son
Maire Adjoint M. [Nom] en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du [Date] et approuvée par le
Président du Conseil Municipal M. [Nom] en date du [Date]

Et d'autre part :

ET D'AUTRE PART :

La Société d'Aménagement et d'Équipement du GERP (S.E.G.E.P.), société anonyme
à capital variable, immatriculée au R.C.S. de la Seine-Saint-Denis sous le n° 680 200 126,
domiciliée au 10 rue de la République, 93000 La Courneuve, en France, représentée par son
Président M. [Nom], en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 15 avril 2001.

La Société d'Aménagement et d'Équipement du GERP (S.E.G.E.P.) a été créée le 15 avril 2001.

PROGRAMME

Pour poursuivre son développement économique et créer des emplois, la Cellulière de Saint-Lucien, ses Actionnaires ont une autre stratégie, dans la continuité de la zone industrielle qui est créée, son développement et la création de la Zone Industrielle, à la fois pour la Zone Industrielle et la Zone Industrielle.

Cette zone se situe dans un environnement naturel. Elle est située de part et d'autre du Parc ; au Sud de la route départementale 101 ; au Côté ... Los Angeles - Evian, "Terre promise et paradis".

→ Collectivité soumise aux mêmes règles que la zone européenne pour la réglementation de la circulation, conformément à la décision du Conseil d'Union européenne.

Le présent contrat est destiné, par conséquent, à faire les fonds et obligations respectifs, des parties, indépendamment les conflits dans lesquels le social réalise les travaux, sous le contrôle de la collectivité, et dans le cadre du PCSPM en vue de au cours de la mise en de la commune de Saint-Laurent des Arbes, du programme des équipements publics, et des modalités techniques de l'aménagement de l'habitat individuel, dans le temps et le compte tenu des actualisations.

Les renseignements de cette zone sont relatés sous le numéro qui se trouve sur la Colonne 6 et les
Lignes financières.

des conséquences, à l'égard des citoyens, qui, finalement, pour que que modification de la législation relative au non accord de la collectivité bénéficiaire du vote positif ou négatif, une telle modification ne soit pas faite, il faut que les citoyens aient les moyens de se faire entendre, dans les conditions appropriées, dans le cadre du processus de décision.

DECI EXPOSZ, IL A ETE CONVENUE QUE SUIT:

...and the ...

$$\frac{A}{\frac{5 \pi \cdot 10^8}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}}$$

THE LER
MODULARS CORP.

ARTICLE 153 - OBSERVATION OPERATION

En application des lettres et signaux ci-jointement des articles 1, 101 et 1205 de code de commerce, ainsi que des articles 1521 à 1523 du code pénal des contraventions de police, et dans les conditions énoncées par la présente convention publique, l'administrateur, collecteur, soumet à la société qui accepte, l'usage et la répartition de la zone d'activités.

Les deux séries de cette opération ont permis de disposer de la même quantité et des aspects, relativement par l'ordre et le bon de l'édifice.

Chlorophyll *a* and carotenoid contents were determined spectrophotometrically using the method of Lichtenthaler and Whaley (1973).

En emboîtement circulaire l'ensemble des travaux de même importance furent exécutés en dix-huit jours, sans que la réalisation de l'arrangement d'écoulement ait apporté une gêne aux basins des autres usages des constructions à côté à l'origine, du bâtiment de ventilation, ses deux exhalais étant à l'origine de la ventilation d'été (d'été).

060905Z JAN 80 NORFOLK-2 215018

Le Centre de vulgarisation agricole, 4
rue de la République, 4

poterée, se faire procéder à toutes les études pré-opérationnelles pertinentes à la confirmation finale de ce cas envisagé, à l'exception de l'opération d'investissement, dans la zone des autorisations administratives de la zone.

[illegible]

Adidas les équipements de vente et même les livres destinés à la collectivité, aux clubs, collectivités, entreprises, aux professionnels et les accompagnant aux événements sportifs ou ludiques, ainsi qu'aux associations de bénévoles.

Rechercher les renseignements et les équipements de supercalcul: voir les liens suivants:

posséder le droit de l'exploitation de la réputation des marques à la charge des bénéficiaires du commerce, notamment du consommateur d'usage des logiciels embarqués.

Le pouvoir à l'égard des élites n'est pas et, notamment, en cours d'épuration, pour une telle motivation de problèmes qui s'agissent d'apporter, dans le des documents d'analyse et d'interprétation des données.

—

2.1.2013-2013

ARTICLE 5 - RAYON D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION QUELQUE D'AMÉNAGEMENT

[illegible]

En dix-septième place, il y a le *«Journal de la République»*, qui a obtenu 10,5 % des voix. Ce journal est dirigé par le journaliste et écrivain *«Philippe de Gaulle»*, qui a été directeur de la *«Libération»* pendant plusieurs années. Le journal est considéré comme l'un des journaux les plus influents de France.

Así, las ONG reconocidas por el sistema de la OEA que el trabajo comunitario surge de la acción colectiva, no se reconoce como tal, sino que se le atribuye un carácter de "proyecto" o "programa" que se desarrolla en un espacio determinado, lo que implica una limitación de su alcance y una falta de continuidad.

ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT AU PLAK BOROGLU (AF

L'ambassadeur fait savoir au clan parolant des hérités et quelques belles choses à l'intérieur du clan, et de la zone sans que se soude des affaires et quelques belles choses à l'intérieur de ce clan, et de la zone sans que se soude des affaires et quelques belles choses à l'intérieur de ce clan.

« Il n'est donc conforme aux normes fixées par les institutions européennes que tous à grande échelle acquiescent au service public.

Le plan et celui-là (avec) seront mis à jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération afin que les différents intervenants puissent avoir une vue d'ensemble et être en mesure de réajuster les priorités.

Ainsi, ce projet était au cœur de l'opération sous les directives ministérielles à intervenir en ce domaine. L'objectif ultime poursuivi est l'enquête personnelle et directe dans le milieu.

ARTICLE 2-CHOIX ET REINTEGRATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET SPECIALISTES

l'association de sa mère, le SEVARD PAUL et allée avec la Compagnie d'urgence contractante, faite appel aux hommes de l'air et aux services techniques, policiers, pompiers, pour des missions d'urgence et, enfin, d'urgence.

immenseur peut également faire appel à des associations locales pour des interventions locales, en accord avec la Collectivité ou une Communauté.

rétribuer, des hommes de l'art, des services techniques, publics et des spécialistes
occupés dans les conditions habituelles d'existence est à la charge de l'État.

indépendant pour se charger lui-même, en accord avec la Communauté Publique Concomitante, de la fabrication des produits ou de la direction technique des travaux à mener en présentiel. Les membres du jury doivent être particulièrement attentifs aux points suivants :

Journal of Management Education

171

54 800-777-5500 15151 N 30th St, Phoenix, AZ 85018

des sur la convention paritaire. L'arrêté mentionne également la SEBARD pour participer au dialogue, soit par voie de présentation ou d'explication, à l'exception en ce qui concerne les entreprises et immeubles ayant été transférés à des sociétés conventionnelles pour cause d'insolvabilité.

[illegible]

La FEGAD propose aux réalisateurs, producteurs, pigistes et aux autres professionnels du secteur de la télévision des ateliers de formation destinés à leur permettre d'acquiescer les nouvelles technologies.

Le s'engage à documenter tout record à la Colwellie jusqu'à l'acquisition de la propriété de l'entreprise, de façon à ne pas compromettre l'usage des sites à l'avenir.

Die Campidoglio-Analyse hat gezeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen die Geschlechterrollen als überholt und nicht mehr relevant empfand.

27

mais le cas où aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les participants et l'arbitrage de leur les arbitres a été dans le domaine de compétence, la procédure prévue, après avoir été la procédure, même si ce n'est pas la procédure d'arbitrage. Ce doit, dans ce cas, le compte de l'arbitrage, mais les documents nécessaires à l'arbitrage, la ou des autres éléments du litige public, et les autres éléments.

and the Cambridge and Edinburgh Academies.

se trouvant aux dimensions de l'édifice, du côté des colonnades latérales, nous venons d'aller nous à l'observer, en regard, spécialement, de l'extérieur, de la partie de laquelle se présente le dôme, et en. LE GRAND ARCADE de l'édifice, au-dessus de la porte d'entrée.

[illegible]

pour des estimations ou des intervalles de confiance. Les membres des équipes doivent être conscients du processus des données individuelles et des données de l'équipe. Les données de l'équipe peuvent parfois être utilisées pour des estimations ou des intervalles de confiance.

marqués, cuando los que son supuestos al "votant des élections" établis par les lois sur le vote, il pourrâit être placé sur quelques autres élections qu'après l'élection marquée de ces lois.

[illegible]

U.S. AIR FORCE

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL106 2025-DE

25 **S²LO**

ARTICLE 15 - REPRODUCTION DES ŒUVRES À LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE

15.1. Ceux des ouvrages répertoriés au sein d'un service de la collectivité publique qui ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes physiques, peuvent être réutilisés, sous réserve d'un accord préalable de la collectivité publique, à des fins de reproduction ou de diffusion, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

15.2. Des exceptions de droit de reproduction sont prévues pour les ouvrages de la collectivité publique, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

Les exceptions de droit de reproduction sont prévues pour les ouvrages de la collectivité publique, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

La collectivité publique peut, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

En outre, la réutilisation des ouvrages de la collectivité publique peut être autorisée, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

À compter de la date de publication de la loi, la collectivité publique peut, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

La collectivité publique peut, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

La collectivité publique peut, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

Titulaire
Reproduction des Œuvres

Titulaire
Reproduction des Œuvres

ARTICLE 16 - REPRODUCTION DES ŒUVRES

16.1. Ceux des ouvrages répertoriés au sein d'un service de la collectivité publique qui ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes physiques, peuvent être réutilisés, sous réserve d'un accord préalable de la collectivité publique, à des fins de reproduction ou de diffusion, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

16.2. Des exceptions de droit de reproduction sont prévues pour les ouvrages de la collectivité publique, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial, à condition que la réutilisation ne soit pas destinée à générer un profit commercial.

DISPOSITIONS PLANNING IN COURSE OF CONTRACT

La función de la literatura es el *loquax* (el que habla) que, en equilibrio en el borde de la civilización, de la colectividad, representa la

2005-2006

Table 2

[illegible]

ARTICLE 26 - SOBT DES CONTENAIRES AVULSIFERS

[illegible]

Toutefois, il est évident que le comportement de l'indépendant sur le terrain de son contrat, la collectivité concernée ne peut pas être à la discrétion de l'organisateur, à courte durée, les autres participants ont des attentes de respect des obligations contractuelles. Les incertitudes résultant de l'absence de ce contrat dans une situation de crise ne peuvent pas compter de la même manière que dans une situation d'urgence.

555.23.128K6116-745.0
21 7 2011

DATE: 04-27-2025

La Section des services les assumant couvrant les charges respectables, conformément à la législation en vigueur,

Use Don't know as default, sufficient

La siguiente tabla muestra la frecuencia de ocurrencia de los tipos de errores en los cálculos de los estudiantes.

2025-02-28 - 147015 MZKATD1425

Toutefois, comme il est par la faiblesse du budget, les contributions à la Société et le Centre de l'Université, notamment en cas de crise en fait des choses relatives aux institutions et les choses avant tout de l'ordre, qui ne sont pas réglés à l'Université, certains administrativement, même dans les conditions, prévues par les règlements.

Abstracts 29 • Publications

Dans le cas où «généraliser» désignait pas des propriétés propres dans les objets et conditions (inductif et seuil) et la même est dû à un cas de force majeure est inéluctable à l'administration, le «généraliser» n'a pas rien d'attestable par le motif en principe de l'absence de l'«évaluation» dans la «généralisation».

À défaut d'indicateur, la Collectivité pourra à titre de dernière procédure à la régulation de la commercialité / ou de la répartition de son préjudice selon les différents critères

[illegible]

Author's address:

1. $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$ and $v \in C^1(\mathbb{R}^n)$ are functions satisfying

175,000

La Société supportera une somme d'argent déterminée qui pourra être payée par la totalité ou une partie de la mission.

ARTICLE 30 - RECAPITULE DES DOCUMENTS

[illegible]

ARTICLE 31 - CESSION DE LA CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT

Toute copie sera au profit de la comédie publique d'arrangement et aux charges du compositeur de l'arrangement. La présente convention publique d'arrangement est acceptée par le compositeur du présent ouvrage.

Faire par la SECODU une enquête sur disponibilités correspondantes, afin d'encourager la mise en œuvre de la convention politique d'investissement par la Colombie.

[illegible]

Les données à régler ici se trouvent à la Société en distribution de la présente convention, selon versions au simple Code banque 40323, sous intitulé 0100, 1^{er} compte COM0057974 2, 04-01E 16, attribué à la CEC, 58 rue de l'Île 73550 PARIS 07 55 au nom de la Société.

540017-133-10000

Tout s'ajoute, portant sur l'assistance de la présente convention, quelque d'indéterminé sera en la compétence du Tribunal administratif de MONTPELLIER.

[illegible]

∴ we observe

Pubblicazione

10

ARTICLE 24... DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE CONCERNANTE

para favelação de la presente convenção. In Colectivă depline Conducătoare de la
Președinte, având funcție de delegat și în calitate de conformism la pârșie - 212-13
și 1 212-15

[illegible]

အုပ်စု မှီကပ်မှု-၃

2005年11月

LE MEYER,

49-5000-218

Mathematics

✓ Calculus Part 2 of 1


Autorizaciones:
 Permiso de explotación
 Delan. 21.04.1990

7041-080519
J. 004

Publication: 10-17-98

Solving for α :

ANNEXE 1 **Périmètre de l'opération**



EA

1000

1000

1000



SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU GARD

CONCESSION D'AMENAGEMENT

AVENANT N° 1

[illegible]

Intitulé	2005 Année	2006 Année	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	Bilan HT	TTC
DEPENSES	12 000	121 662	36 000	111 500	57 000				304 242	403 693
Etudes	18 000	121 662	36 000	111 500	57 000				304 242	403 693
Etudes Sociales	15 000	15 000		8 000	7 000				45 000	57 070
Etudes de géométrie	3 000	2 662		3 000					7 000	8 371
Etudes de sols		5 990		5 990					10 000	11 960
Faibles et Médianes		35 642	30 000	30 500	38 000				160 742	198 823
Etudes techniques (y.c. tel sur fibre)		23 692		20 000					43 692	47 840
Architecte (schéma)		43 000		40 000					83 000	95 400
Conseil DUF			4 000	3 000					8 000	8 568
Divers		4 000		4 000					8 000	9 568
ACQUISITIONS		746 780	141 414	215 392					1 103 772	1 326 111
Plan Nord		474 269							474 269	647 225
Plan Sud (PV signés)		243 776							243 776	291 558
Plan Sud (relatif à réviser)			135 975	103 620					239 625	286 592
Frais de notaire et sur charges		28 722	5 439	8 772					42 933	58 774
Expérimentation				102 670					102 670	123 960
TRAVAUX INTERIEURS			937 335	236 258	1 129 510	215 250	36 250		2 524 595	3 001 376
TRAVAUX EXTERIEURS			495 000		155 000				650 000	777 408
Châssis sur CD 101			304 000						304 000	358 800
Livraison eau potable			50 000						50 000	59 600
Electron HT			190 000		100 000				290 000	338 200
Travaux hors site			20 000		30 000				50 000	57 800
CD et EP extérieurs			25 000		35 000				60 000	71 700
MOBILISATIONS			138 860	30 263	122 554	36 370	15 340		344 214	412 679
REPLACEMENTS	19 000	36 329	148 860	92 720	115 811	38 345	7 602	39 447	486 125	515 117
FRAIS DIVERS			4 000	4 000	4 000	3 000	3 000		18 000	21 526
Frais de concours carrefour PV			150 000						150 000	179 400
FRAIS FINANCIERS			40 090	75 733	52 993	62 952	36 437	14 364	281 369	341 308
FRAIS DE COMMERCIALISATION				2 000	2 000	2 000	2 000		10 000	11 960

29/09/2006

ARTICLE 4 : Phasage de l'opération :

La Commune de Saint Laurent des Arbres a engagé une mise en révision de son Plan d'Occupation des sols valant élection de son Plan Local d'Urbanisme.

Les terrains actuellement en zone agricole NC seront classés en zone IV AU du PLU pour la partie située au Plan Nord. Il s'agit d'une « zone naturelle non équipées destinée à recevoir des activités de type industriel, artisanal, tertiaire et commercial sous forme d'une opération d'ensemble ».

En cohérence avec cette évolution, l'opération sera réalisée en deux tranches correspondant d'une part au Plan Nord, d'autre part au Plan Sud.

Dans un premier temps, la Communauté de Communes autorise la SEGARD à engager la réalisation sous forme de ZAC de la partie du Plan Nord qui correspond à la zone IV AU du PLU.

L'autorisation donnée à la SEGARD pour engager la 2^{ème} tranche (Plan Sud) sera soumise à une délibération préalable de la Communauté de Communes.

ARTICLE 5 : Réaménagement de l'aménageur

Pour tenir compte du découpage de l'opération en deux phases successives qui nécessitent chacune des études pré-opérationnelles, l'aménageur percevra une rémunération complémentaire à celle prévue à l'article 21.1 qui est de :

- 8000 € HT au démarrage de la 2ème tranche (Plan Sud)
- 7000 € HT à la remise du dossier administratif permettant l'autorisation de l'opération

ARTICLE 6 : Exécution du contrat

Tous les articles de la convention de concession initiale non modifiés demeurent applicables. Cette convention sera appliquée dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord des parties.

Fait à Roquevaire
le 10 juillet 2006
en quatre exemplaires.

Pour la Communauté de Communes
de la Côte du Rhône Gardoise,
Le Président



Pour la SEGARD,
La Directrice,

SEGARD
IMMOBILIER TECHNIQUE
350 Rue de la République
33000 BORDEAUX
Tél. 01 83 32 20 41 - Fax 01 83 32 20 47
www.segard.fr



Annexe : bilan prévisionnel de l'opération juin 06.

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
de la Côte du Rhône Gardoise

Séance du 29 JUIN 2006

L'an DEUX MIL-SIX et le VINGT NEUF JUIN, à 15 heures,
le Conseil de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, régulièrement
convaincu, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de M. VERNET Guy, Président.

Présents :

M. GUY VERNET - Henri FORTEL-DISTIZET - Jean ELZET - Jean-Pierre BOLLIX
Mme Marie-Josée VIALLET - Nicolas DONNARD - Yveline FRAUCOURT (Représentant)
M. J. MANZANIERE - M. LANGLOIS - M. GUILLON (Monsieur)
M. Michel ANASTAS - Christine STACHETTI - M. Jean-Christophe CHAMPAVET (M. Laurent des Arènes)

Excusés :

M. Michel CALLOT - M. Jean-Philippe BOLLIX (M. Laurent des Arènes)
M. Michel
M. Michel NITTO - David VACANT - M. Jean-Christophe DREFOUR (Représentant)
M. Michel NITTO - M. Jean-Christophe DREFOUR (Représentant)
M. Michel NITTO - M. Jean-Christophe DREFOUR (Représentant)

Objet de la délibération :

06-06-63 TRANSFERT DE LA CONVENTION CONCERNANT LA CONCESSION
D'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DE TESSAN AVEC LA SEGARD A LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE DU RHÔNE GARDOISE ET
APPROBATION DE L'AVENANT N°1

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée la convention publique d'aménagement établie en
date du 4 juillet 2005 entre la SEGARD et la Commune de Saint-Laurent des Arènes, pour les études,
les acquisitions foncières et la réalisation du Parc d'Activités de Tésan.

Vu la délibération relative au transfert à la Communauté de Communes de la Zone d'Activités
Économiques de Tésan reconnue d'intérêt communautaire,

Considérant qu'il convient donc de conclure et transférer de la Zone d'Activités de Tésan par
l'établissement d'un avenant,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Laurent des Arènes en date du 26 juin 2006
approuvant le transfert de la convention et l'avenant n°1,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Communautaire, décide à l'UNANIMITÉ :

- d'approuver le transfert de la convention établie avec la SEGARD à la Communauté de Communes
de la Côte du Rhône Gardoise ;
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention de concession initiale ;
- d'autoriser le Président à signer toutes les pièces à intervenir pour le transfert de la convention et l'avenant n°1.

Actes rendus exécutoires
après dépôt en Préfecture le
17 JUIN 2006
et publication de
24 JUIN 2006



PARC DE TESSAN

PLAN NORD ET PLAN SUD

Intitulé	2005 Année	2006 Année	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	BT HT	TTC
RECETTES			1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000
Terrains activités FN					400 000	432 000			900 000	1 076 400
Terrains commerces divers FN				1 500 000					1 500 000	1 794 000
Terrains commerce alimentaire FN			1 000 000						1 000 000	1 196 000
Terrains activités PS					500 000	720 000	720 000	200 000	2 260 000	2 712 516
Subventions DCE			50 000						50 000	59 800
Subventions DCE			200 000	100 000					300 000	350 800
REDIMAT (RESTRUCTURATION)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
FINANCEMENT										
Emprunt acquisitions		900 000							900 000	900 000
Emprunt Travaux			900 000						900 000	900 000
Emprunt Travaux Plan Sud					700 000				700 000	700 000
Emprunt acquisitions				900 000					900 000	900 000
Emprunt Travaux Plan Nord				200 000					200 000	200 000
Emprunt Travaux Plan Sud						223 141	233 163	243 676	700 000	700 000
TOTAL	20 000	20 000	2 220 000	1 640 000	1 520 000	1 420 000	1 320 000	1 220 000	1 120 000	1 220 000

ZONE D'ACTIVITÉS DE TESAN
SAINT LAURENT DES ARBRES

CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

AVENANT n°2 bis

annule et remplace l'avenant n°2 signé le 29 janvier 2007

Février 2007

Gal A

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 04 juillet 2005, enregistrée en Préfecture du Gard le 5 juillet 2005, la Commune de Saint Laurent des Arbres a confié à la Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et la réalisation du Parc d'Activités de TESAN.

En date du 10 juillet 2005, déposée en Préfecture le 17 juillet 2005, un avenant n° 1 a été signé. L'objet de cet avenant était notamment la prise en compte du transfert de la zone d'activités de Tesan délimitée d'intérêt communautaire à la Communauté de Communes, l'actualisation du plan prévisionnel suite à un nouveau phasage de l'opération.

En date du 29 janvier 2007, déposée en Préfecture le 5 février 2007, un avenant n°2 a été signé. L'objet de cet avenant était d'apporter un complément au préambule, à l'article 21 et à l'annexe 1 de la dite concession d'aménagement.

Il procédait également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-449 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

Ce présent avenant n°2 bis a pour objet d'annuler et remplacer l'avenant n°2 signé le 29 janvier 2007.

CELA EXPOSE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, représentée par Monsieur Guy VERNET, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2006,

D'une part,

ET :

La Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 300 000 €, inscrite au R.C. de Nîmes, sous le n° 680 200 128, dont le siège social est en l'Hôtel du Département de Nîmes, rue Guissemelle et les bureaux 350, rue Georges Bessie - Immeuble Technopôle à Nîmes, représentée par Madame Catherine DECAUDIN, sa Directrice Générale Déléguée, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration, en date du 16 avril 2003.

D'autre part,

Gal A

PREAMBULE

Le 1^{er} alinéa est remplacé par :

« Pour poursuivre son développement économique et créer des emplois, la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise souhaite créer une zone d'activités, dans la continuité de la zone existante qui est située, sur des terrains situés au lieu dit « Le Tesson » comprenant « Le Plan Nord » et « Le Plan Sud » sur la Commune de Saint Laurent des Arbins et représentant une superficie initiale d'étude de 27 hectares environ. »

ARTICLE 1 – MODALITES DE PASSATION DES MARCHES

L'article 10 intitulé « Modalités de passation des contrats d'étude, de maîtrise d'œuvre et de travaux » est remplacé par un nouvel article intitulé « Modalités de passation des marchés » ainsi rédigé :

« Pour l'étude et la réalisation des ouvrages, la SEGARD doit traiter dans des conditions de nature à préserver au minimum les intérêts financiers de la « Collectivité ».

Les marchés de fournitures, de services et de travaux sont passés dans les conditions définies par le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-449 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

La « Collectivité publique cocontractante » sera représentée au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury de la « Société » appelé à intervenir le cas échéant dans la procédure de passation ».

ARTICLE 2 – REMUNERATION DE L'AMENAGEUR

A l'article 21 intitulé « Remunération de l'aménageur », le paragraphe 21.4 est complété comme suit :

- « Cette rémunération sera perçue à hauteur de :
 - 70% à la signature de l'avant contrat ;
 - 30% à la signature de l'acte authentique ».

Les clauses de cet avenant sont effectives à partir de la 1^{re} cession effectuée au titre du traité de concession d'aménagement.

ARTICLE 3 :

Les clauses et conditions de la convention publique d'aménagement en date du 4 juillet 2005 et de l'avenant n°1 en date du 17 juillet 2006 non modifiés par le présent avenant demeurent en vigueur sans changement, à l'exception des mots « convention publique d'aménagement » qui sont remplacés par les mots « concession d'aménagement ».

Fait à Requiescunt.....

Le 16 février 2007
En trois exemplaires.

Pour la Communauté de Communes
de la Côte du Rhône Gardoise.

Pour le SEGARD,
Le Président Directeur
Général,



Le Président

Guy VERNET

Jean DIEZAT

ANNEXE 1

Périmètre de l'opération

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE

S²LO

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
de la Côte du Rhône Gardoise

Affiliés au conseil	N. Extrait	Qui ont pris part à la délibération
20	30	18
Date de la consultation 6 Février 2007		
Date d'adoption 6 Février 2007		

Séance du 15 FÉVRIER 2007

L'AS DEUX MIL SEPT et le QUINZE FÉVRIER, à 15 heures, le Conseil de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. VERNET Guy, Président.

Présence :
MM. VERNET Guy - ROUEL DESTREZIT Paul - NITTO Bernard - ROLIN Jean-Paul - BOUTY Jean-Marc - FRANÇOIS Yolande - VALLET Marie-Josée - BONNARD Michel - DREFOIS Jean-Dominique - MM. MANZANERRE Michel - LAPOULADE Marc - GLEIZES Jean (Maire de Saint-Jean-de-la-Musquière) - MM. STACCHETTI Christian - Mme CHAMAVEL Jeanne (de Lauret des Aubres) - M. HELICHE André (Peyre) - M. BERNARD Jean-Paul - LEBLANC Jean (Maire de Lauret) - M. DEL BIANCO Jacques (Saint-Laurent des Aubres)

Objet de la délibération

07-02-06 Avenant n° 2bis à la concession d'aménagement pour la réalisation d'une zone d'activités dite de Tésan sur la Commune de Saint-Laurent des Aubres

Vu les articles L. 300-4, L. 300-5, L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;

Vu les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;


Vu le projet d'avenant n°2 bis annexé à la présente délibération annulant et remplaçant l'avenant n°2 à la concession d'aménagement signé le 29 janvier 2007 ;

Exposé :

Monsieur le Président rappelle qu'aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 04 juillet 2005, la Commune de Saint-Laurent des Aubres a confié à la Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières et la réalisation du Parc d'Activités de TESAN.

En date du 10 juillet 2006, un avenant n° 1 a été signé afin de prendre en compte le transfert de la zone d'activités de Tésan définie d'intérêt communautaire à la Communauté de Communes et l'actualisation du bilan prévisionnel suite à un nouveau phasage de l'opération.

En date du 29 janvier 2007, déposée en Préfecture le 5 février 2007, un avenant n°2 a été signé. L'objet de cet avenant était d'apporter un complément au précédent, à l'article 21 et à l'annexe I de la dite concession d'aménagement.



Il précéderait également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et ses décrets d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

Monsieur le Président précise qu'en raison d'une erreur matérielle, ce présent avenant n°2 bis a pour objet d'annuler et remplacer l'avenant n°2 signé le 29 janvier 2007.

Entendu l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :

Article 1 :

APPROUVE l'avenant n°2 bis à la concession d'aménagement conclue avec la SEGARD pour la réalisation du Parc d'Activités de TESAN.

Article 2 :

AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant et toutes les pièces afférentes à cette affaire.

Article 3 :

La présente délibération pour faire l'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et notification au représentant de l'Etat ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté de Communes. Dans cette dernière hypothèse, un sésame de deux mois de la Communauté de Communes vaut alors Décision Implicite de Rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle même être déférée au tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois.

Aux motifs ci-dessus
après dépôt en l'état le
26 FEV. 2007
et publication de
15 MARS 2007

Copie certifiée conforme
ROQUEMAURE, le 23/02/2007
Le Président, Guy VERNET.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA CÔTE DU RHÔNE GARDOISE



SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD

ZONE D'ACTIVITÉS DE TESAN
SAINT LAURENT DES ARBRES

CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

AVENANT n°2

Janvier 2007

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 04 juillet 2005, enregistrée en Préfecture du Gard le 6 juillet 2005, la Commune de Saint Laurent des Arènes a confié à la Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et la réalisation du Parc d'Activités de TESAN.

En date du 10 juillet 2006, déposée en Préfecture le 17 juillet 2006, un avenant n° 1 a été signé. L'objet de cet avenant était notamment la prise en compte du transfert de la zone d'Activités de TESAN définie d'intérêt communautaire à la Communauté de Communes, l'actualisation du bilan prévisionnel suite à un nouveau phasage de l'opération.

Ce présent avenant a pour but d'apporter un complément au préambule, à l'article 21 et à l'annexe 1 de la dite concession d'aménagement.

Il procède également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et son décret d'application n°1005-1742 du 30 décembre 2005.

CELA EXPOSE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, représentée par Monsieur Guy VERNET, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2006,

D'une part,

ET :

La Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 300 000 €, inscrite au R.C. de Nîmes, sous le n° 680 200 128, dont le siège social est en l'hôtel du Département de Nîmes, rue Guilleminette et les bureaux 350, rue Georges Besse - Immeuble Technopôle à Nîmes, représentée par Madame Catherine DECAUDON, sa Directrice Générale Déléguée, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration, en date du 16 avril 2005.

D'autre part,

PREAMBULE

Le 1^{er} alinéa est complété par :

« Pour poursuivre son développement économique et créer des emplois, la Communauté de Communes de Communes de la Côte du Rhône Gardoise souhaite créer une zone d'activités, dans la continuité de la zone existante qui est située, sur des terrains situés au lieu dit « Le Tesson » comprenant « Le Plan Nord » et « Le Plan Sud » sur la Commune de Saint Laurent des Arènes et représentant une superficie initiale d'étude de 27 hectares environ. »

ARTICLE 1 – MODALITES DE PASSATION DES MARCHES :

L'article 10 intitulé « Modalités de passation des contrats d'étude, de maîtrise d'ouvrage et de travaux » est remplacé par un nouvel article intitulé « Modalités de passation des marchés » ainsi rédigé :

« Pour l'étude et la réalisation des ouvrages, la SEGARD doit traiter dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts financiers de la « Collectivité ».

Les marchés de fourniture, de services et de travaux sont passés dans les conditions définies par le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

La « Collectivité publique cocontractante » sera représentée au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury de la « Société » appelé à intervenir le cas échéant dans la procédure de passation ».

ARTICLE 2 – REMUNERATION DE L'AMENAGEUR :

A l'article 21 intitulé « Remunération de l'aménageur », le paragraphe 21.2 est complété comme suit :

« Cette rémunération sera perçue à hauteur de :
- 70% à la signature de l'avant contrat ;
- 30% à la signature de l'acte authentique ».

ARTICLE 3 :

Les clauses et conditions de la convention publique d'aménagement en date du 4 juillet 2005 et de l'avenant n°1 en date du 17 juillet 2006 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur sans changement, à l'exception des mots « convention publique d'aménagement » qui sont remplacés par les mots « concession d'aménagement ».

Fait à Nîmes, le 29 JAN. 2007


En trois exemplaires.

Pour la Communauté de Communes
de la Côte du Rhône Gardoise,
Le Président



Pour la SEGARD,
La Directrice,
Catherine DECAUDON





ANNEXE 1 **Périmètre de l'opération**

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
de la Côte du Rhône Gardaise

Affichage obligatoire	En cours de validité	Commissaire pour la régularité
20	20	14
Date de la délibération 27 juillet 2007		
Date d'adoption 17 juillet 2007		

Séance du 25 JANVIER 2007
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se réunit le 25 JANVIER à 15 heures, le Conseil de la
Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardaise régulièrement convoqué, s'en
réunit au bureau présidentiel de la Côte du Rhône Gardaise, sous la présidence de
M. VIGUET, Maire de Tournai.

Présence
M. VIGUET, Maire, Président de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardaise
M. VIGUET, Maire, Maire de Tournai
M. VIGUET, Maire, Maire de Tournai
M. VIGUET, Maire, Maire de Tournai
M. VIGUET, Maire, Maire de Tournai

07-01-05
Adoption n° 2 de la Convention d'ajustement pour la réalisation d'une
Zone d'activités de Tournai sur la Communauté de Saint-Laurent-de-
Arènes

VOU les articles 1, 300-4, 1, 300-5, 1, 311-1 et suivants de la Loi
de l'Urbanisme,

VOU les articles 1, 311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Locales

VOU la prise d'acte n° 2 de la convention d'ajustement, annexé à la présente
délibération.

EXPOSÉ :

Monsieur le Président rappelle qu'une lettre d'intention en matière d'ajustement, en
date du 04 juillet 2005, la Communauté de Communes de Saint-Laurent-de-
Arènes, d'ajustement, et d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai.

En date du 10 juillet 2006, le conseil n° 1 a été signé afin de prendre en compte le projet
de la zone d'activités de Tournai, d'ajustement, et d'ajustement de la Communauté de
Communes et d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai.

Monsieur le Président présente l'annexe n° 2 annexé à la présente délibération, qui a pour
objet d'approuver un conventionnement de préemption, d'ajustement, et d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai. Le projeté, spécifiquement, la mise en œuvre de la convention n° 2, les
nouvelles zones d'ajustement, les zones d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai. Le projeté, spécifiquement, la mise en œuvre de la convention n° 2, les
nouvelles zones d'ajustement, les zones d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai.

Présenter l'annexe et après en avoir délibéré, le Conseil de Communes :

Adopté :

APPROUVE l'annexe n° 2 de la convention d'ajustement annexé à la présente délibération de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai.

Adopté :

APPROUVE l'annexe n° 2 de la convention d'ajustement annexé à la présente délibération de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai.

Adopté :

La présente délibération par la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai. Le projeté, spécifiquement, la mise en œuvre de la convention n° 2, les
nouvelles zones d'ajustement, les zones d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai. Le projeté, spécifiquement, la mise en œuvre de la convention n° 2, les
nouvelles zones d'ajustement, les zones d'ajustement de la Côte du Rhône Gardaise, les études, les acquisitions foncières, et
la réalisation de la Zone d'activités de Tournai.

Copie certifiée conforme
RCCOUE/AURF, le 29/07/2007
Le Président, Guy VIGUET.



Annexe n° 2 de la Convention d'ajustement
pour la réalisation d'une
Zone d'activités de Tournai sur la
Communauté de Saint-Laurent-de-
Arènes

13 JAN 2007



ZONE D'ACTIVITÉS DE TESAN
SAINT LAURENT DES ARBRES

CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

AVENANT n°3

Décembre 2010

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 04 juillet 2005, enregistrée en Préfecture du Gard le 6 juillet 2005, la Commune de Saint Laurent des Arbres a cédé à la Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et la réalisation du Parc d'activités de TESAN.

En date du 30 juillet 2006, déposée en Préfecture le 27 juillet 2006, un avenant n° 1 a été signé. L'objet de cet avenant était notamment la prise en compte du transfert de la zone d'activités de Tesan, définie d'interêt communautaire à la Communauté de Communes, l'attribution du bien préjudiciable suite à un nouveau passage de l'opération.

En date du 20 janvier 2007, déposée en Préfecture le 5 février 2007, un avenant n°2 a été signé. L'objet de cet avenant était d'apporter un complément au précédent, à l'article 21 et à l'annexe 1 de la dite concession d'aménagement.

Il précède également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et son décret d'application n°2005-1742 du 24 décembre 2005.

Un avenant n°3 bis en date du 26 février 2007 a eu pour objet d'annuler et remplace l'avenant n°2 signé le 20 janvier 2007 afin de rectifier une erreur matérielle.

Le présent avenant a pour objet de préciser le versement d'une participation à l'opération d'un montant de 200 000 € correspondant à une subvention prévue au bilan financier mais qui sera perçue directement par la collectivité en lieu et place de l'aménageur.

CELA EXPOSE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardois, représentée par Monsieur Joel MANQUARMENT, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 3 décembre 2010 ;

D'une part,

ET :

La Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 5 128 252 €, inscrite au R.C. de Nîmes, sous le n° 680 200 126, dont le siège social est en l'hôtel du Département de Nîmes, rue Galilée et les bureaux 442, rue Georges Brassens à Nîmes, représentée par : Catherine DECAUDIN, sa Directrice Générale Déléguée, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration, en date du 28 avril 2008 ;

D'autre part,

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025



ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE

PREAMBULE

Une opération d'aménagements peut bénéficier, avec l'accord préalable du conseil municipal, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics.

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise se voit bénéficier au titre de la Dotation de Développement Durable 2006 d'une aide financière de l'Etat de 200 000 € accordée par arrêté préfectoral n°2006-10-24 du 10 novembre 2006 pour les acquisitions foncières nécessaires à la création du parc d'activités de Tesson de Saint Laurent des Arènes, il convient d'intégrer cette somme aux recettes de l'opération d'aménagement.

Le présent avenant a donc pour objet de prévoir le versement de cette somme de 200 000 euros par le biais d'une participation financière dans les conditions financières prévues à l'article L.300-5 du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 1 :

L'article 17.14 est complété comme suit :

« En application de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, la participation de la collectivité au titre de cette opération est de 200 000 euros ».

Cette participation financière sera versée intégralement par la collectivité au plus tard au 31 décembre 2010.

ARTICLE 2 :

Toutes les autres dispositions de la convention initiale et des avenants n°1, 2, et 2010 non contraires aux présentes demeurent en vigueur.

Fait à Roquemaure,

Le 30 décembre 2010.
En trois exemplaires.

Pour la Communauté de Communes
de la Côte du Rhône Gardoise,

La Présidente,
Jasmin CANCAREN
La Directrice,
SEGARD
442 Rue Georges Bonnet
30000 NIMES
Tél : 04 66 33 23 40 Fax : 04 66 38 05 47
021 00123 4 440 300 120
Collectivité DECAUTION

Pour la SEGARD,



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA CÔTE DU RHÔNE GARDOISE



SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD

ZONE D'ACTIVITÉS DE TESSAN
SAINT LAURENT DES ARBRES

CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

AVENANT n°4

avril 2013

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE

S²LO

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 04 juillet 2005, enregistrée en Préfecture du Gard le 6 juillet 2005, la Commune de Saint-Laurent-d'Afres a confié à la Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et la réalisation du Parc d'activités de TESAN.

En date du 10 juillet 2005, déposée en Préfecture le 17 juillet 2005, un avenant n° 1 a été signé. L'objet de cet avenant était notamment la prise en compte du transfert de la zone d'activités de Tiesan définie d'intérêt communautaire à la Communauté de Communes, l'actualisation du bilan prévisionnel suite à un nouveau phasage de l'opération.

En date du 20 janvier 2007, déposée en Préfecture le 5 février 2007, un avenant n°2 a été signé. L'objet de cet avenant était d'apporter un complément au préambule, à l'article 21 et à l'annexe 1 de la dite concession d'aménagement.

Il procédait également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que le loi n°2005-609 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

Un avenant n°3 bis en date du 26 février 2007 a eu pour objet d'améliorer et remplacer l'avenant n°2 signé le 20 janvier 2007 afin de rectifier une erreur matérielle.

Un avenant n°3 en date du 10 décembre 2010 a eu pour objet de prévoir le versement d'une participation à l'opération d'un montant de 200 000 € correspondant à une subvention prévue au bilan financier mais qui sera perçue directement par la collectivité au lieu et place de l'aménageur.

Le présent avenant n°4, a pour objet : d'une part de la prolonger la durée prévisionnelle de la concession afin de la mettre en adéquation avec le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération d'aménagement, et d'autre part, d'acter le phasage des travaux d'aménagement de la ZAC Plan Sud en deux secteurs distincts, qui feront l'objet de deux phases de consultations d'entreprises de travaux séparées et indépendantes. Ce phasage des travaux étant indispensable pour que la Collectivité puisse assurer le portage financier de l'opération (au regard des capacités de garantie d'emprunt de la Communauté de Communes).

CELA EXPOSE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardois, représentée par Monsieur Joël MANZANIERE, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du

D'une part,

ET :

La Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 5 128 251 €, inscrite en R.C. de Mimes, sous le n° 680 200 128, dont le siège social est en l'hôtel du Département de Mimes, rue Guillemette et les bureaux 442, rue Georges Bassa à Mimes, représentée par Catherine DECAUDON, sa Directrice Générale Déléguée, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration ;

D'autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- De prévoir une réalisation en 2 tranches les travaux de la Zone d'Aménagement Concerne Plan Sud ;
 - De prolonger la durée de la concession de cinq années supplémentaires afin de permettre la réalisation des travaux et la commercialisation de la ZAC Plan Sud.
- La concession d'aménagement est donc prorogée jusqu'au 4 juillet 2018.

ARTICLE 2 : CLAUSES GENERALES

Les clauses et conditions de la concession non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur sans changement.

Fait à Saint-Laurent-d'Afres le 10/12/2010

En trois exemplaires.

Pour la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardois,

Le Président,




Pour la SEGARD,

La Directrice,

Catherine DECAUDON





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA CÔTE DU RHÔNE GARDOISE



SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD

ZONE D'ACTIVITÉS DE TESAN
SAINT LAURENT DES ARBRES

CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

AVENANT n° 5

Janvier 2015

Aux termes d'une convention subéque d'aménagement en date du 04 juillet 2005, enregistrée en Préfecture du Gard le 6 juillet 2005, la Commune de Saint Laurent des Arbres a confié à la Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et la réalisation du Parc d'Activités de TESAN.

En date du 10 juillet 2005, déposée en Préfecture le 17 juillet 2005, un avenant n° 1 a été signé. L'objet de cet avenant était notamment la prise en compte du transfert de la zone d'Activités de Tesan édifiée d'ici, communautaire à la Communauté de Communes, l'actualisation du bilan prévisionnel suite à un nouveau principe de l'opération.

En date du 29 janvier 2007, déposée en Préfecture le 5 février 2007, un avenant n°2 a été signé. L'objet de cet avenant était d'apporter un complément au présent, à l'article 21 et à l'annexe 1 de la dite concession d'aménagement.

Il procédait également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées soumise au code des marchés publics, et son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

Un avenant n°2 bis en date du 26 février 2007 a eu pour objet d'annuler et remplacer l'avenant n°2 signé le 29 janvier 2007 afin de rectifier une erreur matérielle.

Un avenant n°3 en date du 10 décembre 2010 a eu pour objet de prévoir le versement d'une participation à l'opération d'un montant de 200 000 € correspondant à une subvention prévue au bilan financier mais qui sera perçue directement par la collectivité au lieu et place de l'aménageur.

Un avenant n°4 en date du 10 juin 2013 a eu pour objet : d'une part de la prolonger la durée prévisionnelle de la concession afin de la mettre en adéquation avec le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération d'aménagement, et d'autre part, d'acter le passage des travaux d'aménagement de la ZAC Plan Sud en deux secteurs distincts, qui feront l'objet de deux phases de consultations d'entreprises de travaux séparées et indépendantes.

Le présent avenant a pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2019 la concession d'aménagement suite au réaménagement de l'emprunt.

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 15/07/2025



ID : 030-200034692-20250630-DEL106_2025-DE

CELA EXPOSE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise, représentée par Monsieur André HEUGHE, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 23 janvier 2015 ;

D'une part,

ET :

La Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 5 128 252 €, inscrite au R.C. de Nîmes, sous le n° 480 200 128, dont le siège social est en l'hôtel du Département de Nîmes, rue Gallienne et les bureaux 442, rue Georges Besse à Nîmes, représentée par Catherine DECAUDIN, sa Directrice Générale Déléguée, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration ;

D'autre part,

ARTICLE 1.1. OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prolonger la concession d'aménagement jusqu'à :

- 31 décembre 2019

ARTICLE 2.1. CLAUSES GENERALES

Les clauses et conditions de la concession non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur sans changement.

Fait à Roquevaure, le 29 janvier 2015.
En trois exemplaires.

Pour la Communauté de Communes
de la Côte du Rhône Gardoise,

Le Président,



André HEUGHE

Pour la SEGARD,

La Directrice,



Catherine DECAUDIN

mars 2015

CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

AVENANT n°6



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION
DU GARD RHODANIE



SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD

ZONE D'ACTIVITÉS DE TESSAN
SAINT LAURENT DES ARBRES

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien, représentée par Jean-Christian REX, son président, résideant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date de 16/11/2010, ZAC de la

Ce après désigné « le concédant »

D'une part,

ET :

La Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 5 128 232 €, inscrite au R.C. de Nîmes, sous le n° 680 200 128, dont le siège social est 442, rue Georges Besse à Nîmes, représentée par Catherine DECAUDIN, sa Directrice, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la Présidente Directrice Générale;

Ci-après désignée « le concessionnaire »

D'autre part,

PREAMBULE

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 04 juillet 2005, enregistrée en Préfecture du Gard le 6 juillet 2005, la Commune de Saint Laurent des Arbres a confié à la Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard (SEGARD), les études, les acquisitions foncières, et le réaménagement du Parc d'Activités de TESSAL.

En date du 10 juillet 2005, déposée en Préfecture le 17 juillet 2005, un avenant n° 1 a été signé. L'objet de cet avenant était notamment la prise en compte du transfert de la zone d'activités de Tressan définie d'intérêt communautaire à la Communauté de Communes, l'actualisation du bilan prévisionnel suite à un nouveau phasage de l'opération.

En date du 29 janvier 2007, déposée en Préfecture le 5 février 2007, un avenant n°2 a été signé. L'objet de cet avenant était d'apporter un complément au préambule, à l'article 21 et à l'annexe 1 de la dite concession d'aménagement.

Il procédait également à la mise en conformité de la convention initiale avec les nouveaux textes adoptés, tels que la loi n°2005-803 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

Un avenant n°2 bis en date du 16 février 2007 a eu pour objet d'annuler et remplacer l'avenant n°2 signé le 29 janvier 2007 afin de rectifier une erreur matérielle.

Un avenant n°3 en date du 10 décembre 2010 a eu pour objet de prévoir le versement d'une participation à l'opération d'un montant de 200 000 € correspondant à une subvention prévue au bilan financier mais qui n'avait été versée par la collectivité au lieu et place de l'aménageur.

Un avenant n°4 en date du 10 juin 2023 a eu pour objet : d'une part de la prolonger la durée prévisionnelle de la concession afin de la mettre en adéquation avec le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération d'aménagement, et d'autre part, d'acter le phasage des travaux d'aménagement de la ZAC Plan Sud en deux secteurs distincts, qui feront l'objet de deux phases de consultations d'entreprises de travaux séparées et indépendantes.

Un avenant n°5 en date du 29 janvier 2025 a eu pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2029 la concession d'aménagement suite au réaménagement de l'emprunt.

Il est aussi précisé que la Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien étant désormais compétente, la concession d'aménagement et ses avenants ont été transférés de plein droit.

La crise économique avait freiné pendant un temps la commercialisation de cette opération. A début décembre 2019, l'ensemble des lots de la tranchée 1 de la ZAC Plan Sud seront cédés ou sous compromis à rétrofiner d'ici au plus tard l'automne 2020, conduisant à un déficit d'offre foncière cessible sur ce site pourtant demandé.

La tranchée 2 pour être rendue opérationnelle et commercialisable doit être l'objet d'actualisation des études de maîtrise d'œuvre et des autorisations, notamment pour en revoir la configuration des lots.

En ce sens, et au vu de la date de clôture actuelle de la concession de la Segard (31/12/2019), il est opportun de procéder à une prolongation de ladite concession pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025.

Cette prolongation devrait permettre :

- De disposer de délai nécessaire pour la réfection par acte des lots sous compromis de la phase 1 ;
- De couvrir la période nécessaire à la réalisation des travaux et la commercialisation des lots de la phase 2 de la ZAC Plan Sud,
- De mettre en place des modalités de financement nécessaires à savoir :
 - La mise en place par le concédant d'un nouvel emprunt de portage de la tranchée, avec une garantie de la Communauté d'agglomération en lieu et place de l'emprunt de la tranchée 1 s'achevant en décembre 2019, celui-ci s'achève avec la réfection des actes des derniers lots de la phase 1,
 - La mise en place (prévisionnellement) fin 2020 d'un emprunt par le concédant, avec garantie, pour le financement des travaux de la tranchée 2, et ce à l'issue de la phase d'étude et de la réfection des actes de la phase 1.

Par ailleurs, est intégré dans le périmètre de la concession la parcelle C266 dans l'aménagement à venir de la seconde phase 2 de la ZAC Plan Sud. Le nouveau périmètre est annexé au présent avenant.

Le présent avenant est nécessaire afin de pouvoir réaliser la deuxième phase de la concession.

CELA ENPOSE

ARTICLE 1. L'OBJET DE L'AVANTANT

Le présent avantant a pour objet :

- de proroger jusqu'au 31 décembre 2025 la concession d'aménagement pour permettre d'engager la seconde tranche d'aménagement (délaiée pour raison de commercialisation) et la mise en place d'un emprunt pour financer ces travaux ;
- d'intégrer dans le périmètre de concession d'aménagement le parcelle C2565. Le nouveau périmètre est annexé au présent avantant. Le concessionnaire est chargé de mettre en œuvre les procédures libérées pour cette régularisation.

Il est à noter que ces modifications de contrat n'impactent pas les participations financières du concédant et permettent de réaliser l'opération dans les conditions de la concession initiale.

ARTICLE 2. CLAUSES GENERALES

Toutes les autres dispositions contractuelles (concession et avenants), non contraires aux présentes, restent en vigueur. Le présent avantant sera notifié par le concédant au concessionnaire en lui faisant connaître la date à laquelle il aura été reçu par le représentant de l'Etat.

Le présent avantant sera rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Mantes-la-Jolie, le 24/07/2025.
En deux exemplaires.

Pour la Communauté d'Agglomération
Du Gard Rhodanien,

Le Président




Jean-Christophe REY

Pour la SEGARD,

La Directrice,

Catherine DECARDON





Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien
DEPARTEMENT DU GARD - Arrondissement de Nîmes

**Délibération n°137/2019
du Conseil communautaire
Séance du 16 décembre 2019**

Date d'envoi de la convocation = 10 décembre 2019
Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 67
Nombre de délégués absents ayant donné procuration : 9
Nombre de délégués absents : 1

L'an deux mille dix-neuf, le seize décembre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, élurent convoqués, se sont réunis à la salle des fêtes de Saint-Victor la Coste, sous la présidence de M. Jean Christian REY, Président de la communauté d'agglomération.

Présents : Alain CHENIVESSE, Jean Christian REY, Catherine ENSSERIC, Jean-Yves CHAPELET, Emmanuel CHÉPTEUX, Maxime COUSTON, Ghislaine COURBEY-TASTEVIN, Michel CEGIELSKI, Vincent POUTIER, Laurence VOIGNIER, Remy SALQUES, Denis RIEU, Ghislaine PAGES, Serge ROUQUAROL, Claudine PRAT, Christiane ROUX, Brigitte VANDERHEULEBOUCKE, Laurent MADAL, Louis CHENUEL, Sébastien BAYART, Jean-Claude TICHADOU, Gérard CASTON, Maria SEUDU, Fred MAHLER, José RUEL, Marilyne GARNIER, Yves CAZORLA, Jessica ABATE, Patrice CHENEL, Jean-Claude MAGES, Patrick PANNETIER, Geneviève CASTELLANE, Michèle HOOGE, Cédric CLEMENTE, Barck TRUCHOT, Olivier ROBELET, Bernard DUCROS, Roger CASTILLON, Claire LAPETRONIE, Benjamin DESBRIUN, Catherine CHANTRY, Jean-Marie DAVER, Ghislaine DE VEROLUZAN, Luc SCHRIVE, Jacques BERTOLINI, Michel COLLUOMB, Daniel ROUSSEL, Jacques CABITAC, Patrice GARNERO, Olivier JOUVE, Didier DELPT, René FABREGUE, Philippe GARNARD, Martine OBLER, Guy AUBANEL, Dominique ASTORI, Gérard MESSOUR, Christophe SERRE, Marc ANGELL, Pierre BAUME, Robert FIZARD-DESCHAMPS, Jacqueline LINDER, Jean-Claude SUAU, Bernard TULIER, Alexandre PESSAS, Bruno TUFFERY, Joëlle CHAMPETTIER.

Absents avant donné procuration : Monique GRAZIANO-BAYLE à Michel CEGIELSKI, Karline GARDY à Ghislaine COURBEY-TASTEVIN, Philippe PECOUT à Philippe GARNARD, Muriel ROY-CROS à Alain CHENIVESSE, Jodane PAUTY à Luc SCHRIVE, Vincent ROUSSELOT à Claire LAPETRONIE, Gilbert BAUMET à Jean-Claude TICHADOU, Marie-Anne OUVRIER à Laurent MADAL, Elien PETTIEAN à Guy AUBANEL.

Absents : Stéphanie PEREZ

Secrétaire de séance : Christophe SERRE



Délibération n°137.2019 du 16 décembre 2019, page 1

Objet : Avenant n°6 prorogeant la concession d'aménagement du parc d'activités de Tésan à Saint-Laurent des Arbres.

Vu le code général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2252-1 et L.2252-2 ;

Vu la Convention Publique d'Aménagement signée entre la Commune de St Laurent des Arbres et la SEGARD le 04/07/2005 déposée en Préfecture du Gard le 06/07/2005

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29/06/2006 approuvant le transfert de la convention publique d'aménagement signée entre la SEGARD et la Commune de St Laurent des Arbres, à la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise suivant avenant n° 1, relative au projet d'aménagement d'une Zone d'Activités Economiques dite de « Tésan ».

Vu l'avenant n° 1, à la Convention Publique d'Aménagement, signé entre la Communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise et la SEGARD le 10/07/2006,

Vu l'avenant n° 2, à la Concession d'aménagement, signé entre la Communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise et la SEGARD le 29/01/2007,

Vu l'avenant n° 2 bis, à la Concession d'aménagement, signé entre la Communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise et la SEGARD le 16/02/2007,

Vu l'avenant n° 3, à la Concession d'aménagement, signé entre la Communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise et la SEGARD le 10/12/2010,

Vu l'avenant n° 4, à la Concession d'aménagement, signé entre la Communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise et la SEGARD le 10/06/2013,

Vu l'avenant n° 5, à la Concession d'aménagement, signé entre la Communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise et la SEGARD le 29/01/2015,

Considérant que la communauté d'agglomération du Gard rhodanien est désormais compétente et que la concession d'aménagement et ses avenants ont été transférés de plein droit.

Considérant que l'ensemble des lots de la tranche 1 de la ZAC Plan Sud seront tous commercialisés d'ici la fin d'année 2020.

Considérant que l'opération prévoit la réalisation des travaux de la tranche 2 de la ZAC Plan Sud.

Considérant que cette question a été présentée à la Commission Développement Economique du 28 novembre 2019,

Le conseil communautaire décide, à l'unanimité ;

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son Représentant, à signer l'avenant n°6 à la concession prorogeant cette concession jusqu'au 31 décembre 2025,
- d'intégrer la parcelle C2466 dans le périmètre de la concession,
- d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette délibération.

Fait et délibéré à Bagnoles-sur-Cèze, le 16 décembre 2019.

Pour copie conforme au registre,
Bagnoles-sur-Cèze, le 17 décembre 2019,

Acte rendu exécutoire après dépôt électronique
en Préfecture et publié le 24/12/2019

Le Président
Jean Christian REY



Délibération n°137.2019 du 16 décembre

